

阳泉市平定县 2018 年度
地方政府一般债券和专项债券存续期
信息公示

平定县财政局
二〇一九年八月

目 录

一、平定县水利局债券存续期信息公示.....	1
二、平定县住房和城乡建设管理局债券存续期信息公示.....	9
三、平定县教育科技局债券存续期信息公示.....	14
四、平定县交通运输局债券存续期信息公示.....	22
五、平定县农业农村局债券存续期信息公示.....	43
六、平定县住房和城乡建设管理局棚户区改造专项债券资金存续期信息公示.....	46

平定县水利局

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉一般债券资金使用单位：平定县水利局。本单位依法取得了平定县委机构编制委员会颁发的《机关法人证书》。基本信息如下：

机构名称	平定县水利局
统一社会信用代码	1114032101233012XY
负责人/法定代表人	冯福星
地址	平定县评梅东街 1 号
登记部门	平定县委机构编制委员会
颁发时间	2019 年 3 月 12 日

二、债券资金拨付情况

2018 年度,平定县水利局共收到平定县财政局拨付的债券资金 1,000.00 万元,全部为一般债券资金。具体情况如下:

2018 年 2 月 8 日,平定县财政局拨付债券资金 1,000.00 万元,用于河道堤防水毁应急修复工程。

三、债券资金使用情况

2018 年平定县水利局的债券资金用于河道堤防水毁应急修复工程项目,主要用于八个乡镇和一个水毁领导小组,分别为:张庄镇 351.93 万元、东回镇 73.00 万元、冶西镇 159.07 万元、石门口乡 93.00 万元、柏井镇 72.00 万元、岔口乡 41.00 万元、巨城镇 44.64 万元、娘子关镇 53.00 万元八个乡镇和水毁领导小组办公室 112.36 万元,截

止 2018 年 12 月 31 日，本年度债券资金已支付工程进度款 942.13 万元，年末结转 57.87 万元。

（一）张庄镇水毁应急修复工程

1、截止 2018 年 12 月 31 日，平定县水利局张庄镇水毁应急修复工程本年度债券资金已支付工程进度款 340.93 万元，年末结转 11.00 万。

2、截止 2019 年 3 月 31 日，平定县水利局张庄镇水毁应急修复工程债券资金结转 11.00 万。原因是：水毁应急修复工程时间紧、工作量大、工程资金大，2018 年工程质保到期后，为确保工程资金安全，河道堤防水毁应急修复工程聘请第三方对水毁资金、质量进行全面复核，鉴于张庄镇对复核部分工程存在异议，待复核结果出来后再拨付。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.3.9	支付工程服务费	17.98
2	2018.3.9	支付应急工程款	320.95
3	2018.4.25	支付修复工程款	2.00
4	2018.12.31	剩余债券资金	11.00
合 计			351.93

（二）东回水毁应急修复工程项目

截止 2018 年 12 月 31 日，2018 年度平定县水利局用于东回水毁应急修复工程的债券资金，已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
----	----	----	----

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.3.5	支付平定县东回镇营庄村应急工程款	71.97
2	2018.3.5	支付平定县东回镇石窑掌村应急工程款	1.03
合 计			73.00

注：2018年03月5日付平定县东回镇石窑掌村应急工程款共计1.75万元，其中债券资金1.03万元

（三）冶西镇水毁应急修复工程

1、截止2018年12月31日，平定县水利局冶西镇水毁应急修复工程本年度债券资金已支付工程进度款112.20万元，年末结转46.87万元。

2、截止2019年3月31日，2018年度平定县水利局冶西镇水毁应急修复工程债券资金结转46.87万元。原因是：水毁应急修复工程时间紧、工作量大、工程资金大，2018年工程质保到期后，为确保工程资金安全，河道堤防水毁应急修复工程聘请第三方对水毁资金、质量进行全面复核，鉴于冶西镇对复核部分工程存在异议，待复核结果出来后再拨付。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.3.22	支付平定县冶西镇孟家村应急工程款	68.00
2	2018.3.29	支付水毁工程款	25.20
3	2018.4.18	支付平定县冶西镇赵家村应急工程款	19.00

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
4	2018.12.31	剩余债券资金	46.87
合 计			159.07

（四）石门口乡水毁应急修复工程

截止 2018 年 12 月 31 日，平定县水利局石门口乡水毁应急修复工程本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.3.19	支付应急工程款	93.00
合 计			93.00

注：2018 年 03 月 19 日付山西杰隆建筑工程有限公司应急工程款共计 107.00 万元，其中债券资金 93.00 万元

（五）柏井镇水毁应急修复工程

截止 2018 年 12 月 31 日，平定县水利局柏井镇水毁应急修复工程本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.2.27	支付修复工程款	72.00
合 计			72.00

注：2018 年 2 月 27 日付修复工程款共计 93.15 万元，其中债券资金 72.00 万元

（六）岔口乡水毁应急修复工程

截止 2018 年 12 月 31 日，2018 年度平定县水利局岔口乡水毁应急修复工程本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018. 3. 5	支付修复工程款	41. 00
合 计			41. 00

注：2018 年 3 月 5 日付平定县岔口乡杨树庄村村民居委会修复工程款共计 68.22 万元，其中债券资金 41.00 万元

（七）巨城镇水毁应急修复工程

截止 2018 年 12 月 31 日，平定县水利局巨城镇水毁应急修复工程本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018. 3. 7	支付修复工程款	24. 34
2	2018. 3. 7	支付修复工程款	20. 30
合 计			44. 64

注：2018 年 3 月 7 日付平定县巨城镇龙庄村村民委员会修复工程款共计 34.69 万元，其中债券资金 20.30 万元

（八）娘子关镇水毁应急修复工程

截止 2018 年 12 月 31 日，平定县水利局娘子关镇水毁应急修复工程本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018. 2. 12	河道水毁堤防应急修复工程款	53.00
合 计			53.00

注:2018年2月12日付河道水毁堤防应急修复工程款共计 397.11 万元,其中债券资金 53.00 万元

(九) 水毁领导组办公室

截止 2018 年 12 月 31 日,平定县水利局用于水毁领导组办公室本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位: 万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018. 12. 26	付工程造价费	75.00
2	2018. 12. 26	付监理费	30.00
3	2018. 12. 28	付编制费	7.36
合 计			112.36

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用,不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为冶西镇、东回镇等十二条河道堤防倒塌修复工程。

1、项目基本情况

项目位于冶西镇、东回镇、石门口乡、娘子关镇、巨城镇、张庄镇、岔口乡、柏井镇等十二条主要河道,堤防倒塌修复 326 处,共计

59355.5 米；堤防掉根加固 126 处，共计 32339 米；涵洞倒塌修复 82 处，共计 4831 米；涵洞清淤 79 处，共计 15911 米。建设工期 12 个月。

2、项目投资及资金来源

本项目总投资为 15782.33 万元，资金来源为县财政。

3、项目审批情况

2017 年 3 月 27 日，项目取得平定县人民政府办公室《平定县河道堤防水毁应急修复工程实施方案的通知》（平政办发[2017]17 号）。

2017 年 8 月 8 日，项目取得平定县国土资源局《关于平定县河道堤防水毁应急修复工程用地的情况说明》。

2017 年 8 月 15 日，项目取得平定县规划设计管理处《关于平定县河道堤防水毁应急修复工程选址的情况说明》。

2017 年 11 月 27 日，项目取得平定县发展和改革局《关于平定县河道堤防水毁应急修复工程可行性研究报告的批复》（平发改农[2017]205 号）。

4、项目建设及进展情况

本项目于 2017 年 3 月 15 日开工，2017 年底完工。

全县水毁堤防修复工程已全部竣工完成，涉及 8 个乡镇、100 个行政村、410 个标段，修复水毁堤防 62.8 公里。

截止 2019 年 3 月 31 日，本项目已累计完成投资额 15782.33 万元，占总投资的 100%。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

平定县水利局

二〇一九年八月

平定县住房和城乡建设管理局

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉一般债券资金使用单位：平定县住房和城乡建设管理局。本单位依法取得了平定县委机构编制委员会颁发的《机关法人证书》。基本信息如下：

机构名称	平定县住房和城乡建设管理局
统一社会信用代码	11140321012330226D
负责人	刘建生
地址	平定县综合办公大楼 6 楼
登记部门	平定县委机构编制委员会
颁发日期	2019 年 3 月 19 日

二、债券资金拨付情况

2018 年度，平定县住房和城乡建设管理局共收到平定县财政局拨付的一般债券资金 7,500.00 万元，具体情况如下：

2018 年 2 月至 12 月，平定县财政局拨付债券资金 7,500.00 万元，用于其他城乡社区公共设施工程。

三、债券资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，平定县住房和城乡建设管理局其他城乡社区公共设施工程本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.2.9	付南坳保障房路工程款	100.00

金额单位：万元

序号	日 期	摘 要	金 额
2	2018. 2. 9	付南坳保障房路工程款	900. 00
3	2018. 2. 9	付东大街公交站改造工程款	6. 66
4	2018. 2. 9	付南大街旧路改造工程款	1, 000. 00
5	2018. 2. 9	付新建路工程款	3, 500. 00
6	2018. 2. 9	付零星工程桃花园游园建设工程款	50. 00
7	2018. 2. 9	付防汛抢险工程工程款	124. 00
8	2018. 2. 9	付零星工程供水局东道路大修改工程款	100. 00
9	2018. 2. 9	付零星工程东升段补偿工程款	100. 00
10	2018. 2. 9	付零星工程东外环沥青路面改造工程款	100. 00
11	2018. 2. 9	零星工程城南河坝治理	20. 00
12	2018. 2. 9	零星工程医院旧路改造	80. 00
13	2018. 2. 9	零星工程供电工程	100. 00
14	2018. 2. 9	零星工程环境整治一标段	11. 33
15	2018. 2. 9	零星工程栖霞园景观绿化改造	14. 00
16	2018. 2. 9	零星工程环境整治二标段	20. 00
17	2018. 2. 9	零星工程城关中学背后挡墙工程	20. 00
18	2018. 2. 9	零星工程嘉河治理	20. 00
19	2018. 2. 9	零星工程嘉河旧城墙隐患抢险工程	30. 00
20	2018. 2. 9	零星工程义平路军分区旁挡墙工程	3. 64
21	2018. 2. 9	零星工程义平路外环挡墙	20. 00
22	2018. 2. 9	零星工程环境治理三标段	10. 00
23	2018. 2. 9	零星工程防汛抢险三标段	13. 74
24	2018. 2. 9	零星工程龙川工业园区彩虹门工程	30. 00
25	2018. 2. 9	零星工程菜市场景观绿化	30. 00
26	2018. 2. 9	零星工程名胜景观及提水工程	50. 00
27	2018. 2. 9	零星工程城南河排污治理	5. 99
28	2018. 2. 9	零星工程古州八景	9. 85
29	2018. 2. 9	零星工程桃园景观	43. 38

金额单位：万元

序号	日 期	摘 要	金 额
30	2018.2.9	零星工程绿化带护栏更换	31.15
31	2018.2.9	零星工程沙坡道路	19.21
32	2018.2.9	零星工程太阳能路灯	11.67
33	2018.2.9	零星工程南游园	40.00
34	2018.2.9	零星工程北游园	40.00
35	2018.2.9	零星工程古村落	30.00
36	2018.2.9	零星工程西枫园	33.36
37	2018.2.9	零星工程林带	40.00
38	2018.2.9	零星工程木材库	15.00
39	2018.2.9	零星工程诗韵	40.00
40	2018.2.9	零星工程大林山公园	36.92
41	2018.2.9	零星工程二中	10.00
42	2018.2.9	零星工程五彩石	20.00
43	2018.2.9	零星工程雕塑园	40.00
44	2018.2.9	零星工程抗旱服务队	50.00
45	2018.2.9	零星工程彩绘	16.12
46	2018.2.9	零星工程名人景墙	52.34
47	2018.2.9	零星工程名俗文化	17.18
48	2018.2.9	零星工程景墙彩绘	43.08
49	2018.2.9	零星工程女娲	45.00
50	2018.2.9	零星工程红色旅游	40.00
51	2018.2.9	零星工程刻花瓷	30.00
52	2018.2.9	零星工程城关中学	2.79
53	2018.2.9	零星工程市政园林养护工程（顺诚）	283.57
合 计			7,500.00

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为平定县其他城乡社区公共设施支出项目。

1、项目基本情况

项目包括义平路及县城环境治理整治项目、市政园林建设项目、新建路、新北大街、二中路、南坳路等市政建设工程、桃花源、岭秀华庭游园建设工程、平定东大街、评梅街、东升至铁路桥道路改造工程、保障房路工程、东大街公交站改造工程、平定县城镇防汛险情隐患治理工程、平定县城关中学背后挡墙工程、平定县嘉河清淤工程、古州历史名人景墙雕塑工程、民俗文化景观雕塑工程等。

2、项目投资及资金来源

本项目总投资为 37577 万元，资金来源为政府投资。

3、项目审批情况

上述工程有政府会议纪要、立项批复等文件批准实施。包括：平定县人民政府《关于义平路及县城环境综合整治项目手续办理有关事宜的专题会议纪要》（2016）40 号、平定县人民政府《关于市政园林建设项目招标委托有关事宜的会议纪要》（2017）30 号、平定县人民政府《关于新建路、新北大街、二中路、南坳路等市政建设工程有关事宜的会议纪要》（2017）37 号；平定县住房保障和城乡建设管理局《关于桃花源、岭秀华庭游园建设相关事宜专题会议纪要》平住建专字（2017）46 号；平定县发展和改革局《关于平定县新建路工程可行性研究报告的批复》平发改社（2017）206 号等。

4、项目建设及进展情况

本项目于 2016 年 3 月 1 日开工，2018 年 12 月 31 日完工。

本项目现已进行工程结算审计，并已审计完成。

截止 2019 年 3 月 31 日，本项目已累计完成投资额 37577 万元，占总投资额的 100%。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

平定县住房和城乡建设管理局

二〇一九年八月

平定县教育科技局

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉一般债券资金使用单位：平定县教育科技局。
本单位依法取得了平定县委机构编制委员会颁发的《机关法人证书》。
基本信息如下：

机构名称	平定县教育科技局
统一社会信用代码	111403210123300741
负责人/法定代表人	李忠明
地址	平定县三道街 124 号
登记部门	平定县委机构编制委员会
颁发日期	2019 年 03 月 12 日

二、债券资金拨付情况

2018 年度，平定县教育科技局共收到平定县财政局拨付的债券资金 1000.00 万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018 年 2 月至 12 月，平定县财政局拨付债券资金 1000.00 万元，用于初中教育四中、特殊教育、师范高中三个项目。

三、债券资金使用情况

（一）初中教育四中建设工程

截止 2018 年 12 月 31 日，平定县教育科技局初中教育四中建设工程本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
----	----	----	----

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018. 5. 29	付电梯安装费	6. 00
2	2018. 5. 29	付公司设计费	9. 99
3	2018. 5. 29	付监理费	10. 00
4	2018. 5. 29	付审计费	5. 00
5	2018. 5. 29	付旗杆款	2. 58
6	2018. 5. 29	付勘探费	1. 85
7	2018. 5. 29	付工程款	330. 00
8	2018. 5. 29	付生物油款	0. 43
9	2018. 5. 29	付公告费	0. 02
10	2018. 5. 29	付电信服务费	0. 099
11	2018. 5. 29	付临时工工资	4. 56
11	2018. 7. 4	付工程款	120. 00
13	2018. 12. 13	付工程款	9. 47
合 计			500. 00

（二）特殊教育建设项目

截止 2018 年 12 月 31 日，平定县教育科技局特殊教育建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018. 3. 13	付预算编制费	5. 27
2	2018. 3. 13	付可研编制费	2. 50
3	2018. 3. 13	付测绘费	0. 75
4	2018. 3. 13	付测量费	0. 20
5	2018. 3. 13	付设计费	15. 00
6	2018. 3. 13	付监理费	7. 04
7	2018. 3. 13	付工程款	69. 23

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
合 计			100.00

（三）师范高中建设项目

截止 2018 年 12 月 31 日，平定县教育科技局师范高中建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.2.13	付阳泉师范高等专科学校建设工程款	400.00
合 计			400.00

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为阳泉师范高等专科学校新建附属学校项目、平定四中建设项目、平定县特殊教育学校建设项目。

具体情况如下：

（一）阳泉师范高等专科学校新建附属学校项目

1、项目基本情况

阳泉师范高等专科学校新建附属学校项目位于平定县冠山镇南关村，项目建设总面积 9700 平方米，主要建设内容为五层综合教学楼一座。项目建设工期十五个月。

2、项目投资及资金来源

本项目总投资为 2800 万元。资料来源为财政资金和单位自筹。

3、项目审批情况

2012 年 8 月 21 日，项目取得平定县环境保护局《建设项目环境影响登记表》（编号：平环登[2012]52 号）。

2012 年 12 月 24 日，项目取得阳泉市发展与改革委员会关于《阳泉师范高等专科学校新建附属学校项目可行性研究报告》的批复（阳发改科教[2012]365 号）。

2015 年 11 月 3 日，项目取得平定县规划设计管理处颁《建设用地规划许可证》（编号：地字第 140321201500016 号）。

2016 年 6 月 3 日，项目取得平定县国土资源局《建设用地批准书》（平定县（2016）平国土资用字第拨叁号）。

2016 年 6 月 15 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设工程规划许可证》（编号：建字第 140321201600012 号）。

2017 年 3 月 17 日，项目取得平定县住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（编号：140321201703170201）。

4、项目建设及进展情况

本项于 2017 年 4 月开工建设，2019 年 8 月 30 日完工。

截止 2019 年 3 月 31 日，本项目已累计完成投资额 1900 万元，占总投资额的 67.86%。

（二）平定四中建设项目

1、项目基本情况

本期债券资金对应的项目为：平定四中建设项目。该项目位于平定县城东（原莹玉陶瓷厂），总占地面积 74.69 亩，项目建设规模具体为：主建筑为一幢五层办公楼、三幢四层教学楼、一幢四层实验楼、一幢局部二层风雨操场，办公、教学、实验的五幢楼采用一轴连廊式

设计，风雨操场独立设计。各楼的建筑面积分别为办公楼 4113.24 平方米、教学楼 6110.64 平方米、实验楼 135.92 平方米、连廊 1907.52 平方米，风雨操场 1668.96 平方米，主建筑总面积为 15936.28 平方米。建筑全部为框架结构建筑。另有图书馆建筑 1100 平方米（原址保留的框架结构建筑）。室外配套工程包括厕所 100 平方米、南大门 30 平方米、食堂 523.28 平方米、运动场 7811.85 平方米、绿化面积 3867 平方米。

2、项目投资及资金来源

本项目总投资为 4500 万元，资金来源为财政资金。

3、项目审批情况

2015 年 8 月 20 日，项目取得平定县环境保护局《关于平定四中建设项目环境影响报告表的批复》（平环函[2015]100 号）。

2015 年 9 月 30 日，项目取得平定县发展和改革局《关于平定四中建设项目可行性研究报告的批复》（平发改社[2015]151 号），批复内容显示平定四中建设项目占地面积 49794 平方米，建筑面积约 15936.28 平方米，建设内容为新建办公楼、教学楼、实验楼、连廊、风雨操场、塑胶跑道及室外配套工程；总投资估算 4500 万元，项目建设周期为 14 个月。

2015 年 7 月 30 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设项目选址意见书》（编号：选字第 140321201500024 号）。

2015 年 10 月 21 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设工程规划许可证》（编号：建字第 140321201500030 号）。

2016 年 10 月 19 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设工程规划许可证》（编号：建字第 140321201600031 号）。

2016 年 3 月 9 日，项目取得平定县住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（编号：140321201603090101）。

2017 年 6 月 13 日，项目取得平定县住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（编号：140321201706130301）。

4、项目建设及进展情况

本项目于 2016 年 3 月开工，计划 2019 年 12 月完工。

本项目的办公楼、教学楼、实验楼、连廊、教工食堂、厕所、南大门、食堂、运动场、管网、绿化等工程目前已完工，配电室、风雨操场、运动场工程已近尾声。

截止 2019 年 3 月 31 日，本项目已累计完成投资额 4400 万元，占总投资额的 98%。

（三）平定县特殊教育学校建设项目

1、项目基本情况

平定县特殊教育学校建设项目位于平定县锁簧镇前锁簧村南，东锁簧村以北，东临锁簧中心小学，西面为耕地，南北均为居民区。项目占地面积 10075 平方米，总建筑面积 3729 平方米，建设内容包括一栋三层综合教学楼及学生餐厅和配套设施。其中综合教学楼建筑面积 3175 平方米，餐厅建筑面积 341 平方米，配电室、蓄水池等建筑面积 213 平方米。

2、项目投资及资金来源

本项目总投资为 9859.25 万元,资金来源为中央资金、省级资金、阳泉市彩票公益金、财政拨款、国家开发银行基建贷款、一般债券资金。

3、项目审批情况

2015 年 7 月 1 日,项目取得平定县环境保护局《建设项目环境影响登记表》(平环登[2015]32 号)。

2015 年 4 月 2 日,平定县人民政府《关于研究平底线特殊教育学校新建项目选址变更有关事宜的会议纪要》。

2015 年 6 月 8 日,项目取得平定县发展和改革局《关于平定县特殊教育学校建设项目可行性研究报告的重新批复》(平发改社[2015]84 号)。

2015 年 7 月 10 日,项目取得平定县规划设计管理处《建设项目选址意见书》(编号:选字第 140321201500012 号)。

2015 年 7 月 15 日,项目取得平定县规划设计管理处《建设用地规划许可证》(编号:建字第 140321201500030 号)。

2015 年 8 月 17 日,项目取得平定县人民政府《关于国有建设用地使用权划拨给平定县教育局的批复》(平政拨土字[2015]4 号),

2015 年 8 月 28 日,项目取得平定县规划设计管理处《建设工程规划许可证》(编号:建字第 140321201500026 号)。

2015 年 10 月 26 日,项目取得平定县住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》(编号:140321201510260101)。

2017 年 5 月 24 日,项目取得平定县规划设计管理处《建设工程竣工规划认可证》(编号:140321201700007 号)。

4、项目建设及进展情况

本项目于 2015 年 11 月开工，2018 年 12 月完工。

本项目现整个工程已验收完毕，正在审计阶段。

截止 2019 年 3 月 31 日，本项目已累计完成投资额 9859.25 万元，
占总投资额的 100%。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响
当地一般公共预算收入的重大事项。

平定县教育科技局

二〇一九年八月

平定县交通运输局

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉一般债券资金和普通专项债券资金的使用单位：平定县交通运输局。本单位依法取得了平定县委机构编制委员会颁发的《机关法人证书》。基本信息如下：

机构名称	平定县交通运输局
统一社会信用代码	1114032101233035791
负责人/法定代表人	郝雁军
地址	平定县东大街 152 号
登记部门	平定县委机构编制委员会
颁发时间	2019 年 3 月 12 日

二、债券资金拨付情况

2018 年度，平定县交通运输局共收到平定县财政局拨付的债券资金 15,500.00 万元，其中：一般债券资金 3,500.00 万元，普通专项债券资金 12,000.00 万元。具体情况如下：

2018 年 2 月至 12 月，平定县财政局拨付债券资金 15,500.00 万元，用于阳泉汽车客运南站项目、园区主干道项目、旅游路建设项目和部分零星工程。

三、债券资金使用情况

2018 年度平定县交通运输局的债券资金用于阳泉汽车客运南站、园区主干道、零星工程和旅游路建设四个项目，截止 2019 年 3 月 31

日，债券资金已支付工程进度款 4,648.48 万元，结转 10,851.52 万元。

（一）阳泉汽车客运南站项目

截止 2018 年 12 月 31 日，平定县交通运输局阳泉汽车客运南站项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.2.13-6.1	支付工程进度款	800.00
2	2018.2.13	支付材料款	30.00
3	2018.2.13	支付监理费	10.00
4	2018.2.13	支付设计费	7.20
5	2018.2.13	支付评估费	12.04
6	2018.2.13	支付管理系统款	10.00
7	2018.2.13	支付设备款	35.00
8	2018.2.13	支付货款	32.00
9	2018.2.13	支付电梯款	10.00
10	2018.2.13	支付维修费	52.06
11	2018.2.27	支付测绘费	1.70
合 计			1,000.00

（二）园区主干道项目

截止 2018 年 12 月 31 日，2018 年度平定县交通运输局园区主干道项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.2.13	支付造价咨询费	35.00
2	2018.2.13	支付工程款	100.00
3	2018.2.13	交通局付拆迁费	86.17

合 计	221.17
-----	--------

（三）部分零星工程

截止 2018 年 12 月 31 日，2018 年度平定县交通运输局零星工程本年度债券资金已全部使用完毕。

1. 北入园路工程

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.2.13	支付拆迁款	56.50
2	2018.2.13	支付鉴定费	12.00
3	2018.2.13	支付评估费	1.00
4	2018.2.13	支付造价咨询费	15.00
5	2018.2.13	支付拆迁费	20.00
6	2018.2.13	支付工程款	120.00
合 计			224.50

2. 窄路面拓宽工程

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.9.12	支付工程款	58.72
2	2018.9.12	支付咨询费	5.00
合 计			63.72

3. 水毁危桥征地补偿款工程

金额单位：元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.8.17	付水毁危桥征地补偿款	75.44
合 计			75.44

4. 一级路工程

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018. 2. 13	付一级路拆迁款	100. 00
合 计			100. 00

5. 城乡一体化工程

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018. 2. 13	支付技术服务费	25. 00
合 计			25. 00

6. 朝阳堡工程

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018. 9. 12	支付工程款	50. 00
2	2018. 9. 12	支付监理费	2. 00
3	2018. 9. 12	支付设计费	2. 00
合 计			54. 00

7. 完善提质工程

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018. 9. 12	付完善提质工程款	50. 00
2	2018. 9. 12	付完善提质工程款	80. 00
3	2018. 9. 12	支付提质工程款	70. 00
4	2018. 2. 13	付完善提质工程款	100. 00
5	2018. 2. 13	付完善提质工程款	150. 00
合 计			450. 00

8. 零星小修工程

金额单位：万元

序号	日 期	摘 要	金 额
----	-----	-----	-----

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.2.13	支付小修费用	50.00
合 计			50.00

9. 西入园路工程

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.2.13	支付工程进度款	850.00
2	2018.2.13	支付造价咨询费	10.00
3	2018.2.13	支付审计费	10.00
合 计			870.00

10. 庄窝到赵家段工程

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.2.9	支付工程进度款	3.53
2	2018.2.9	支付防洪评价费	19.50
3	2018.2.9	支付设计费	17.00
4	2018.2.9	支付工程进度款	1.88
5	2018.2.9	支付工程进度款	3.13
6	2018.2.9	支付工程进度款	8.65
7	2018.2.9	支付弃土场补偿费	17.00
8	2018.2.9	支付拆迁款	33.65
合 计			104.33

11. 鹊山河下工程

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.2.13	支付工程进度款	180.00
合 计			180.00

12. 危桥改造工程

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.9.12	支付改造设计费	21.85
2	2018.9.12	支付改造咨询费	5.00
3	2018.7.18	支付危桥款	55.00
合 计			81.85

（四）旅游路建设项目

1、截止 2018 年 12 月 31 日，平定县交通局旅游路建设项目本年度债券资金已支付工程进度款 1,148.48 万元，年末结转 10,851.52 万。

2、截止 2019 年 3 月 31 日，平定县交通局旅游路建设项目债券资金结转 10,851.52 万未使用。原因：红育-回城寺 15 公里目前初步设计已论证批复，正在进行施工招标前期准备；已开工项目按监理认定的工程进度计量支付；已完工项目正在进行工程结算审计，待审计结束后进行支付，今年年底全部付完。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.7.2	支付平定县冠山镇宋家庄村拆迁费	60.00
2	2018.8.13	支付技术服务费	8.88
3	2018.9.12	付娘子关镇旅游路征地拆迁补偿款	261.00
4	2018.11.16	付拆迁款（冠山镇）	40.00
5	2018.12.24	付旅游路拆迁款	146.48
6	2018.12.26	付旅游路庄赵线征迁费	54.51
7	2018.12.26	杨家沟至冠山庙门段拆迁费	500.00
8	2018.12.26	付旅游路征迁费（冠山镇）	62.53

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
9	2019. 1. 24	支付技术服务费	8. 88
10	2019. 1. 24	支付旅游资料费	6. 20
11	2019. 3. 31	剩余债券资金	10, 851. 52
合 计			12, 000. 00

本单位严格按照一般债券资金和普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券和普通专项债券投资项目为：阳泉客运南站项目、园区主干道项目、零星工程项目和旅游路建设项目。

（一）阳泉客运南站项目

1、项目基本情况

阳泉汽车客运南站项目是山西省和阳泉市的重点站场建设工程，位于阳泉市广阳路南端东侧(平定县冠山镇庙沟村)，总占地 227 亩，建设标准为一级汽车站，兼具长途客运、城乡公交、出租客运、汽车充电、加油、加气、物流配送、汽车修理检测、旅游集散、大型停车场、交通指挥调度和配套服务设施等功能的综合枢纽中心。总建筑面积 32464 m²。建设工期两年。

2、项目投资及资金来源

项目总投资为 21949 万元，资金来源为中央资金、省级资金、阳泉市彩票公益金、财政拨款、国家开发银行基建贷款、一般债券资金。

3、项目审批情况

2010 年 10 月 8 日，项目取得平定县国土资源局《关于平定县汽车车站建设工程项目用地预审的批复》（平国土资函[2010]20 号）。

2010 年 10 月 25 日，项目取得平定县环境保护局《关于平定县汽车车站建设工程项目环境影响报告表的批复》（平环函[2010]215 号）。

2011 年 10 月 8 日，项目取得平定县国土资源局《关于阳泉汽车客运南站建设工程项目用地预审的批复》（平国土资函[2011]20 号）。

2013 年 5 月 3 日，项目取得山西省发展和改革委员会《关于阳泉汽车客运南站工程可行性研究报告的批复》（晋发改交通发[2013]890 号）

2013 年 6 月 14 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设项目选址意见书》（编号：选字第 140321201300011 号）。

2013 年 10 月 14 日，项目取得山西省发展和改革委员会《关于阳泉汽车客运南站工程初步设计的批复》（晋发改设计发[2013]2038 号）。

2014 年 3 月 21 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设用地规划许可证》（编号：地字第 140231201400004 号）。

2015 年 3 月 15 日，项目取得平定县国土资源局《建设用地批准书》。

2015 年 4 月 21 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设工程规划许可证》（编号：建字第 140321201500012 号）。

2015 年 4 月 30 日，项目取得《国有土地使用权证》。

2015 年 7 月 13 日，项目取得平定县住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（编号：140321201507130101）。

4、项目建设及进展情况

本项目于 2014 年 2 月开工，计划 2019 年 10 月 1 日完工。

阳泉汽车客运南站项目已完成主功能区：包括站前广场、客运站站房、调度中心、站后广场、辅助用房、进出站道路、喷泉；太阳能热水系统、中水系统、景观照明系统。收尾配套工程已全部完工，检票、售票、安检设备正在安装调试，南站供水、供电、供暖系统正在运营调试。平定县公交公司已于 2017 年底正式入驻，首发公交（616 路）已运营一年。目前正在进行汽车充电站、停车场、司乘公寓、部分配套工程的建设。

截止 2019 年 3 月 31 日，本项目已累计完成投资额 18352.8 万元，占概算投资总额的 83.6%。

（二）园区主干道项目

1、项目基本情况

本项目名称为平定县龙川工业园区新区主干道路工程。该项目位于平定县冠山镇。该项目全长 3.6 公里，双向四车道一级公路，设计车速 60km/h, 路基宽度 30 米。主要建设平定县龙川工业园区现代化工业园和材料及装备制造产业园连接线两条。其中东西段全长 1.627 公里起点与西入园道路的支线一、南北段全长 2 公里，起点与西入园道路的支线一、支线二形成十字平交，路线向东，跨越红沟，终点接平定县龙川工业园区新区东区；南北段全长 2 公里，起点西入园道路的支线一、支线二形成十字平交，路线向南，穿过和窝村，跨越天然气观点，下穿平定娘子关提水工程与现有乡道，终点位于红土

洼村西。主要工程大桥 1 座，天桥 2 处，涵洞 6 道，通道 1 处，占用土地 19.255 公顷。建设周期 18 个月。

2、项目投资及资金来源

本项目总投资为 28170.84 万元，资金来源为中央资金、省级资金、阳泉市彩票公益金、财政拨款、国家开发银行基建贷款、一般债券资金。

3、项目审批情况

2016 年 4 月 5 日，项目取得平定县国土资源局《关于平定县龙川工业园区新区主干道项目用地预审意见的函》（平国土资函[2016]13 号）

2016 年 4 月 5 日，项目取得平定县环境保护局《关于平定县龙川工业园区新区主干道路环境影响报告书的批复》（平环函[2016]24 号）。

2016 年 4 月 6 日，项目取得平定县发展和改革局《关于平定县龙川工业园区新区主干道路工程可行性研究报告的批复》（平发改社[2016]53 号）。

2016 年 4 月 6 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设项目选址意见书》（编号：选字第 140321201600007）。

2016 年 4 月 6 日，项目取得平定县发展和改革局《固定资产投资节能登记表》（项目编号：平发改能登[2016]29 号）。

2016 年 11 月 23 日，项目取得平定县发展和改革局《关于平定县龙川工业园区新区主干道路工程初步设计和项目概算的批复》（平发改社[2016]180 号）。

2016 年 12 月 6 日，项目取得阳泉市交通运输局《关于平定县龙川工业园区新区主干道路工程两阶段施工图设计的批复》（阳交道路发[2016]144 号）。

4、项目建设及进展情况

本项目于 2017 年 2 月开工，计划 2020 年 8 月完工。

本项目截止到 2019 年 7 月底，征地拆迁工作已基本完成。第一合同段完成路基土石方约 95 余万方，路基已完成约 900 米，正在进行龙川 2#大桥梁下部构造施工，完成桩基 136 根，墩柱浇筑完成 36 根，承台 18 座，T 梁预制 102 片，盖梁 9 座，桥梁已架设完成 5 跨。第二合同段涵洞完成 5 道，完成路基土石方约 40 万方，路基完成 50% 约 1 公里，完成天然气管道和自来水管道的保护约 250 米，挡墙和防护工程完成 4000 余方，提水工程改线和维甘线立交两个中桥已基本完成（桩基 14 根，T 梁 16 片，承台 1 座，墩柱 4 根，盖梁 6 座）。

截止 2019 年 3 月 31 日，本项目已累计完成投资额 17011 万元，占总投资额的 60.39%。

（三）零星工程项目

1、项目基本情况

本债券对应项目包括：

（1）平定县龙川工业园区现代化工业产业园西入园道路工程。工程全长 10.499 千米，路基宽度 30 米的一级公路，设主线 1 条，支线 2 条。项目建设周期 24 个月。

（2）平定县龙川工业园区现代化工业产业园北入园道路工程。全长 3.2 千米，路基宽度 10 米的二级公路。启动位于乱流村接娘白

线，终点位于平定县龙川工业园区现代化工业产业园乙二醇园区南大门。建设周期 4 个月。

（3）平定县城西外环路（鹊山-河下）路基病害治理专项工程。全长 0.845 千米，路基宽 12 米。线路起点为鹊山村南侧，终点接至平定路，进行道路路线、路基治理、路面、排水、路灯及交通设施建设。项目建设周期 2 个月。

（4）平定县冶西独立工矿区及周边生活垃圾综合处理场道路工程。项目位于平定县冠山镇宋家庄村南约 1.5 公里处。全长 1864.38 米，建设标准四级公路，设计车速 20km/h，路基宽度 6.5 米，工程建设内容包括道路工程、交通工程及附属设施工程。项目建设周期 14 个月。

2、项目投资及资金来源

平定县龙川工业园区现代化工业产业园西入园道路工程，总投资估算 6.68 亿元，资金来源为申请上级资金，其余由县政府自筹解决。

平定县龙川工业园区现代化工业产业园北入园道路工程，总投资估算 4164.2 万元，资金来源为申请上级资金，其余由县政府自筹解决。

平定县城西外环路（鹊山-河下）路基病害治理专项工程，总投资 933.38 万元，资金来源由县政府投资。

平定县冶西独立工矿区及周边生活垃圾综合处理场道路工程，总投资估算为 1006.84 万元，资金来源为县政府自筹和争取上级资金。

3、项目审批情况

2015 年 7 月 27 日，项目取得平定县发展和改革局《关于平定县龙川工业园区现代化工产业西入园道路工程可行性研究报告的批复》（平发改社（2015）109 号）。

2015 年 7 月 27 日，项目取得平定县发展和改革局《关于平定县龙川工业园区现代化工产业园北入园道路工程可行性研究报告的批复》（平发改社（2015）108 号）。

2014 年 11 月 6 日，项目取得平定县发展和改革局《关于平定县城西外环路（鹊山-河下）路基病害治理专项工程可行性研究报告的批复》（平发改社（2014）193 号）。

2018 年 7 月 10 日，项目取得平定县发展和改革局《关于平定县冶西独立工矿区及周边生活垃圾综合处理场道路工程可行性研究报告的批复》（平发改社（2018）67 号）。

4、项目建设及进展情况

本项目于 2018 年 1 月开工，2018 年 12 月完工。

截止 2019 年 3 月 31 日，本项目已累计完成投资额 72904.42 万元，占总投资额的 100%。

（四）旅游路建设项目

存续期内专项债券对应项目包括平定县冶西独立工矿区公路改造工程庄窝—赵家段道路项目、平定县 G307 旧关—娘子关旅游公路项目、平定县杨白线—主铺掌农村旅游公路项目、平定县冶西独立工矿区及周边生活垃圾综合处理场道路工程、平定县杨原线（杨家沟—冠山庙门段）公路改造工程及阳泉市狮脑山百团大战遗址至平定县城红色旅游公路工程等项目。

1、项目基本情况

(1) 平定县冶西独立工矿区公路改造工程庄窝—赵家段道路项目

项目全长 26.7 公里，起点位于平定县冠山镇庄窝村，太阳高速平定南互通北侧，与国道 207 衔接，终点止于冶西镇赵家村平定县与寿阳县交界处。其中庄窝至赵家村段（K0+000—K18+470）采用二级公路标准，设计车速 60 KM/h，路基宽度 10 米，桥涵设计荷载等级采用公路—II 级，桥涵与路基同宽；赵家村段至平定县与寿阳县交界处（K18+470—K27+583.687）采用四级公路标准，设计车速 20 KM/h，路基宽度 4.5 米，桥涵设计荷载等级采用公路—II 级，桥涵与路基同宽。项目建设周期为 18 个月。

(2) 平定县冶西独立工矿区及周边生活垃圾综合处理场道路工程。

项目位于平定县冠山镇宋家庄村南约 1.5 公里处，全长 1864.38 米，建设标准为四级公路，设计车速为 20 km/h，路基宽度 6.5 米，路面宽度 6 米，两侧路肩各宽 0.25 米，路面结构类型为水泥混凝土，工程建设内容包括道路工程、交通工程及附属设施工程。项目建设周期为 14 个月。

(3) 平定县杨白线—主铺掌农村旅游公路项目。

项目起点位于神水泉村西与杨白线相接，终点位于与红岩岭自然风景区道路相接处。该项目路线全长 5.947 公里，采用三级公路标准建设，设计速度 30 km/h，路基宽度采用 7.5m。建设内容包括：路基土石工程、路面工程、排水防护工程、桥涵工程及安全设施等。

（4）平定县 G307 旧关—娘子关旅游公路项目

项目起点位于平定县旧关村，与国道 307 形成 T 型交叉，重点位于娘子关景区停车场，建设里程为 13.26 公里，采用三级公路标准，设计速度 30KM/h，其中 K0+000—K8+520 段路基宽度为 7.5 米，K8+520—K12+975 段路基宽度为 9 米，新建桥涵与路基同宽。建设内容包括路基工程、路面工程、排水防护工程、桥涵工程、交叉工程、安全设施及绿化工程。项目建设周期为 12 个月。

（5）平定县杨原线（杨家沟—冠山庙门段）公路改造工程

项目属于省政府办公厅晋政办发[2018]96 号文件确定的太行板块旅游公路建设项目之一。全长 2.551 公里，起点位于平定县冠山镇杨家沟村，终点位于冠山庙门，采用四级公路标准建设，路基宽 5.5 米，建设内容包括：路基工程、路面工程、排水防护工程、涵洞工程及安全设施等。项目建设周期为 6 个月。

（6）阳泉市狮脑山百团大战遗址至平定县城红色旅游公路工程

项目起点位于平定县冶西镇北茹村北侧顺接狮脑山百团大战遗址景区道路，终点位于平定县城东大街。项目全长 22.251 公里，其中 K0+000—K5+808 段采用四级公路标准，设计速度 20km/h，路基宽度 6.5m；K5+808—K16+051 段采用三级公路标准，设计速度 30km/h，路基宽度 7.5m；K16+051—K22+251 段采用二级公路标准，设计速度 40km/h，路基宽度 12m。项目建设内容有：路基工程、路面工程、涵洞、桥梁、交叉工程、交通工程及沿线设施等。项目建设周期为 10 个月。

2、项目投资及资金来源

本项目总投资为 36606.74 万元，资金来源为申请上级补助和地方自筹。

3、项目审批情况

2015 年 10 月 16 日，平定县重点公路工程建设指挥部取得平定县环境保护局《关于平定县冶西独立工矿区公路改造工程庄窝—赵家段道路环境影响报告书的批复》（平环函[2015]122 号）。

2015 年 5 月 17 日，平定县重点公路工程建设指挥部取得平定县国土资源局《关于平定县冶西独立工矿区公路改造工程庄窝—赵家段道路用地预审意见的函》（平国土资函[2015]57 号）。

2015 年 10 月 18 日，平定县重点公路工程建设指挥部取得平定县发展和改革局《关于平定县冶西独立工矿区公路改造工程庄窝—赵家段道路可行性研究报告的批复》（平发改社[2015]159 号）。

2015 年 10 月 18 日，项目取得平定县发展和改革局《固定资产投资节能登记表》（项目编号：平发改能登[2015]23 号）。

2015 年 10 月 20 日，平定县重点公路工程建设指挥部取得平定县规划设计管理处核发的《建设项目选址意见书》（编号：选字第 140321201500035）。

2016 年 6 月 30 日，平定县冶西独立工矿区公路改造项目取得平定县发展和改革局《关于平定县冶西独立工矿区公路改造工程庄窝—赵家段道路可初步设计和项目概算的批复》（平发改社[2016]97 号）。

2016 年 8 月 23 日，平定县重点公路工程建设指挥部取得阳泉市交通运输局《关于平定县冶西独立工矿区公路改造工程庄窝—赵家段

道路（庄窝至聂家庄第一合同段）两阶段施工图设计的批复》（阳交道路发[2016]100号）。

2017年7月26日，平定县重点公路工程建设指挥部取得阳泉市交通运输局《关于平定县冶西独立工矿区公路改造工程庄窝—赵家段道路（尚怡水库至赵家第二合同段）两阶段施工图设计及预算的批复》（阳交道路发[2017]101号）。

2017年5月5日，平定县交通运输局取得平定县国土资源局《关于平定县冶西独立工矿区及周边生活垃圾综合处理场道路工程用地预审意见的函》（平国土资函[2017]43号）。

2017年11月6日，平定县交通运输局取得平定县发展和改革局《关于平定县冶西独立工矿区及周边生活垃圾综合处理场道路工程初步设计和项目概算的批复》（平发改社[2018]67号）。

2018年1月4日，平定县重点公路工程建设指挥部取得平定县交通运输局《关于平定县冶西独立工矿区及周边生活垃圾综合处理场道路工程施工图设计的批复》（平交字[2018]6号）。

2018年7月2日，平定县国土资源局作出《关于平定县冶西独立工矿区及周边生活垃圾综合处理场道路工程建设单位变更的说明》。

2018年7月2日，项目取得平定县规划设计管理处核发的《建设项目选址意见书》（编号：选字第140321201800012）。

2018年7月2日，项目完成环境影响登记表备案工作，备案号201814032100000046。

2018 年 7 月 10 日，项目取得平定县发展和改革局《关于平定县冶西独立工矿区及周边生活垃圾综合处理场道路工程可行性研究报告的批复》（平发改社[2018]67 号）。

2017 年 4 月 14 日，项目取得平定县国土资源局《关于平定县杨白线-主铺掌农村旅游公路工程用地的情况说明》。

2017 年 8 月 2 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设项目选址意见书》（编号：选字第 140321201700008 号）。

2017 年 9 月 19 日，项目取得平定县环境保护局《关于平定县杨白线-主铺掌农村旅游公路环境影响报告书的批复》（平环资函[2017]103 号）。

2017 年 6 月 12 日，项目取得平定县发展和改革局《关于平定县杨白线-主铺掌农村旅游公路项目建议书的批复》（平发改社[2017]107 号）。

2017 年 10 月 10 日，项目取得平定县发展和改革局《关于平定县杨白线-主铺掌农村旅游公路可行性研究报告的批复》（平发改社[2017]177 号）。

2017 年 12 月 29 日，项目取得平定县发展和该局《关于平定县杨白线-主铺掌农村旅游公路初步设计和项目概算的批复》（平发改社[2017]222 号）。

2018 年 5 月 3 日，项目取得阳泉市交通运输局《关于平定县杨白线-主铺掌农村旅游公路两阶段施工图设计及预算的批复》（阳交道路发[2018]41 号）。

2017 年 6 月 12 日，项目取得平定县发展和改革局《关于阳泉市平定县 G307(旧关)-娘子关旅游公路工程项目建议书的重新批复》(平发改社[2017]104 号)。

2017 年 9 月 30 日，项目取得平定县发展和改革局《关于阳泉市平定县 G307(旧关)-娘子关旅游公路工程可行性研究报告的重新批复》(平发改社[2017]170 号)。

2017 年 12 月 29 日，项目取得平定县发展和改革局《关于阳泉市平定县 G307(旧关)-娘子关旅游公路工程初步设计和项目概算的重新批复》(平发改社[2017]221 号)。

2018 年 3 月 27 日，项目取得阳泉市交通运输局《关于阳泉市平定县 G307(旧关)-娘子关旅游公路(太行山 1 号国家观光旅游公路工程)两阶段施工图设计的批复》(阳交道路发[2018]18 号)。

2017 年 4 月 14 日，平定县国土资源局为旅游公路项目出具了《关于阳泉市平定县 G307(旧关)-娘子关旅游公路工程用地的情况说明》。

2017 年 8 月 2 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设项目选址意见书》。

2017 年 9 月 12 日，平定县环境保护局下发了《关于阳泉市平定县 G307(旧关)-娘子关旅游公路工程环境影响报告书的批复》(平环函[2017]98 号)。

2018 年 5 月 29 日，项目完成了《建设项目环境影响登记表》的备案，备案号 201814032100000033。

同日，项目取得了平定县国土资源局用地预审意见：经与平定县土地利用现状数据库核对，该项目用地不涉及新增建设用地。

2018年6月11日，项目取得了平定县规划设计管理处《关于平定县杨原线（杨家沟—冠山庙门段）公路改造工程初步选址意见函》（平规选函[2018]9号）。

2018年6月22日，项目取得平定县发展和改革局《关于平定县杨原线（杨家沟—冠山庙门段）公路改造工程项目建议书的批复》（平发改社[2018]60号）。

2018年6月26日，平定县交通运输局取得平定县发展和改革局《关于平定县杨原线（杨家沟—冠山庙门段）公路改造工程可行性研究报告的批复》（平发改社[2018]61号）。

2018年12月5日，平定县交通运输局取得阳泉市交通运输局《关于太行板块旅游公路阳泉市平定县境内杨家沟至冠山庙门段一阶段施工图（初步审查）设计的批复》（阳交道路发[2018]170号）。

2018年3月19日，平定县规划设计管理处对狮脑山百团大战遗址至平定县城红色旅游公路工程项目出具项目选址意见。

2018年5月4日，平定县交通运输局取得平定县规划设计管理处《关于阳泉市狮脑山百团大战遗址至平定县城红色旅游公路工程初步选址意见函》（平规选函[2018]7号）。

2018年6月11日，平定县交通运输局取得平定县环境保护局《关于阳泉市狮脑山百团大战遗址至平定县城红色旅游公路工程环境影响报告表的批复》（平环函[2018]58号）。

2018年6月21日，平定县交通运输局取得平定县发展和改革局《关于阳泉市狮脑山百团大战遗址至平定县城红色旅游公路工程可行性研究报告的批复》（平发改社[2018]61号）。

4、项目建设及进展情况

本项目于 2016 年 8 月开工，计划 2023 年 12 月完工。

本项目截止 2019 年 7 月底，完工里程 37.688 公里，

截止 2019 年 3 月 31 日，本项目已累计完成投资额 23760 万元，
占总投资额的 64.91%。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响
当地一般公共预算收入的重大事项。

平定县交通运输局

二〇一九年八月

平定县农业农村局

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉一般债券资金的使用单位：平定县农业农村局。
本单位依法取得了平定县委机构编制委员会颁发的《机关法人证书》。
基本信息如下：

机构名称	平定县农业农村局
统一社会信用代码	11140321012330218J
负责人/法定代表人	任和平
地址	平定县东大街 111 号
机构性质	机关
登记部门	平定县委机构编制委员会
颁发日期	2019 年 03 月 14 日

二、债券资金拨付情况

2018 年度，平定县农业农村局共收到平定县财政局拨付的债券资金 743.00 万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018 年 8 月至 9 月，平定县财政局拨付债券资金 743.00 万元，用于平定县精准扶贫易地搬迁项目。

三、债券资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，平定县精准扶贫易地搬迁项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.8.24	付扶贫搬迁工程款	161.34
2	2018.9.19	付扶贫搬迁工程款	581.66
合 计			743.00

注：2018年9月19日付平定县精准扶贫易地搬迁项目工程款共计 613.58 万元，其中债券资金 581.66 万元

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金对应的投资项目为平定县精准扶贫易地搬迁项目。

1、项目基本情况

平定县精准扶贫易地搬迁项目位于平定县冠山镇鹊山村，项目占地 45 亩，总建筑面积 49448.06 m²，项目建设周期为 36 个月。

2、项目投资及资金来源

本项目总投资为 11545 万元，资金来源为中央预算内投资，地方政府债券，专项建设基金，长期政策性贷款，农户自筹资金。

3、项目审批情况

2017 年 7 月 4 日，项目取得《建设项目环境影响登记表》登记备案（编号：201714032100000024）。

2017 年 7 月 4 日，项目取得平定县规划设计管理处《乡村建设规划许可证》（编号：乡字第 140321201700008 号）。

2017 年 7 月 5 日，项目取得平定县发展和改革局《关于平定县冠山镇鹊山村平定县精准扶贫易地搬迁项目可行性研究报告的批复》（平发改发[2017]116 号）。

2017年7月5日，项目取得平定县住房保障和城乡建设管理局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号：140321201707050101）。

4、项目建设及进展情况

本项目于2017年3月18开工，2018年9月1日完工。

本项目截止2018年末，1-8#楼主体及装饰安装工程已完工，室外附属土建、热力、电力、给水、煤气及绿化工程正按进度结算付款。

截止2019年3月31日，本项目已累计完成投资额11545万元，占总投资额的100%。

五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

平定县农业农村局

二〇一九年八月

平定县住房和城乡建设管理局
棚户区改造专项债券资金存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉专项债券资金的使用单位：平定县住房和城乡建设管理局。本单位依法取得了平定县机构编制委员会办公室颁发的《机关法人证书》。基本信息如下：

机构名称	平定县住房和城乡建设管理局
统一社会信用代码	11140321012330226D
负责人	刘建生
地址	平定县综合办公大楼 6 楼
登记部门	平定县机构编制委员会办公室
颁发时间	2019 年 3 月 19 日

二、债券资金拨付情况

2018 年度，平定县住房和城乡建设管理局共收到平定县财政局拨付的 6,000.00 万元，全部为专项债券资金。具体情况如下：

2018 年 12 月，平定县财政局拨付棚户区改造专项债券资金 6,000.00 万元，用于南关街（二期）棚户区改造项目和姜家沟棚户区改造项目。

三、债券资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，平定县住房和城乡建设管理局棚户区改造工程项目债券资金，已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
----	----	----	----

1	2018. 01	付南关棚改安置房购房款	500. 00
2	2018. 12. 5	付姜家沟工程款	2, 500. 00
3	2018. 12. 13	南关街城中村改造项目临时安置补助	200. 00
4	2018. 12. 14	南关棚改安置房购房款	2, 800. 00
合 计			6, 000. 00

四、债券资金投资项目情况

专项债券资金对应的投资项目为平定县冠山镇姜家沟棚户区改造一期工程项目、冠山镇南关街城中村改造（二期）项目。

（一）平定县冠山镇姜家沟棚户区改造一期工程项目

1、项目基本情况

平定县冠山镇姜家沟棚户区改造工程项目位于平定县冠山镇姜家沟村，主要建设内容为多层（7F）住宅楼 38 栋、小高层住宅楼（8F-17F）24 栋、高层住宅楼（18F-33F）34 栋、社区文化中心（1F）1 座、卫生所（2F）1 座、综合服务中心（2F）1 个、幼儿园（3F）1 所、商业综合体（4F）1 个及供水、供电、供暖、排水、燃气等配套设施。规划总用地面积 27. 7572 平方米，建筑面积为 776590 平方米，其中地上建筑面积 693930 平方米，地下建筑面积 82660 平方米（车库 41000 平方米，地下室 41860 平方米），项目绿地面积 97200 平方米，道路及硬化面积 110979 平方米。

其中一期工程占地面积 29200 平方米，建筑面积 73000 平方米，建设内容为新建安置楼 4 栋，其中两栋 33 层，两栋 26 层。项目初始总投资 21654. 69 万元。项目预计建设周期为 24 个月。一期工程规划范围内需征收居民 506 户，计划征收面积约 9 万平方米，目前已征收

安置 381 户，已征收拆迁面积 66385 平方米，签约安置面积 73734 平方米，已交付入住 25000 平方米。项目对应的安置房已全部开工建设。

2、项目投资及资金来源

本项目总投资 21654.69 万元，资金来源为政府投资和企业自筹。

3、项目审批情况

2015 年 6 月 19 日，项目取得平定县规划设计管理处《关于阳泉和筑房地产开发有限公司冠山镇姜家沟棚户区改造工程初步选址的意见的函》（平规选函[2015]4 号）。

2015 年 7 月 28 日，项目取得平定县环境保护局《关于阳泉市平定县冠山镇姜家沟棚户区改造工程环境影响报告表的批复》（平环函[2015]88 号）。

2015 年 7 月 31 日，项目取得平定县发展和改革局《关于核准阳泉市平定县冠山镇姜家沟棚户区改造一期工程项目申请报告的通知》（平发改社[2015]114 号）。

2016 年 6 月 8 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设用地规划许可证》（编号：地字第 140321201600008 号）。

2016 年 7 月 4 日，项目取得平定县人民政府《国有土地使用权证》（平国用[2016]第 020 号）。

2016 年 8 月 15 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设工程规划许可证》（编号：建字第 140321201600020 号）。

2016 年 8 月 17 日，项目取得平定县住房和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（编号：140321201608170301）。

2018 年 11 月 9 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设用地规划许可证》（编号：地字第 140321201800015 号）。

2018 年 12 月 7 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设工程规划许可证》（编号：建字第 140321201800023 号）。

2018 年 12 月 28 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设用地规划许可证》（编号：地字第 140321201800018 号）。

2018 年 12 月 29 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设工程规划许可证》（编号：建字第 140321201800026 号）。

2019 年 1 月 9 日，项目取得平定县住房和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（编号：140321201901090101）。

2018 年 12 月 20 日，项目取得《不动产权证书》（晋〔2018〕平定县不动产权第 0002950 号）。

2018 年 12 月 25 日，项目取得《不动产权证书》（晋〔2018〕平定县不动产权第 0002980 号）。

4、项目建设及进展情况

平定县冠山镇姜家沟棚户区改造工程项目一期工程项目 1#楼于 2015 年 11 月 30 日开工，2018 年 7 月 30 日交付入住；2#楼于 2018 年 7 月 20 日开工，至 2018 年末主体结构地上六层完成，预计 2021 年 5 月 30 日完工；3#、4#楼于 2019 年 1 月 9 日开工，正在进行土方开挖及地基处理，预计 2021 年 5 月 30 日完工。

截止 2019 年 3 月 31 日，本项目已累计完成投资额 13522.95 万元，占总投资额的 62.45%。

（二）平定县冠山镇南关街城中村改造（二期）项目

1、项目基本情况

平定县冠山镇南关街城中村改造（二期）项目位置东至新天地，北至阳泉师范规划附校，西至平定职业高中，南至村委会；项目规划用地面积 16271 m²，总建筑面积 61602.58 平米。新建安置楼 8 栋，其中多层（6 层）住宅楼 5 栋，高层（17 层）住宅楼 3 栋，提供安置住房 506 套。项目总投资为 26070.55 万元，建筑面积为 74273.52 m²，涉及拆迁户数 396 户，安置补偿面积 80123.75 m²，安置房屋套数 725 套；项目采用的安置方式为政府购买房源安置、政府搭建平台组织棚改居民选购商品房安置、纯货币安置。

2、项目投资及资金来源

本项目总投资 26070.55 万元，资金来源为财政资金。

3、项目审批情况

2018 年 3 月 13 日，项目取得《建设项目环境影响登记表》登记备案（编号：201814032100000010、201814032100000011）。

2018 年 3 月 30 日，项目取得《不动产权证书》（晋〔2018〕平定县不动产权第 0000359 号）。

2018 年 4 月 3 日，项目取得《不动产权证书》（晋〔2018〕平定县不动产权第 0000373 号）。

2018 年 4 月 10 日，项目取得平定县发展和改革局《关于核准平定县文萃苑棚户区改造项目二期工程项目申请报告的通知》（平发改社〔2018〕25 号）。

2018 年 6 月 5 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设用地规划许可证》（编号：地字第 140321201800005 号）。

2018年6月5日，项目取得平定县规划设计管理处《建设用地规划许可证》（编号：地字第140321201800006号）。

2018年6月8日，项目取得平定县规划设计管理处《建设工程规划许可证》（编号：建字第140321201800008号）。

2018年8月3日，项目取得平定县住房和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（编号：140321201808030101）。

2018年8月14日，项目取得平定县住房和城乡建设管理局《商品房预售许可证》（（2018）晋商房预售平房字第2018010号）。

2018年8月14日，项目取得平定县住房和城乡建设管理局《商品房预售许可证》（（2018）晋商房预售平房字第2018011号）。

4、项目建设及进展情况

本项目于2017年10月开工，2019年6月完工。

截止2019年3月31日，本项目已累计完成投资额15600万元，占总投资额的59.84%。

五、专项债券项目收益实现情况

（一）姜家沟棚户区改造项目

截止2018年12月31日，姜家沟棚户区改造项目已出让腾空土地面积91.37亩，土地单价61.08万元/亩，已实现国有土地使用权出让收入5,581.00万元。

（二）南关街二期棚户区改造项目

1、因棚户区改造资金还未全部到位，拆迁户还未全部安置完成，目前未出让土地地上待拆除建筑，正在随着棚改资金的逐步到位，分

批次、分片区进行拆除，预计 2020 年 10 月份可全部形成净地，并分年度出让。

2、根据对平定县最新土地市场价格进行估算，项目腾空土地出让可实现收益总量为 33,445.00 万元。其中：

（1）2020 年 5 月计划出让 73 亩，单价预估为 120.00 万元，共 8,760.00 万元；

（2）2021 年 3 月计划出让 80 亩，单价预估为 128.00 万元，共 10,240.00 万元；

（3）2022 年 7 月计划出让 107 亩，单价预估为 135.00 万元，共 14,445.00 万元；

六、专项债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位使用专项债券对应的项目未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金预算收入的重大事项。

平定县住房和城乡建设管理局

二〇一九年八月