

阳泉市（本级）2018 年度
地方政府一般债券及专项债券存续期
信息公示

阳泉市财政局

二〇一九年八月

目 录

一、阳泉市 2018 年经济发展概况.....	1
二、阳泉市全市 2018 年度财政状况.....	1
三、阳泉市 2018 年度新举借地方政府一般债券及普通专项资金使用情况.....	2
四、阳泉市本级 2018 年度地方政府一般债券及普通专项资金使用情况.....	3
五、债券使用单位信息公示.....	3
1. 阳泉市公安局债券存续期信息公示.....	10
2. 阳泉市公安消防支队债券存续期信息公示.....	14
3. 阳泉市规划局债券存续期信息公示.....	18
4. 阳泉市林业局债券存续期信息公示.....	22
5. 山西阳大铁路有限责任公司债券存续期信息公示.....	25
6. 阳泉市城市建设投资有限公司债券存续期信息公示.....	29
7. 阳泉市公共交通有限责任公司债券存续期信息公示.....	41
8. 阳泉市社会福利院债券存续期信息公示.....	44
9. 阳泉市社会捐助事务管理中心债券存续期信息公示.....	48
10. 阳泉市漾泉大道建设指挥部债券存续期信息公示.....	52
11. 阳泉市生态新城建设管理中心债券存续期信息公示.....	55
12. 阳泉市狮脑山国有林场债券存续期信息公示.....	62
13. 阳泉市市场监督管理局债券存续期信息公示.....	66
14. 阳泉市市政工程管理局债券存续期信息公示.....	69
15. 阳泉市司法局债券存续期信息公示.....	76
16. 阳泉市文物管理中心债券存续期信息公示.....	80
17. 阳泉市园林管理局债券存续期信息公示.....	84

18. 阳泉市住房和城乡建设局债券存续期信息公示.....	94
19. 阳泉职业技术学院筹建处债券存续期信息公示.....	109
20. 阳泉市人民政府房屋征收与补偿管理办公室债券存续期信息公示.....	114
21. 阳泉市饮用水水质改善工程项目经理部债券存续期信息公示.....	118
22. 阳泉市土地储备中心债券存续期信息公示.....	122
23. 阳泉市污水处理厂债券存续期信息公示.....	125
24. 阳泉市城市建设投资有限公司棚户区改造专项债券存续期信息公示....	125

**阳泉市（本级）2018 年度
地方政府一般债券及专项债券存续期
信息公示**

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43 号）、《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法〉的通知》（财预[2018]209 号）等法律、法规和政策规定，阳泉市财政局及各资金使用单位对 2018 年度经济、财政状况、一般债券及普通专项债券存续期内资金使用和对应项目情况进行信息公开。

一、阳泉市 2018 年经济发展概况

2018 年全年地区生产总值 7337000 万元，比上年增长 6.7%，规模以上工业增加值增长 5%，全社会固定资产投资下降 12.5%，社会消费品零售总额增长 7.2%，一般公共预算收入增长 15.2%，城镇常住居民人均可支配收入增长 6.4%，农村常住居民人均可支配收入增长 8.6%。

二、阳泉市全市 2018 年度财政状况

（一）一般公共预算收支及政府性基金预算收支

1. 阳泉市全市 2018 年一般公共预算收入 576166 万元，其中：市本级一般公共预算收入 320061 万元，县区一般公共预算收入 256105 万元；阳泉市全市 2018 年一般公共预算支出 1235436 万元，其中：市本级一般公共预算支出 427932 万元，县区一般公共预算支出 807504 万元。

2. 阳泉市全市 2018 年政府性基金收入 136561 万元，其中：市本级政府性基金收入 52269 万元、县区政府性基金收入 84292 万元；阳泉市全市 2018 年政府性基金支出 216677 万元，其中：市本级政府性基金预算支出 89931 万元、县区政府性基金预算支出 126746 万元。

（二）债券收入及还本支出

1. 阳泉市 2018 年债券收入 203043 万元，市本级债券收入 100240 万元。其中：新增一般债券收入 98,743 万元，专项债券收入 78000 万元，包括：普通专项债券收入 57885 万元，棚改专项债券收入 20115 万元。

2. 阳泉市 2018 年全市还本付息 81391.92 万元，其中还本 47200 万元，付息 34189.62 万元。市本级还本付息 41918.03 万元，其中还本 24108.42 万元、付息 17809.61 万元。其中：一般债券还本支出 47200 万元，专项债券还本支出 0。

（三）债务限额及余额

1. 阳泉市政府债务限额 132.80 亿元，阳泉市政府债务余额 122.64 亿元，其中：一般债务 87.20 亿元、专项债务 35.44 亿元，未超限额。

2. 2018 年底，阳泉市本级（含经济技术开发区）政府债务限额 64.30 亿元，政府债务余额 58.77 亿元，其中：一般债务 36.21 亿元、专项债务 22.56 亿元，未超限额。

三、阳泉市 2018 年度新举借地方政府一般债券及普通专项资金使用情况

（一）3 年期一般置换债券，利率 3.57%，转贷金额 12800 万元；

(二) 5 年期一般置换债券, 利率 3.33%-3.65%, 转贷债券金额 13500 万元;

(三) 5 年期一般新增债券, 利率 3.33%, 转贷金额 20000 万元;

(四) 7 年期一般新增债券, 利率 4.02%, 转贷金额 18743 万元;

(五) 10 年期一般新增债券, 利率 4.01%-4.04%, 转贷金额 60000 万元;

(六) 5 年期普通专项债券, 利率 3.81%, 转贷金额 13656 万元;

(七) 10 年期普通专项债券, 利率 4.01%, 转贷金额 44229 万元;

(八) 10 年期棚改专项债券, 利率 3.93%, 转贷金额 20115 万元。

四、阳泉市(本级, 不含经济技术开发区) 2018 年度地方政府一般债券及普通专项资金使用情况

(一) 5 年期一般新增债券, 利率 3.33%, 转贷金额 5000 万元;

(二) 7 年期一般新增债券, 利率 4.02%, 转贷金额 18743 万元;

(三) 10 年期一般新增债券, 利率 4.01%-4.04%, 转贷金额 23257 万元;

(四) 5 年期普通专项债券, 利率 3.81%, 转贷金额 13656 万元;

(五) 10 年期普通专项债券, 利率 4.01%, 转贷金额 17229 万元;

(六) 10 年期棚改专项债券, 利率 3.93%, 转贷金额 10115 万元。

五、债券使用单位信息公示

阳泉市本级 2018 年度新增一般债券资金使用明细表

金额单位：万元

序号	债券类型	项 目 单 位	项 目 名 称	债券转贷金额
	合计			47,000.00
1	新增一般债券	阳泉市公安局	业务技术用房工程、保晋路公共停车场项目	3,400.00
2	新增一般债券	阳泉市公安消防支队	平定培训基地和龙川工业园区消防站建设项目	928.33
3	新增一般债券	阳泉市公安消防支队	平定培训基地和龙川工业园区消防站建设项目	471.67
4	新增一般债券	阳泉市规划局	城乡规划展览馆建设项目	1,500.00
5	新增一般债券	阳泉市规划局	城乡规划展览馆建设项目	512.52
6	新增一般债券	阳泉市林业局	狮脑山林场东路（狮脑山——大西路）建设工程项目	300.00
7	新增一般债券	山西阳大铁路有限责任公司	漾泉大道一期上跨白荫铁路建设工程项目	3,000.00
8	新增一般债券	阳泉市城市建设投资有限公司	平阳街一期道路建设项目	705.00
9	新增一般债券	阳泉市城市建设投资有限公司	泉东路建设项目	306.00
10	新增一般债券	阳泉市城市建设投资有限公司	全国第二届青运会射击射箭馆建设项目	5,000.00
11	新增一般债券	阳泉市城市建设投资有限公司	全国第二届青运会射击射箭馆建设项目	2,000.00

阳泉市本级 2018 年度新增一般债券资金使用明细表

金额单位：万元

序号	债券类型	项 目 单 位	项 目 名 称	债券转贷金额
12	新增一般债券	阳泉市公共交通有限责任公司	2018 年新能源公交车辆购置项目	1,170.27
13	新增一般债券	阳泉市社会福利院	阳泉市养老公益苑建设项目	81.45
14	新增一般债券	阳泉市社会捐助事务管理中心	新建救灾物资储备库项目	760.70
15	新增一般债券	阳泉市漾泉大道建设指挥部	漾泉大道一期建设工程项目	1,435.34
16	新增一般债券	阳泉市生态新城建设管理中心	漾泉大道二期建设项目	500.00
17	新增一般债券	阳泉市生态新城建设管理中心	平阳街一期附属李家庄河道改造工程建设项目	3,000.00
18	新增一般债券	阳泉市生态新城建设管理中心	平阳街二期和洪城北路北沿线拆迁项目	3,369.13
19	新增一般债券	阳泉市狮脑山国有林场	阳泉市狮脑山国有林场生产生活综合楼迁建项目	400.00
20	新增一般债券	阳泉市市场监督管理局	行政技术检验综合楼及其内装修工程	100.93
21	新增一般债券	阳泉市市场监督管理局	行政技术检验综合楼及其内装修工程	26.00
22	新增一般债券	阳泉市市政工程管理局	已完工审计 19 项维修改造工程	759.52
23	新增一般债券	阳泉市市政工程管理局	北大街环岛等 4 项在建维修改造工程	208.84

阳泉市本级 2018 年度新增一般债券资金使用明细表

金额单位：万元

序号	债券类型	项 目 单 位	项 目 名 称	债券转贷金额
24	新增一般债券	阳泉市司法局	司法行政业务用房工程项目	500.00
25	新增一般债券	阳泉市文化和旅游局	多功能文化综合体建设前期工作	1.38
26	新增一般债券	阳泉市文物管理中心	阳泉市博物馆陈列布展形式设计与施工项目	220.21
27	新增一般债券	阳泉市园林管理局	市区街道绿化景观提升工程项目	670.39
28	新增一般债券	阳泉市园林管理局	南大街环境综合整治绿地建设工程项目	459.20
29	新增一般债券	阳泉市园林管理局	创卫综合整治—色织厂裸露空地绿化工程	100.00
30	新增一般债券	阳泉市园林管理局	狮脑山百团大战纪念馆布展项目	24.00
31	新增一般债券	阳泉市园林管理局	阳泉植物园（一期）基础设施配套项目	142.45
32	新增一般债券	阳泉市住房和城乡建设局	泉西路工程项目	1,000.00
33	新增一般债券	阳泉市住房和城乡建设局	创卫攻坚综合整治项目	5,000.00
34	新增一般债券	阳泉市住房和城乡建设局	创卫攻坚综合整治项目	3,000.00
35	新增一般债券	阳泉市住房和城乡建设局	南庄安居小区工程项目	499.89

阳泉市本级 2018 年度新增一般债券资金使用明细表

金额单位：万元

序号	债券类型	项 目 单 位	项 目 名 称	债券转贷金额
36	新增一般债券	阳泉市住房和城乡建设局	南庄路南延及南庄安居小区道路工程项目	164.48
37	新增一般债券	阳泉市住房和城乡建设局	化义路道路建设工程	1,393.43
38	新增一般债券	阳泉市住房和城乡建设局	餐厨垃圾和有机废物综合处理场	100.00
39	新增一般债券	阳泉市住房和城乡建设局	2017 年乡村清洁工程项目	1,049.00
40	新增一般债券	阳泉市住房和城乡建设局	阳泉市再生利用工业园区项目	239.87
41	新增一般债券	阳泉职业技术学院筹建处	阳泉职业技术学院新校区建设项目	2,500.00

注：截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市本级 2018 年度一般债券资金剩余 9,422.33 万元尚未支付；

截止 2019 年 03 月 31 日，阳泉市本级 2018 年度一般债券资金剩余 619.67 万元尚未支付。

阳泉市本级 2018 年度新增普通专项债券信息统计明细表

金额单位：万元

序号	债券类型	项 目 单 位	项 目 名 称	债券转贷金额
合 计				22,364.40
1	普通专项债券	阳泉市规划局	城乡规划展览馆建设项目	1,107.28
2	普通专项债券	阳泉市人民政府房屋征收与补偿管理办公室	洪城北路建设征收安置补偿项目	105.00
3	普通专项债券	阳泉市城市建设投资有限公司	宁波北路建设工程项目	5,503.00
4	普通专项债券	阳泉市城市建设投资有限公司	平阳街一期道路建设项目	3,515.20
5	普通专项债券	阳泉市城市建设投资有限公司	平阳街二期工程项目	32.00
6	普通专项债券	阳泉市城市建设投资有限公司	漾泉大道二期项目	1,100.00
7	普通专项债券	阳泉市饮用水水质改善工程项目经理部	阳泉市饮用水水质改善工程项目	1,500.00
8	普通专项债券	阳泉市生态新城建设管理中心	漾泉大道二期建设项目	3,500.00
9	普通专项债券	阳泉市市政工程管理局	城区老工业区排水管网改造工程项目	443.53
10	普通专项债券	阳泉市土地储备中心	漾泉大道二期土地储备项目	3,236.66
11	普通专项债券	阳泉市污水处理厂	阳泉市污水处理厂提标改造项目	997.00
12	普通专项债券	阳泉市公共交通有限责任公司	2018 年新能源公交车辆购置项目	1,324.73

注：截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市本级 2018 年度普通专项债券资金剩余 503.32 万元尚未支付；

截止 2019 年 03 月 31 日，阳泉市本级 2018 年度普通专项债券资金剩余 141.74 万元尚未支付。

阳泉市(本级)2018 年度新增专项债券信息统计明细表

金额单位：万元

序 号	债 券 类 型	项 目 单 位	项 目 名 称	转贷债券金额
合 计				10,115.00
1	新增专项债券	阳泉市城市建设投资有限公司	桃坡保障房项目	1,500.00
2	新增专项债券	阳泉市城市建设投资有限公司	余积粮沟保障房项目	2,000.00
3	新增专项债券	阳泉市城市建设投资有限公司	三泉保障房项目	3,030.00
4	新增专项债券	阳泉市城市建设投资有限公司	石马沟保障房项目	2,000.00
5	新增专项债券	阳泉市城市建设投资有限公司	珍宝园保障房建设项目	1,585.00
注：截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市本级 2018 年度专项债券资金剩余 8,936.93 万元尚未支付； 截止 2019 年 03 月 31 日，阳泉市本级 2018 年度专项债券资金剩余 5,671.94 万元尚未支付。				

阳泉市公安局

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市公安局。本单位依法取得了阳泉市机构编制委员会办公室颁发的《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

机构名称	阳泉市公安局
机构性质	机关
统一社会信用代码	11140300012300553K
机构地址	阳泉市城区南大街 103 号
负责人	靳润喜
赋码机关	阳泉市机构编制委员会办公室
颁发日期	2016 年 11 月 14 日

二、债券资金拨付情况

2018 年度，阳泉市公安局共收到阳泉市财政局拨付的债券资金 3,400.00 万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

1. 2018 年 05 月 22 日，阳泉市财政局拨付债券资金 1,297.67 万元。
2. 2018 年 06 月 29 日，阳泉市财政局拨付债券资金 600.00 万元。
3. 2018 年 12 月 20 日，阳泉市财政局拨付债券资金 1,501.23 万元。

三、债券资金使用情况

1. 截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市公安局业务技术用房工程、保晋路公共停车场项目本年度债券资金已支付工程进度款 1,797.67 万元，年末结转 1,602.33 万元。

2. 截止 2019 年 03 月 31 日，阳泉市公安局业务技术用房工程、保晋路公共停车场项目 2018 年度债券资金已全部支付完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.05.29	归还工程借款	1,297.67
2	2018.10.31	支付工程进度款	500.00
3	2019.01.31	支付工程进度款	1,602.33
合 计			3,400.00

注：2019 年 01 月 31 日支付工程进度款共计 2,000.00 万元，其中债券资金 1,602.33 万元

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为阳泉市公安局业务技术用房工程、保晋路公共停车场项目。

1. 项目基本情况

阳泉市公安局业务技术用房工程位于阳泉市保晋路东侧，占地面积 18807.4 平方米，建筑面积 17228.56 平方米，主要建设内容包括：指挥中心用房、办案用房、窗口用房、信息通信用房、技术侦察用房等。

阳泉市公安局保晋路公共停车场项目，位于阳泉市保晋路东侧，总建筑面积 18169.58 平方米（含人防工程 2635.76 平方米）。

2. 项目投资及资金来源

阳泉市公安局业务技术用房工程项目概算 12712.36 万元。资金来源为由申请中央预算内投资、省补助资金和市财政配套解决。

阳泉市公安局保晋路公共停车场项目总概算 7567.68 万元，资金来源为阳泉市财政投资建设。

3. 项目审批情况

2014 年 02 月 19 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于阳泉市公安局业务技术用房工程（刑侦指挥中心）可行性研究报告的批复》（阳发改投[2014]33 号）。

2015 年 09 月 23 日，阳泉市经济技术开发区管委会建设环保局审批通过阳泉市公安局《建设项目环境影响登记表》的备案。

2016 年 01 月 08 日，项目取得阳泉市规划局《建设项目选址意见书》（选字第 140300201600001 号）。

2016 年 01 月 08 日，项目取得阳泉市规划局《建设用地规划许可证》（地字第 140300201600001 号）。

2017 年 01 月 20 日，项目取得阳泉经济技术开发区环境保护局《关于阳泉市公安局保晋路公共停车场环境影响评价登记的回复》（阳开环登函[2017]1 号）。

2017 年 02 月 09 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于阳泉市公安局保晋路公共停车场可行性研究报告的批复》（阳发改工[2017]47 号）。

2017 年 02 月 20 日，项目取得阳泉市规划局《建设项目选址意见书》（选字第 140300201700006）。

2017 年 05 月 15 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于

阳泉市公安局业务技术用房工程（刑侦指挥中心）初步设计的批复》（阳发改投[2017]176号）。

2017年10月17日，项目取得阳泉市国土资源局《不动产权证书》（晋[2017]阳泉市不动产权第0006242号）。

2017年10月24日，项目取得阳泉市规划局《建设工程规划许可证》（选字第140300201700092）。

2017年10月25日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于阳泉市公安局保晋路公共停车场初步设计的批复》。

2018年01月22日，项目取得阳泉市经济技术开发区管委会《建筑工程施工许可证》（140302201801225101）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于2016年04月开工建设，计划2019年12月底完工。

本项目工程主体结构及二次结构已施工完成；2018年03月起进入内外墙抹灰、隔墙工程；2018年08月进入内部装饰、强弱电、视频、信号线路布置、电梯、安装等工作；吊顶、铺地完成，外墙装饰基本到位。

截止2019年03月31日，本项目已累计完成投资12,372.00万元，占总投资的61.01%。

五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

阳泉市公安局
二〇一九年八月

阳泉市公安消防支队

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市公安消防支队。
本单位依法取得了山西省阳泉市质量技术监督局颁发的《组织机构代码证》。基本信息如下：

机构名称	阳泉市公安消防支队
机构性质	机关法人
组织机构代码	74107461-3
地址	山西省阳泉市开发区虹桥路
负责人	原龙胜

二、债券资金拨付情况

2018 年度，阳泉市公安消防支队共收到阳泉市财政局拨付的债券资金 1,400.00 万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018 年 02 月至 12 月，阳泉市财政局拨付债券资金 1,400.00 万元。

三、债券资金使用情况

1. 截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市公安消防支队平定培训基地和龙川工业园区消防站建设项目本年度债券资金已支付工程进度款 753.33 万元，年末结转 646.67 万元。

2. 截止 2019 年 03 月 31 日，阳泉市公安消防支队平定培训基地和龙川工业园区消防站建设项目债券资金结转 619.67 万元，主要原

因为项目选址变更部分影响了工程进度，将根据后续工程进度及时结算支付。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金 额
1	2018. 02. 12	支付工程勘察费	13. 60
2	2018. 02. 12	支付工程设计服务费	67. 68
3	2018. 03. 30	支付证书使用费	0. 06
4	2018. 03. 28	支付审图费	4. 50
5	2018. 09. 03	支付市场服务费	0. 94
6	2018. 10. 23	支付工程进度款	58. 51
7	2018. 11. 23	支付咨询服务费	9. 60
8	2018. 12. 11	支付代理服务费	13. 29
9	2018. 12. 12	支付工程进度款	585. 15
10	2019. 01. 28	支付检测费	27. 00
11	2019. 03. 31	剩余债券资金	619. 67
合 计			1, 400. 00

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为阳泉市公安消防支队平定培训基地和龙川工业园区消防站建设项目。

1. 项目基本情况

阳泉市公安消防支队平定培训基地和龙川工业园区消防站建设项目位于阳泉市平定县经济技术开发区，按照一级消防站标准建设，规划用地面积 30000 平方米。建设内容：新建 3 层综合楼，建筑面积

5656.28 平方米；新建训练区 4890 平方米，田径场 3900 平方米；配套绿化、道路及配电、采暖、给排水等。

2. 项目投资及资金来源

阳泉市公安局消防支队平定培训基地和龙川工业园区消防站建设项目总投资为 3,513.80 万元，资金来源为财政出资、单位自筹。

3. 项目审批情况

2016 年 03 月 02 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设项目选址意见书》（140321201600002 号）。

2017 年 09 月 18 日，项目取得平定县发展和改革局《关于阳泉市公安局消防支队平定培训基地和龙川工业园区消防站建设项目项目建议书的批复》（平发改社[2017]161 号）。

2017 年 09 月 19 日，项目取得平定县国土资源局《关于阳泉市公安局消防支队平定战保培训基地和龙川工业园区消防站拟用地的情况说明》。

2017 年 09 月 22 日，项目取得平定县发展和改革局《关于阳泉市公安局消防支队平定培训基地和龙川工业园区消防站建设项目可行性研究报告的批复》（平发改社[2017]162 号）。

2018 年 06 月 21 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设用地规划许可证》（地字第 140321201800008 号）。

2018 年 10 月 26 日，平定县人民政府印发《关于协调推进阳泉市公安局消防支队平定战保培训基地和平定龙川工业园区消防站建设的会议纪要》（[2018]18 号）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2018 年 09 月开工建设,预计 2019 年完工并投入使用。

本项目选址、立项、规划等相关手续已办理完成,场地三通一平已完成,综合楼、训练塔、训练模块的地基建设工作已完成。

截止 2019 年 03 月 31 日,本项目已累计完成投资 787.33 万元,占总投资的 22.41%。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末,本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

阳泉市公安消防支队

二〇一九年八月

阳泉市规划局

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市规划局。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

机构名称	阳泉市规划局
机构性质	机关
统一社会信用代码	111403000123010146N
机构地址	阳泉市开发区大连街 174 号
负责人	王伟锁

二、债券资金拨付情况

2018 年度,阳泉市规划局共收到拨付的债券资金 3,119.80 万元,其中:一般债券资金 2,012.52 万元,普通专项债券资金 1,107.28 万元。具体情况如下:

1. 2018 年 07 月 27 日,阳泉市财政局拨付债券资金 1,500.00 万元。

2. 2018 年 12 月 20 日,阳泉市财政局拨付债券资金 1,619.80 万元。

三、债券资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日,阳泉市规划局城乡规划展览馆建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位: 万元

序号	日期	摘要	金额
----	----	----	----

1	2018.07.30	支付工程进度款	450.00
2	2018.08.15	支付招标代理费	8.00
3	2018.09.01	支付工程进度款	186.00
4	2018.11.16	支付工程进度款	428.90
5	2018.12.	支付软件款	0.79
6	2018.12.	支付安装工程款	88.53
7	2018.12.	支付工程服务费	20.00
8	2018.12.	支付工程进度款	183.00
9	2018.12.	支付工程进度款	134.78
10	2018.12.20	支付工程进度款	1,107.28
11	2018.12.	支付设计费	19.80
12	2018.12.21	支付工程进度款	492.72
合 计			3,119.80

本单位严格按照一般债券资金和普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金和普通专项债券对应的投资项目为阳泉市城乡规划展览馆建设项目。

1. 项目基本情况

阳泉市城乡规划展览馆建设项目位于新城大道与漾泉大道交汇处东北角，项目规划用地 23874 平方米，展览馆总建筑面积 11632 平方米。其中：地上建筑面积 9437 平方米，地下建筑面积 2195 平方米，停车位 90 个；建筑层数为地上四层、地下一层，建筑高度 23.9 米。展览馆建成后，将设置城市规划展示区、县区个性展示区、科普展区等，利用声、光、电等手段，展示阳泉城乡规划蓝图及建设成就。

2. 项目投资及资金来源

阳泉市城乡规划展览馆建设项目估算总投资 9,830.19 万元，资金来源为政府出资。

3. 项目审批情况

2012 年 12 月 28 日，项目取得阳泉市规划局《建设项目选址意见书》（选字第 140300201200064 号）。

2013 年 01 月 14 日，项目取得阳泉市规划局《建设用地规划许可证》（地字第 140300201300030 号）。

2013 年 04 月 27 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于阳泉市城乡规划展览馆项目可行性研究报告的批复》（阳发改投[2013]92 号）。

2015 年 03 月 23 日，项目取得阳泉市郊区人民政府《关于阳泉市规划局使用土地的批复》（阳郊政拨土字[2015]2 号）。

2015 年 07 月，项目取得阳泉市郊区住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（140311201507100701）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2013 年 07 月开工建设，计划 2019 年 08 月 31 日全部完成并投入使用。

本项目已完成主体建筑和外部装修，正在进行内部装修。

截止 2019 年 03 月 31 日已完成投资 7,360.48 万元，占估算总投资的 74.88%。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响

当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

阳泉市规划局

二〇一九年八月

阳泉市林业局

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市林业局。本单位依法取得了阳泉市机构编制委员会办公室颁发的《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

机构名称	阳泉市林业局
机构性质	机关
统一社会信用代码	111403000123002898
机构地址	阳泉市郊区赛西路 16 号
负责人	王建义
赋码机关	阳泉市机构编制委员会办公室
颁发日期	2016 年 11 月 07 日

二、债券资金拨付情况

2018 年度，阳泉市林业局共收到阳泉市财政局拨付的债券资金 300.00 万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018 年 11 月 16 日，阳泉市财政局拨付债券资金 300.00 万元。

三、债券资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市林业局狮脑山林场东路（狮脑山——大西路）建设工程项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018. 11. 20	支付工程进度款	300.00

合 计	300.00
-----	--------

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为狮脑山林场东路（狮脑山——大西路）建设工程项目。

1. 项目基本情况

狮脑山林场东路（狮脑山——大西路）建设工程位于阳泉市狮脑山林场，由狮脑山林场出发，途径大阳泉煤矿，终点接至大西路。该项目线路全长 5.251 公里，建设标准为四级，设计时速 20 公里/小时。主要建设内容包括线路建设、涵洞、排水、防护工程及交通标志等。该路的建设将极大改善狮脑山林场路窄坡陡的现状，对促进林场生产、生活、森林防火以及加强军事战备等方面发挥重要的作用。

2. 项目投资及资金来源

狮脑山林场东路（狮脑山——大西路）建设项目总投资为 2,653.14 万元，资金来源为财政出资、单位自筹。

3. 项目审批情况

2012 年 12 月 27 日，项目取得阳泉市规划局《关于对阳泉市狮脑山林场东路规划意见的函》（阳规函[2012]127 号）。

2012 年 12 月 28 日，项目取得阳泉市郊区环境保护局《关于对阳泉市狮脑山林场东路新建项目环境影响报告表的批复》（阳郊环字[2012]93 号）。

2012 年 12 月 31 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于对狮脑山林场东路（狮脑山一大西路）建设项目工程可行性研究报告的批复》（阳发改革[2012]358 号）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2013 年 07 月启动工程建设施工及工程监理的招标工作，与中标单位国基建设集团有限公司签订建设工程施工合同，工程于 2013 年 08 月开工，2018 年 11 月已竣工。

截止 2019 年 3 月 31 日，本项目已累计完成投资 3,653.15 万元，超出总投资的 37.69%，正在进行审计。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

阳泉市林业局

二〇一九年八月

山西阳大铁路有限责任公司

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：山西阳大铁路有限责任公司。本单位依法取得了阳泉市市场监督管理局核发的《营业执照》。

基本信息如下：

名称	山西阳大铁路有限责任公司
统一社会信用代码	911403003171625420
法定代表人	杨栋善
企业类型	其他有限责任公司
核准日期	2018 年 3 月 1 日
营业期限	2014 年 12 月 22 日至 2044 年 12 月 21 日
住所	山西省阳泉市经济技术开发区保晋路 1 号
登记机关	阳泉市市场监督管理局
经营范围	阳泉北至大寨铁路(阳大铁路)工程项目建设、管理，铁路客运，铁路货运，装卸、仓储，与上述业务相关的铁路运输设施、设备安装及维护，铁路运输代理，房地产开发、经营，餐饮旅游，物业管理，销售建材、木材、金属材料、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机及辅助设备、五金、交电、化工(不含火工危险化学产品及一类易制毒化学品)、文具用品、办公家具。

二、债券资金拨付情况

2018 年度，山西阳大铁路有限责任公司共收到阳泉市财政局拨付的债券资金 3,000.00 万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018 年 08 月，阳泉市财政局拨付债券资金 3,000.00 万元。

三、债券资金使用情况

1. 截止 2018 年 12 月 31 日，山西阳大铁路有限责任公司漾泉大道一期上跨白荫铁路建设工程项目本年度债券资金结转 3,000.00 万元。

2. 截止 2019 年 03 月 31 日，山西阳大铁路有限责任公司用于漾泉大道一期上跨白荫铁路建设工程项目债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2019.03.28	支付工程进度款	3,000.00
合 计			3,000.00

注：2019 年 03 月 28 日支付工程进度款 4,770.00 万元，其中债券资金 3,000.00 万元

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为漾泉大道一期上跨白荫铁路建设工程项目。

1. 项目基本情况

漾泉大道一期上跨白荫铁路建设工程项目，建设规模及内容主要包括新建桥和拆除既有桥桥墩、桥台工程，其中新建桥工程为桥梁斜交 60 度布置，4-6 孔沿用原漾泉大道公路桥的布孔，向小里程延孔。采用 50m 简支钢箱跨越白荫线，该方案桥跨布置可以避开既有桥墩。

拆除既有桥桥墩、桥台工程为拆除 0 号台台身和 1.2 号桥墩墩身，采用绳锯切割分块吊装。

2、项目投资及融资情况

漾泉大道一期上跨白荫铁路建设工程项目概算总投资为 19,125.00 万元，资金来源为区政府自筹。

3. 项目审批情况

2018 年 09 月 05 日，项目取得阳泉市郊区发展和改革局《关于对阳泉市漾泉大道上跨白荫铁路、阳大铁路公路桥节点改造项目实施方案的批复》（阳郊发改字[2018]86 号）。

2019 年 01 月 18 日，项目取得阳泉市郊区发展和改革局《关于阳泉市漾泉大道上跨白荫铁路、阳大铁路公路桥节点改造工程项目实施方案变更的批复》（阳郊发改字[2019]5 号）。

2019 年 04 月 23 日，项目取得阳泉市郊区环境保护局《关于阳泉市漾泉大道上跨白荫铁路、阳大铁路公路桥节点改造工程环境影响报告表的批复》（阳郊环字[2019]14 号）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2019 年 03 月开工建设，计划 2019 年 09 月完工。

本项目已完成桩基建设 56 根，2 幅承台，2 幅肋板台，2 幅盖梁，10 片预制梁；既有公路桥拆除完成 100%。

截止 2019 年 03 月 31 日，已完成实物工程量投资 850.00 万元，占概算总投资的 4.44%。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

山西阳大铁路有限责任公司

二〇一九年八月

阳泉市城市建设投资有限公司

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市城市建设投资有限公司。本单位依法取得了阳泉市市场监督管理局核发的《营业执照》。

基本信息如下：

名称	阳泉市城市建设投资有限公司
统一社会信用代码	91140300785803689R
法定代表人	李玉盛
企业类型	有限责任公司(国有控股)
核准日期	2017 年 11 月 13 日
营业期限	2005 年 09 月 26 日至无固定期限
住所	山西省阳泉市城区北大街 65 号
登记机关	阳泉市市场监督管理局
经营范围	对城乡建设项目、新农村建设项目投资及资产管理，经营管理城乡资产；房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；生态新城园区供水、供电；建筑物拆除、土地整理；销售建材、钢材、机械设备、电子产品、橡胶制品、塑料制品、电线、电缆、涂料。

二、债券资金拨付情况

2018 年度，阳泉市城市建设投资有限公司共收到阳泉市财政局拨付的债券资金 18,161.20 万元，其中：一般债券资金 8,011.00 万元，普通专项债券资金 10,150.20 万元。具体情况如下：

2018 年 03 月至 12 月，阳泉市财政局拨付债券资金 18,161.20 万元。

三、债券资金使用情况

（一）宁波北路建设工程项目

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市城市建设投资有限公司宁波北路建设工程项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.03.21	付宁波北路农发基金收益	9.00
2	2018.06.21	付宁波北路项目资本金	2,150.00
3	2018.06.21	付宁波北路项目农发基金收益	9.20
4	2018.08.31	付宁波北路农发贷款利息	135.20
5	2018.09.21	付宁波北路农发基金收益	9.20
6	2018.10.08	付宁波北路农发贷款利息	537.11
7	2018.12.21	偿还宁波北路项目农发贷款本金	2,150.00
8	2018.12.21	付宁波北路农发贷款利息	503.29
合 计			5,503.00

注：2018 年 12 月 21 日支付贷款利息资金 531.27 万元，其中债券资金 503.29 万元。

（二）平阳街一期道路建设项目

1. 截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市城市建设投资有限公司平阳街一期道路建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.02.13	支付工程进度款	652.25
2	2018.04.27	付平阳一期电费	0.60
3	2018.05.24	付平阳一期电费	0.45

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
4	2018.06.21	还平阳一期项目资金	1,350.00
5	2018.06.22	付平阳一期电费	0.55
6	2018.07.25	付平阳一期电费	0.59
7	2018.08.27	付平阳一期路灯电费	0.68
8	2018.08.31	付农发贷款利息	84.89
9	2018.09.18	付生态子公司农发贷款利息	337.25
10	2018.09.27	付平阳一期路灯电费	0.75
11	2018.10.08	支付检测费	1.36
12	2018.10.25	付平阳一期路灯电费	0.78
13	2018.11.27	付平阳一期路灯电费	0.83
14	2018.12.13	付农发贷款利息	333.59
15	2018.12.14	付施工图审查费	7.56
16	2018.12.21	偿还平阳街一期项目农发贷款本金	743.07
17	合 计		3,515.20

注：2018年12月21日偿还贷款本金共计1,350.00万元，其中债券资金743.07万元

2. 截止2018年12月31日，阳泉市城市建设投资有限公司用于平阳街一期道路建设项目补助的本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.02.01	付事务所评估费	38.25
2	2018.02.13	支付工程进度款	666.75
合 计			705.00

（三）全国第二届青运会射击射箭馆建设项目

截止2018年12月31日，阳泉市城市建设投资有限公司全国第二届青运会射击射箭馆建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018. 09. 19	付设计馆设计费	50. 00
2	2018. 09. 26	支付工程进度款	1, 525. 00
3	2018. 11. 06	付拆迁扫障费	120. 00
4	2018. 11. 26	支付工程进度款	3, 252. 00
5	2018. 12. 05	付项目土石方挖运费	500. 00
6	2018. 12. 18	付工程监理费	67. 50
7	2018. 12. 18	付设计费	51. 90
8	2018. 12. 18	付设计馆设计费	50. 00
9	2018. 12. 18	付供热施工费	26. 20
10	2018. 12. 18	付改迁工程款	92. 52
11	2018. 12. 18	付项目检测费	53. 00
12	2018. 12. 25	支付工程进度款	850. 00
13	2018. 12. 25	支付工程进度款	361. 88
合 计			7, 000. 00

注：2018 年 12 月 25 日支付工程进度款 364. 00 万 元，其中债券资金 361. 88 万元

（四）泉东路建设项目

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市城市建设投资有限公司泉东路建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018. 12. 21	支付工程进度款	129. 06
2	2018. 12. 21	支付工程进度款	6. 75
3	2018. 12. 21	支付工程进度款	170. 19
合 计			306. 00

（五）平阳街二期工程项目

1. 截止 2018 年 12 月 31 日，2018 年阳泉市城市建设投资有限公司平阳街二期工程项目本年度债券资金已使用 30. 42 万元，年末结转 1. 58 万元。

2. 截止 2019 年 3 月 31 日，阳泉市城市建设投资有限公司平阳街二期项目债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018. 03. 21	付平阳二期农发基金收益	7. 50
2	2018. 06. 21	付平阳街二期项目农发基金收益	7. 67
3	2018. 09. 21	付平阳街二期农发基金收益	7. 67
4	2018. 12. 21	付平阳街二期农发基金收益	7. 58
5	2019. 03. 21	付平阳二期农发基金收益	1. 58
合 计			32. 00

注：2019 年 03 月 21 日支付基金收益 7. 50 万元，其中债券资金 1. 58 万元。

（六）漾泉大道二期项目

1. 截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市城市建设投资有限公司漾泉大道二期项目本年度债券资金已支付工程进度款 1, 098. 26 万元，年末结转 1. 74 万元。

2. 截止 2019 年 3 月 31 日，阳泉市城市建设投资有限公司漾泉大道二期项目债券资金结转 1. 74 万元。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018. 01-2018. 12	支付利息	663. 26
2	2018. 07. 18	支付工程进度款	435. 00
3	2019. 03. 31	剩余债券资金	1. 74
合 计			1, 100. 00

本单位严格按照一般债券和普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券及普通专项债券对应的投资项目包括宁波北路建设工程项目、平阳街一期道路建设项目、全国二青会阳泉射击射箭比赛场馆建设项目、泉东路建设项目、平阳街二期工程项目、漾泉大道二期建设项目。

（一）宁波北路建设工程项目

1. 项目基本情况

宁波北路建设工程项目起点御康山庄，终点至漾泉大道一期以北 370 米，全长约 2.6 公里，红线宽 40 米。

2. 项目投资及资金来源

阳泉市宁波北路建设工程项目总投资约 54,628.27 万元。资金来源为财政投资、单位自筹。

3、项目审批情况

2014 年，项目取得《建设项目选址意见书》（选字第 14030020140026 号）。

2015 年 04 月 24 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于阳泉市宁波北路（福州路——漾泉大道）建设工程可行性研究报告的批复》（阳发改投[2015]52 号）。

2015 年，项目取得阳泉市国土资源局《关于阳泉市宁波北路工程项目用地的预审意见》（阳国土资函[2015]67 号）。

2015 年，项目取得阳泉市环境保护局《关于阳泉市宁波北路(福州路—漾泉大道)建设项目环境影响报告书的批复》（阳环函[2015]9 号）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2017 年 04 月开工建设,预计 2019 年 12 月建成投入使用。

工程建设分为三个施工标段,已经完成一标段部分路基、二标段路基和三标段桥梁 3/4 下部结构施工,累计完成投资 3.2 亿元。目前正在进行道路剩余路基及上跨平阳街一期大桥 0#桥台下部结构的施工。

截止 2019 年 03 月 31 日,本项目已累计完成投资 36,700.00 万元,占总投资的 67.18%。

(二) 平阳街一期道路建设项目

1. 项目基本情况

平阳街一期道路建设项目起点位于李荫路,向东依次下穿新城大道、经过金属结构厂和石马沟村、下穿宁波北路、上跨李家庄河、下穿学院路、经过旧 207 国道连接线,终点与既有旧 207 国道连接。全长约 2.7 公里,红线宽 44 米(可研为 40 米),按双向六车道加两侧人行道设计。上跨李家庄河桥梁座,宽度 40 米,长度 68 米;下穿学院路箱涵一座,宽度为 40 米,长度 24 米。主要建设内容:征地、拆迁,道路路基路面,桥涵工程、给排水工程、照明工程、交通工程以及其它附属设施建设等。

2. 项目投资及资金来源

平阳街一期道路建设项目概算总投资约 3.30 亿元,资金来源为全部市财政投资。

3. 项目审批情况

2014 年,项目取得《建设项目进址意见书》(选字第 14030020140005 号)。

2015 年 04 月 24 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于阳泉市平阳路(李荫路——旧 207 国道)建设工程可行性研究报告的批复》（阳发改投[2015]53 号）。

2015 年，项目取得阳泉市国土资源局《关于阳泉市平阳路工程用地的预审意见》（阳国土资函[2015]68 号）。

2015 年，项目取得阳泉市环境保护局《关于阳泉市平阳路(李荫路——旧 207 国)建设项目环境影响报告书的批复》（阳环函[2015]12 号）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2016 年 07 月开工建设，于 2018 年 07 月正式通车，目前正在启动道路南侧二次绿化项目施工的招标工作。

截止 2019 年 03 月 31 日，本项目已累计完成投资 3.20 亿元，占总投资的 96.97%。

（三）全国二青会阳泉射击射箭比赛场馆建设项目

1. 项目基本情况

全国二青会阳泉射击射箭比赛场馆建设项目，选址于阳泉市郊区大西庄村西侧，207 国道以东，泉大道一期以北，属于规划的生态新城体育中心的用地范围。规划用地 75350 平方米(112.9 亩)，建设用地 49436 平方米(74.2 亩)，总建筑面积 12954 平方米，其中：射箭馆 3154 平方米，射击馆 9800 平方米。

2. 项目投资及资金来源

全国二青会阳泉射击射箭比赛场馆建设项目概算总投资 24,688.88 万元。资金来源为财政出资。

3. 项目审批情况

2017 年 07 月 17 日，项目取得阳泉市规划局《建设项目选址意见书》（选字第 140300201700021），2018 年 1 月 24 日经阳泉市规划局修改颁发。

2017 年 10 月 11 日，项目取得阳泉市规划局《建设用地规划许可证》（地字第 140300201700029），2018 年 1 月 24 日经阳泉市规划局修改颁发。

2017 年 12 月 20 日，项目取得阳泉市郊区环境保护局《关于山西省阳泉市全国二青会射击射箭比赛场馆建设项目环境影响报告表的批复》。

2018 年 01 月 25 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于山西省阳泉市全国二青会射击射箭比赛场馆建设项目可行性研究报告的批复》（阳发改投[2018]16 号）。

2018 年 02 月 22 日，项目取得阳泉市规划局《建设工程规划许可证》（建字第 140300201800015 号）。

2018 年 04 月 23 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于山西省阳泉市全国二青会射击射箭比赛场馆初步设计的批复》（阳发改社[2018]98 号）。

2018 年 04 月 25 日，项目取得阳泉市住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（140302201804250101）。

4. 项目建设及进展情况

全国二青会阳泉射击射箭比赛场馆建设项目于 2018 年 04 月开工，A 区射箭馆将于 2019 年 08 月投入使用，B 区射击馆计划 2020 年 12 月建成投入使用。

A 区射箭馆于 2019 年 04 月竣工验收，目前正在进行收尾清理；B 区射击馆已经完成砌体工程、外立面装修、钢结构等施工内容。室外工程正在进行环形道路路基成型及水稳层施工。

截止 2019 年 03 月 31 日，本项目已累计完成投资 1.72 亿元，占概算总投资的 69.67%。

（四）泉东路建设项目

1. 项目基本情况

泉东路建设项目南起南外环路，北至太原大桥南端，全长 2250 米。

2. 项目审批情况

2009 年 09 月 07 日，项目取得了阳泉市发展和改革委员会《关于对阳泉市城市建设投资有限公司泉东路南段工程可行性研究报告的批复》（阳发改投[2009]243 号）。

3. 项目建设及进展情况

泉东路建设项目已于 2011 年 08 月建设通车，2018 年使用一般债券资金最终结清工程尾款。

截止 2019 年 03 月 31 日，本项目已累计完成投资 26,305.06 万元。

（五）平阳街二期工程项目

1. 项目基本情况

平阳街二期工程项目起点李荫路，终点至平坦路，全长约 2.57 公里，红线宽 44 米。

2. 项目投资及资金来源

平阳街二期工程项目总投资约 34,677.00 万元,资金来源为财政出资。

3. 项目审批情况

2015 年,项目取得《建设项目选址意见书》(选字第 140300201500023 号)。

2015 年 07 月 31 日,项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于阳泉市平阳路(李荫路——平坦路)建设工程核准的批复》(阳发改投[2015]121 号)。

2015 年,项目取得阳泉市国土资源局《关于阳泉市平阳路工程项目用地的预审意见》(阳国土资函[2015]137 号)。

2015 年,项目取得阳泉市环境保护局《关于阳泉市平阳路二期(李荫路——平坦路)建设项目环境影响报告书的批复》(阳环函[2015]113 号)。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2017 年 09 月开始施工,预计 2019 年 12 月全部完工。

本项目先行启动洪城北路至李荫路路段约 1 公里道路的土石方施工,目前东段路基基本形成。

截止 2019 年 03 月 31 日,本项目累计完成投资 8,500.00 万元,占概算总投资的 24.51%。

(六) 漾泉大道二期建设项目

1. 项目基本情况

漾泉大道二期建设项目道路全长 10.75 公里,起点为阳泉市郊区白京庄村北,与在建阳孟高速公路阳泉互通相接,终点位于阳泉市郊区平坦镇,与平坦立交桥相连接,经平坦立交桥与阳泉南外环、桃河

南路和桃河北路相联通。横断面红线宽度分别为 53 米和 20 米，两侧绿化带宽度各为 20 米，路面设计年限为 15 年。主要内容：征地、拆迁，道路路基路面，桥涵工程、给排水工程、供热燃气工程、照明工程、绿化工程、交通工程以及其它附属设施建设。

2. 项目投资及资金来源

漾泉大道二期建设项目概算总投资 159,000.00 万元，资金来源为全部由当地政府筹措。

3. 项目审批情况

2010 年 06 月 24 日，项目取得山西省发展和改革委员会《关于阳泉市漾泉大道建设工程可行性研究报告的批复》（晋发改资环发[2010]610 号）。

2010 年 07 月 01 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于转发山西省发展和改革委员会“关于阳泉市漾泉大道建设工程可行性研究报告的批复”的通知》（阳发改投[2010]187 号）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2014 年 03 月开工建设，已于 2018 年 07 月通车。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金预算收入的重大事项。

阳泉市城市建设投资有限公司

二〇一九年八月

阳泉市公共交通有限责任公司

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市公共交通有限责任公司。本单位依法取得了阳泉市市场监督管理局颁发的《营业执照》。基本信息如下：

机构名称	阳泉市公共交通有限责任公司
统一社会信用代码	91140300110581096M
曾用名	阳泉市公共交通总公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	胡近元
地址	山西省阳泉市经济技术开发区青岛路1号
登记机关	阳泉市市场监督管理局
营业期限	自1964年02月01日至无固定期限
经营范围	客运，房屋租赁

二、债券资金拨付情况

2018年度，阳泉市公共交通有限责任公司共收到阳泉市财政局拨付的债券资金2,495.00万元，其中：一般债券资金1,170.27万元，普通专项债券资金1,324.73万元。具体情况如下：

2018年08月31日，阳泉市财政局拨付债券资金2,495.00万元。

三、债券资金使用情况

截止2018年12月31日，阳泉市公共交通有限责任公司2018年新能源公交车辆购置项目债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018. 12. 25	新能源公交车辆购置	2, 495. 00
合 计			2, 495. 00

本单位严格按照一般债券和普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券和普通专项债券对应的投资项目为阳泉市公共交通有限责任公司 2018 年新能源公交车辆购置项目。

1. 项目基本情况

根据《山西省打赢蓝天保卫战三年攻坚行动方案(2018-2020)》)关于“全省城市公交汽车 2019 年底前全部改用新能源汽车”的要求，阳泉市公共交通有限责任公司实施新能源电动公交车购置项目，包括更新 2018 年原有的 93 辆柴油公交车，同时更新即将于 2020 年报废的 186 辆燃气公交车，两项合计需新购置 279 辆纯电动公交车，项目总投资 15, 202. 3 万元，分 5 年付清车款，每年支付 3, 040. 46 万元。

2. 项目投资及资金来源

阳泉市公共交通有限责任公司 2018 年新能源公交车辆购置项目总投资为 20, 552. 92 万元，资金来源为财政出资等。

3. 项目审批情况

2018 年 4 月 9 日，阳泉市公共交通有限责任公司向阳泉市国有资产监督管理委员会提交《关于购置公交车辆的请示》（阳公交字[2018]11 号），申请更新购置新能源公交车。

2018 年 06 月 08 日，阳泉市国有资产监督管理委员会向阳泉市人民政府报送《关于购置新能源公交车有关情况的请示》（阳国资产权[2018]52 号），拟采用分期付款方式，将公交公司既有的柴油公交车和即将到报废期的燃气公交车予以更新，共需购置 279 台新能源公交车。

2018 年 07 月 10 日，项目取得阳泉市财政局《关于市公交公司融资贷款一次性购置新能源电动车的意见》（阳财便企字[2018]73 号）。

2018 年 08 月 28 日，《阳泉市财政局政府采购事项审批卡》同意采购新能源公交车 279 台。

4. 项目建设及进展情况

阳泉市公共交通有限责任公司已完成 279 台新能源公交车的购置，所有车辆均已办理机动车登记证和机动车行驶证。所购合同价款共计 15,202.30 万元，累计已分期支付价款 3,040.46 万元，后续待付款 12,161.84 万元。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金预算收入的重大事项。

阳泉市公共交通有限责任公司

二〇一九年八月

阳泉市社会福利院

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市社会福利院。本单位依法取得了阳泉市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》。基本信息如下：

名称	阳泉市社会福利院
统一社会信用代码	12140300406141057M
法定代表人	任刚瑞
经费来源	财政补助
开办资金	2057 万元
举办单位	阳泉市民政局
住所	阳泉市新华西街 5 号
登记部门	阳泉市事业单位登记管理局
宗旨和业务范围	提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养城市孤寡老人收养残疾儿童收养、收养对象康复治疗
有效期	自 2015 年 02 月 11 日至 2020 年 02 月 11 日
单位状态	正常

二、债券资金拨付情况

2018 年度，阳泉市社会福利院共收到阳泉市财政局拨付的债券资金 81.45 万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018 年 10 月 24 日，阳泉市财政局拨付债券资金 81.45 万元。

三、债券资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市社会福利院养老公益苑建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.10.24	支付工程进度款	81.45
合 计			81.45

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为阳泉市养老公益苑建设项目。

1. 项目基本情况

阳泉市养老公益苑建设项目位于阳泉市城区义井镇瀑里村，项目占地面积 60 亩，总建筑面积 20162 平方米，设计为一栋地下一层地上十二层的框架结构楼。其中：地上面积 17289 平方米，地下面积 2873 平方米。主要建设内容包括老年公寓、失能老人介护中心、老年人康复中心、后勤服务中心、管理中心，以及其他附属设置等，建成后可提供 500 张养老床位。项目建设工期三年。

2. 项目投资及资金来源

阳泉市养老公益苑建设项目总投资为 9,859.22 万元，资金来源为财政出资、市彩票公益金、银行贷款。

3. 项目审批情况

2013 年 01 月 23 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于对阳泉市养老公益苑建设项目可行性研究报告的批复》（阳发改社[2013]12 号）。

2015 年 12 月 17 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于对阳泉市养老公益苑建设项目初步设计的批复》（阳发改社[2015]233 号）。

2015 年 11 月 24 日，项目取得阳泉市规划局《建设用地规划许可证》（地字第 140300201500046 号）。

2016 年 03 月 15 日，项目取得阳泉市民政局取得阳泉市郊区人民政府《国有土地使用权证》（阳郊国用[2016]第 001-A 号）。

2016 年 05 月 11 日，项目取得阳泉市郊区住房保障和城乡建设管理局《建设工程规划许可证》（建字第 140300201600025 号）。

2016 年 05 月 11 日，项目取得阳泉市规划局《建筑节能设计认定书》（晋建节设 201600046）。

2016 年 09 月 19 日，项目取得阳泉市规划局《建筑工程施工许可证》（编号 140311201609191801）。

2018 年 03 月 30 日，项目取得阳泉市规划局《建设工程规划许可证》（建字第 140300201800020）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2016 年 09 月开工建设，预计 2019 年 09 月正式投入运营。

本项目主体工程、地砖铺设、吊顶等内部装修已完工；室外道路路沿石已铺设完成，地基已碾压成型，准备铺设水稳层和沥青路面。

截止 2019 年 3 月 31 日，本项目累计完成投资 6,500.00 万元，
占总投资的 65.93%。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响
当地一般公共预算收入的重大事项。

阳泉市社会福利院

二〇一九年八月

阳泉市社会捐助事务管理中心

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市社会捐助事务管理中心。本单位依法取得了阳泉市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》。基本信息如下：

名称	阳泉市社会捐助事务管理中心
统一社会信用代码	12140300672313552B
法定代表人	马元林
经费来源	财政补助
开办资金	69 万元
举办单位	阳泉市民政局
住所	阳泉市新华西街 5 号社会福利院内
登记部门	阳泉市事业单位登记管理局
宗旨和业务范围	为全市社会捐助活动提供服务。负责救灾物资的储备、调拨和管理、社会捐助工作领导小组的日常工作。
有效期	自 2018 年 03 月 21 日至 2023 年 03 月 21 日
单位状态	正常

二、债券资金拨付情况

2018 年度，阳泉市社会捐助事务管理中心共收到阳泉市财政局拨付的债券资金 760.70 万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018 年 8 月至 12 月，阳泉市财政局拨付债券资金 760.70 万元。

三、债券资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市社会捐助事务管理中心新建救灾物资储备库项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日 期	摘 要	金 额
1	2018. 8. 10	付竖向土方工程款	117. 67
2	2018. 8. 10	支付施工图设计费	45. 00
3	2018. 8. 22	支付工资款	0. 60
4	2018. 8. 22	支付燃油费	0. 20
5	2018. 10. 24	支付劳务费	0. 40
6	2018. 11. 15	支付土地补偿金	544. 09
7	2018. 11. 15	支付工资款	0. 60
8	2018. 12. 26	付竖向土方工程款	52. 14
合 计			760. 70

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金投资对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为新建救灾物资储备库项目。

1. 项目基本情况

新建救灾物资储备库项目位于阳泉市义井镇瀑里村，新南外环街北侧，项目占地面积 22514 平方米，约 33.77 亩。总建筑面积 4068 平方米，其中储备库建筑面积 3321 平方米、生产辅助用房建筑面积 277 平方米、管理用房建筑面积 280 平方米、附属用房建筑面积 190 平方米；此外室外需配套建设外货场（货场罩棚）、观察场、晾晒场及停车场等建筑面积 10000 平方米，地下消防水池 700 平方米。

2. 项目投资及资金来源

新建救灾物资储备库项目总投资 3,002.52 万元，资金来源为财政出资、市级福利彩票公益金及银行贷款。

3. 项目审批情况

2016 年 10 月 21 日，项目取得阳泉市规划局《建设项目选址意见书》（选字第 140300201600070 号），2018 年 3 月 28 日变更为选字第 140300201800005 号。

2017 年 10 月 17 日，项目取得阳泉市国土资源局城区分局《关于阳泉市救灾物资储备库项目用地情况的说明》（阳国土资城发[2017]32 号）。

2018 年 03 月 28 日，项目取得阳泉市规划局《建设用地规划许可证》（地字第 140300201800010 号）。

2018 年 11 月 15 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于阳泉市救灾物资储备库建设项目初步设计的批复》（阳发改社[2018]291 号）。

2018 年 11 月 30 日，项目取得阳泉市规划局《建设工程规划许可证》（建字第 140300201800106 号）。

2018 年 12 月 11 日，项目取得阳泉市住房保障和城乡建设管理局《建筑节能设计认定书》（晋建节设 140302201800272）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2018 年 08 月底开工，预计 2020 年 09 月底完工。

本项目前期竖向土石方，前期通水工程完成，土地征地费已付清。

截止 2019 年 03 月 31 日，已完成实际量工程投资额 1,052.90 万元，占概算总投资的 35.07%。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

阳泉市社会捐助事务管理中心

二〇一九年八月

阳泉市漾泉大道建设指挥部

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市漾泉大道指挥部。按照市政府安排部署，由阳泉市郊区人民政府承担漾泉大道工程建设项目，2010年02月10日，中共阳泉市郊区区委办公室、阳泉市郊区人民政府办公室《关于成立阳泉市漾泉大道建设指挥部（省道214石阳公路延伸工程建设管理处）的通知》，设立阳泉市漾泉大道建设指挥部负责推进实施漾泉大道一期工程建设。

二、债券资金拨付情况

2018年度，阳泉市漾泉大道建设指挥部收到阳泉市财政局拨付的债券资金1,435.34万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018年12月25日，阳泉市财政局拨付债券资金1,435.34万元。

三、债券资金使用情况

截止2018年12月31日，阳泉市漾泉大道建设指挥部漾泉大道一期建设工程项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.12.25	支付工程进度款	1,435.34
合 计			1,435.34

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为漾泉大道一期建设工程项目。

1. 项目基本情况

漾泉大道一期建设工程项目东起点为阳泉市郊区白家庄村北，与在建阳孟高速公路漾泉互通联接，西终点与新城大道相接。工程建设内容包括路基、路面、给排水、绿化等全部配套工程，其中绿化 16.2 万平方米（不含护坡植被）。

2. 项目投资及资金来源

漾泉大道一期建设工程项目概算总投资 99,817.00 万元，资金来源为财政出资、单位自筹。

3. 项目审批情况

2010 年 06 月 17 日，项目取得阳泉市环境保护局《关于阳泉市漾泉大道建设工程项目环境影响报告书的批复》（阳环函[2010]126 号）。

2010 年 06 月 24 日，项目取得山西省发展和改革委员会《关于阳泉市漾泉大道工程可行性研究报告的批复》（晋发改资环发[2010]610 号）。

2010 年 10 月 09 日，项目取得阳泉市规划局《建设用地规划许可证》（地字第 140300201000131 号）。

2010 年 10 月 11 日，项目取得阳泉市规划局《建设工程规划许可证》（建字第 140300201000215 号）。

2011 年 11 月 25 日，项目取得山西省发展和改革委员会《关于阳泉市漾泉大道一期工程初步设计的批复》（晋发改设计发[2011]2313 号）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2011 年 01 月开工，预计于 2019 年 07 月底建成通车。

本项目进展情况：路基挖方 49200 方，路基填方 300000 方，路基强夯 1000m²，垃圾清理 19 万方，路基挖石方 1.8 万方，废弃管沟回填 4 万方，挖除废弃管道 3000m，电力隧道安装 2300m，雨污水安装 9900m，供热安装 2460m，侧平石安装 20425m，底基层、基层、下面层铺筑完成；项目正在施工的工程量：上面层铺筑总工程量 106760 m²，已完成 56760m²，完成总量的 53%；自来水安装总工程量 2466m，已完成 2256m，完成总量的 91%；照明铺设总工程量 2300m，已完成 1000m，完成总量的 42%；箱涵钢筋安装总工程量 3000t，已完成 2750t，完成总量的 95%。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

阳泉市漾泉大道建设指挥部

二〇一九年八月

阳泉市生态新城建设管理中心

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市生态新城建设管理中心。本单位依法取得了阳泉市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》。基本信息如下：

名称	阳泉市生态新城建设管理中心
统一社会信用代码	12140300MB0500208M
法定代表人	李毛俊
经费来源	财政补助（财政拨款）
开办资金	100 万元
举办单位	阳泉市人民政府
住所	阳泉市郊区李家庄乡李家庄新村
登记部门	阳泉市事业单位登记管理局
宗旨和业务范围	推进阳泉市生态新城的开发、建设和管理。生态新城范围内工程建设项目的开发建设管理、土地开发利用、资源管理和基础设施建设、房屋登记和征收安置、工商和税收、户籍和治安管理、建设资金的筹集和使用及管理监督、招商引资、社会保障和各项社会保险
有效期	自 2017 年 03 月 01 日至 2022 年 03 月 01 日
单位状态	正常

二、债券资金拨付情况

2018 年度，阳泉市生态新城建设管理中心共收到阳泉市财政局拨付的债券资金 10,369.13 万元，其中：一般债券资金 6,869.13 万元，普通专项债券资金 3,500.00 万元。具体情况如下：

1. 2018 年 08 月至 09 月，阳泉市财政局拨付债券资金 4,000.00 万元。

2. 2018 年 02 月至 09 月，阳泉市财政局拨付债券资金 3,000.00 万元。

3. 2018 年 01 月至 12 月，阳泉市财政局拨付债券资金 3,369.13 万元。

三、债券资金使用情况

（一）漾泉大道二期建设项目

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市生态新城建设管理中心漾泉大道二期建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.08.17	支付工程进度款	3,500.00
2	2018.09.03	支付工程进度款	500.00
合 计			4,000.00

（二）平阳街一期附属李家庄河道改造工程建设项目

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市生态新城建设管理中心平阳街一期附属李家庄河道改造工程建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘 要	金 额
1	2018. 02. 11	支付工程进度款	150. 00
2	2018. 02. 12	支付工程进度款	500. 00
3	2018. 03. 26	支付工程进度款	400. 00
4	2018. 06. 19	支付工程进度款	500. 00
5	2018. 09. 07	支付工程进度款	1, 350. 00
6	2018. 09. 12	支付设计费	60. 00
7	2018. 09. 21	支付工程监理费	40. 00
合 计			3, 000. 00

（三）平阳街二期和洪城北路北沿线拆迁项目

截止 2018 年 12 月 31 日，2018 年阳泉市生态新城建设管理中心平阳街二期和洪城北路北沿线拆迁项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘 要	金 额
1	2018. 01. 31	支付工程进度款	3, 369. 13
合 计			3, 369. 13

本单位严格按照一般债券资金和普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金和普通专项债券对应的投资项目包括漾泉大道二期建设工程、平阳街一期附属李家庄河道改造工程建设项目。

（一）漾泉大道二期建设项目

1. 项目基本情况

漾泉大道二期建设项目起点为平坦立交桥北口，终点至新城大道，全长 6.09 公里。分为西段和北段两部分，西段全长 3.21 公里，北段全长 2.88 公里。道路宽度 50 米，双向八车道，全线设置雨污水、供水、供热、煤气、电力等市政管线。工程于 2014 年 3 月启动相关工作，2016 年 9 月全线开工建设。2016 年 10 月市政府决定启动实施中环快速路建设，将该工程作为中环快速路北环和西环的组成部分，按照中环快速路规划，新增了 6 处道路节点立交改造；同时增加道路两侧各 30 米绿化带。工程建设涉及拆迁安置和土石方工程量较大，共拆迁各类建构筑物约 8.48 万平方米。

2. 项目投资及资金来源

漾泉大道二期建设项目概算总投资为 107,728.86 万元。资金来源为财政支出等。

3. 项目审批情况

2010 年，项目取得山西省国土资源厅《关于阳泉市漾泉大道工程项目用地预审的批复》（晋国土资函[2010]321 号）。

2010 年 06 月 17 日，项目取得阳泉市环境保护局《关于阳泉市漾泉大道建设工程项目环境影响报告书的批复》（阳环函[2010]126 号）。

2013 年 08 月 23 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于对阳泉市漾泉大道二期建设工程初步设计的批复》（晋发改社[2013]1807 号）。

2013 年 10 月 11 日，项目取得阳泉市规划局《建设用地规划许可证》（140300201300069 号）。

2013 年 10 月 11 日，项目取得阳泉市规划局《建设工程规划许可证》（建字第 140300201300108 号）。

2017 年 03 月 22 日，项目取得阳泉市住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（140311201703220902）。

2017 年 07 月 11 日，项目取得阳泉市规划局《建设工程规划许可证》（建字第 140300201700059 号）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2016 年 09 月开工建设，工程于 2018 年 07 月 28 日建成通车。

本项目共开挖土石方 600 余万立方米，路基回填 250 余万立方米，采空沉陷区注浆处理 8 万立方米，铺设水稳层 66 万平方米，沥青面层 42 万平方米、人行道 3 万平方米；治理高边坡 5.3 万平方米、拱形骨架边坡 1.6 万平方米；石砌挡墙 2.2 万立方米；完成李荫路箱涵一座，魏家峪大桥一座和提升工程涉及五涵一桥；完成绿化约 19 万平方米，热力、煤气、自来水、电力管线 5.2 公里，雨水管线 10 公里，污水 8.9 公里；路灯 275 个。目前正在申报调整概算并编制工程决算。

截止 2019 年 03 月 31 日，本项目累计完成投资 94,219 万元，占计划投资额的 87.48%。

（二）平阳街一期附属李家庄河道改造工程建设项目

1. 项目基本情况

平阳街一期附属李家庄河道改造工程建设项目，自新城大桥至学院桥排洪渠工程总长约 2000 米，同时配套实施河沟回填及土地整理。

工程范围包括三部分：李家庄排洪渠、李家庄原河道管道工程、甄家庄排洪渠下穿平阳路暗涵工程。

2. 项目投资及资金来源

平阳街一期附属李家庄河道改造工程建设项目总投资约 10,142.88 万元，资金来源为财政出资。

3、项目审批情况

2017 年 09 月 14 日，项目取得阳泉市环境保护局《关于平阳路一期附属李家庄河河道改造工程项目环境影响报告表的批复》（阳环函[2017]109 号）。

2017 年 10 月 24 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于平阳路一期附属李家庄河河道改造工程可行性研究报告的批复》（阳发改农[2017]325 号）。

2017 年 11 月 15 日，项目取得阳泉市规划局《建设工程规划许可证》（建字第 140300201700096 号）。

2018 年 03 月 02 日，阳泉市人民政府办公厅《关于李家庄河道改造、三泉保障房建设等有关事宜会议纪要》（[2018]13 号）。

2018 年 07 月 04 日，阳泉市人民政府原则同意市生态新城建设管理中心提出的《关于变更平阳街一期道路南侧排洪渠栏杆的请示》（阳新城发[2018]39 号）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2017 年 08 月开工建设，预计于 2019 年 11 月 30 日全部完工。

本项目排洪渠工程正在施工至原石马沟新村段约 200 米；下游新增明渠受娘子关自来水管线改造进度影响，暂不能开工，待改线工程完工后预计 3-4 个月可以完成全部工作；排洪渠栏杆安装完成工程量的 50%；河沟回填工程已回填土石方约 330 万立方米，剩余回填量约 70 万立方米，可整理土地约 524 亩。

截止 2019 年 03 月 31 日，本项目已累计完成投资约 5,000.00 万元，占计划投资额的 49.30%。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金预算收入的重大事项。

阳泉市生态新城建设管理中心

二〇一九年八月

阳泉市狮脑山国有林场

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市狮脑山国有林场。
本单位依法取得了阳泉市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》。基本信息如下：

名称	阳泉市狮脑山国有林场
统一社会信用代码	12140300406140433N
法定代表人	郑有贵
经费来源	财政补助
开办资金	146.2 万元
举办单位	阳泉市林业局
住所	阳泉市狮脑山林场
登记部门	阳泉市事业单位登记管理局
宗旨和业务范围	管理国有林场，促进林业发展。林场规划、造林育苗、中幼林抚育、护林防火、病虫害防治
有效期	自 2017 年 05 月 25 日至 2022 年 05 月 25 日
单位状态	正常

二、债券资金拨付情况

2018 年度，阳泉市狮脑山国有林场共收到阳泉市财政局拨付的债券资金 400.00 万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018 年 08 月至 12 月，阳泉市财政局拨付债券资金 400.00 万元。

三、债券资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市狮脑山国有林场生产生活综合楼迁建项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.08.31	支付招标代理费	3.08
2	2018.08.31	支付编制费	2.00
3	2018.08.31	支付测绘费	0.44
4	2018.08.31	支付工程勘察服务费	0.90
5	2018.08.31	支付工程服务费	7.93
6	2018.08.31	支付证书使用费	0.06
7	2018.09.28	支付工程服务费	251.40
8	2018.11.21	支付城镇垃圾处理费	0.16
9	2018.11.30	支付供电工程款	20.57
10	2018.12.07	支付监理费	8.00
11	2018.12.17	支付工程进度款	105.46
合 计			400.00

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为阳泉市狮脑山国有林场生产生活综合楼迁建项目。

1. 项目基本情况

阳泉市狮脑山国有林场生产生活综合楼迁建项目位于阳泉市狮脑山，项目占地面积 2831.6 平方米，总建筑面积共计 1200 平方米，

其中生产生活综合楼地上 3 层，楼顶设置瞭望台和水箱间。具体内容：主楼为单面三层楼，另配有车库、锅炉房、水泵房、庭院以及大门。工程耐火等级为地上二级；抗震设防烈度为 7 度，设计使用年限 50 年。项目采用砖混结构。

2. 项目投资及资金来源

阳泉市狮脑山国有林场生产生活综合楼迁建项目总投资为 494.43 万元，资金来源为财政出资、单位自筹。

3. 项目审批情况

2017 年 09 月 08 日，项目取得阳泉市规划局《建设项目选址意见书》（选字第 140300201700029 号）。

2017 年 09 月 08 日，项目取得阳泉市规划局《建设用地规划许可证》（地字第 140300201700027 号）。

2017 年 10 月 16 日，项目完成《建设项目环境影响登记表》备案（备案号：201714030200000022）。

2017 年 12 月 27 日，项目取得阳泉市国土资源局《关于阳泉市狮脑山国有林场生产、生活用房项目用地预审的复函》。

2018 年 02 月 13 日，项目取得阳泉市规划局《建设工程规划许可证》（建字第 140300201800011 号）。

2018 年 07 月 31 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于对阳泉市狮脑山国有林场生产生活综合楼迁建项目初步设计的批复》（阳发改投[2018]201 号）。

2018 年 11 月 20 日，项目取得阳泉市住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（140302201811200101）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2018 年 06 月 01 日正式开工，于 2019 年 06 月完工。

本项目已完工，未出具竣工验收报告，正在等待验收。

截止 2019 年 03 月 31 日，本项目已累计完成投资 400.00 万元，占总投资的 80.90%。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

阳泉市狮脑山国有林场

二〇一九年八月

阳泉市市场监督管理局

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市市场监督管理局。
本单位依法取得了阳泉市机构编制委员会办公室颁发的《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

名称	阳泉市市场监督管理局
统一社会信用代码	11140300MB1939351N
机构性质	机关
机构地址	阳泉市城区南外环路 567 号
负责人	张俊堂
赋码机关	中共阳泉市委机构编制委员会办公室
颁发日期	2019 年 02 月 22 日

二、债券资金拨付情况

2018 年度，阳泉市市场监督管理局共收到阳泉市财政局拨付的债券资金 126.93 万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018 年 09 月 17 日，阳泉市财政局拨付债券资金 126.93 万元。

三、债券资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市食品药品监督管理局行政技术检验综合楼及其内装修工程本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.09.21	支付工程进度款	87.00

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
2	2018.09.21	支付审计费	10.00
3	2018.11	支付工程进度款	18.89
4	2018.12.11	支付工程监理费	11.04
合 计			126.93

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为阳泉市食品药品监督管理局行政技术检验综合楼及其内装修工程建设项目。

1. 项目基本情况

阳泉市食品药品监督管理局行政技术检验综合楼及其内装修工程建设项目位于南外环路五号桥东侧，总体建筑为六层（局部七层），一、二层为检验用房，三至六层为办公用房，总用地面积 3912.8 平方米，总建筑面积 6270.6 平方米。

2. 项目投资及资金来源

阳泉市食品药品监督管理局行政技术检验综合楼及其内装修工程建设项目概算总投资为 2,508.05 万元，资金来源为财政出资、单位自筹。

3. 项目审批情况

2009 年 12 月 18 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于阳泉市食品药品监督管理局新建行政办公技术检验综合楼工程可行性研究报告的批复》（阳发改投[2009]357 号）。

2010 年 06 月 03 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于下达市食品药品监督管理局新建行政办公技术检验综合楼基建计划的通知》（阳发改投[2010]160 号）。

2011 年 07 月 13 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于对食品药品监督管理局行政办公技术检验综合楼初步设计的批复》（阳发改投[2011]201 号）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2010 年 09 月开工建设，2014 年 04 月建成投入使用。

2016 年 05 月阳泉市审计局对工程决算做出审计结论，认定投资总额 3,263.93 万元。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

阳泉市市场监督管理局

二〇一九年八月

阳泉市市政工程管理局

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市市政工程管理局。
本单位依法取得了阳泉市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》。基本信息如下：

名称	阳泉市市政工程管理局
统一社会信用代码	121403004061401851
法定代表人	杨智滨
经费来源	自收自支
开办资金	19193 万元
举办单位	阳泉市住房保障和城乡建设管理局
住所	阳泉市桃南中路一巷一号
登记部门	阳泉市事业单位登记管理局
宗旨和业务范围	为全市市政工程建设提供服务。市区城市道路、桥梁、排水、路灯等市政基础设施的建设、管理和维护、参与市政公共设施的设计、施工审查、质量检查
有效期	自 2016 年 03 月 16 日至 2021 年 03 月 16 日
单位状态	正常

二、债券资金拨付情况

2018 年度，阳泉市市政工程管理局共收到阳泉市财政局拨付的债券资金 1,411.89 万元，其中：一般债券资金 968.36 万元、普通专项债券资金 443.53 万元。具体情况如下：

2018 年 07 月至 12 月，阳泉市财政局拨付债券资金 1,411.89 万元。

三、债券资金使用情况

（一）已完工审计 19 项维修改造工程

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市市政工程管理局已完工审计 19 项维修改造工程本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.07.31	支付工程进度款	418.05
2	2018.07.25	支付南庄路路灯改造工程款	31.33
3	2018.07.25	支付平阳路建设前期费用	71.57
4	2018.07.25	支付南大西街等四路维修费用	30.00
5	2018.07.25	支付城市环境综合整治费用	150.37
6	2018.07.25	支付北大街转盘工程费用	4.06
7	2018.07.25	支付火车站广场维修费用	0.26
8	2018.07.25	支付养护所房屋维修费用	6.43
9	2018.07.25	支付狮脑山二期工程费用	32.99
10	2018.07.25	支付东营盘排水改造费用	1.36
11	2018.08.10	支付工程进度款	0.92
12	2018.11.08	支付工程进度款	12.18
合 计			759.52

（二）北大街环岛等 4 项在建维修改造工程

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市市政工程管理局北大街环岛等 4 项在建维修改造工程本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.07.30	支付工程进度款	90.00
2	2018.08.01	支付工程进度款	4.26
3	2018.08.01	支付工程监理费	2.24
4	2018.08.17	支付监理费	10.18
5	2018.08.17	支付工程进度款	30.58
6	2018.08.17	支付勘察院服务费	47.13
7	2018.08.17	支付工程服务费	20.40
8	2018.08.31	支付工程进度款	1.50
9	2018.12.13	支付工程进度款	1.55
10	2018.12.14	支付工程进度款	1.00
合 计			208.84

（三）城区老工业区排水管网改造工程项目

2018 年 12 月 31 日，阳泉市市政工程管理局城区老工业区排水管网改造工程项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.07-2018 .12	支付工程进度款	443.53
合 计			443.53

本单位严格按照一般债券资金和普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券资金和普通专项债券对应的投资项目包括已完工审计 19 项维修改造工程项目、4 项在建维修改造工程项目以及阳泉市城区老工业区排水管网建设改造工程项目。

（一）已完工审计 19 项维修改造工程项目

1. 项目基本情况

已完工审计 19 项维修改造工程项目包括南庄路路灯改造建设项目、阳泉市平阳路建设项目、南大街西街等四路维修、路灯所供暖设施项目、城市环境综合整治项目、北大街转盘工程、火车站广场维修、养护所房屋维修工程、狮脑山二期工程、桃河蓄水清淤工程、2014 年道路中小修工程、桃河桥防撞栏杆工程、泉东路排水设施工程、2013 年道路中小修工程、针织厂道路工程、东营盘排水改造等 19 项。

2. 项目投资及资金来源

该 19 项已完工审计维修改造工程项目属于政府工程，资金来源为财政支出，其中 2018 年度使用一般债券资金 759.52 万元用于支付工程款。

3. 项目审批情况

该 19 项工程为自 2008 年至 2015 年实施的零星市政设施维修工程，属于经常性的维修项目。

4. 项目建设及进展情况

上述项目已完工，并审计完毕。

（二）北大街环岛等 4 项在建维修改造工程项目

1. 项目基本情况

北大街环岛等 4 项在建维修改造工程项目包括北大街环岛平面交通渠化改造工程、华盛北路右转车道改造工程、新泉北路右转车道改造工程、地下管线普查工程。

2. 项目投资及资金来源

该 4 项已完工审计维修改造工程项目属于政府工程，资金来源为财政支出，其中 2018 年度使用一般债券资金 208.84 万元支付工程款。

3. 项目审批情况

2015 年 06 月 16 日，项目取得阳泉市人民政府办公厅《关于城市地下管线建设管理有关事宜》（[2015]23 号）。

2015 年 06 月 25 日，项目取得阳泉市人民政府办公厅《关于印发阳泉市城市地下管线普查、信息平台建设及综合规划编制实施工作方案的通知》（阳政办发[2015]55 号）。

2015 年，项目取得阳泉市人民政府办公厅《关于加强地下管线建设管理的实施意见》（阳政办发[2015]56 号）。

2016 年，项目取得阳泉市人民政府办公厅[2016]46 号会议纪要。

2017 年 03 月 23 日，项目取得阳泉市人民政府办公厅《关于印发阳泉市交通秩序综合大整治工作方案的通知》。

4. 项目建设及进展情况

北大街环岛平面交通渠化改造工程累计完成投资约 438 万元；华盛北路右转车道改造工程完成投资约 215 万元；新泉北路右转车道改造工程累计完成投资约 419 万元；地下管线普查工程在建工程项目完成整体专家验收，完成投资 399.21 万元。

（三）阳泉市城区老工业区排水管网建设改造工程项目

1. 项目基本情况

阳泉市城区老工业区排水管网建设改造工程包括南庄路污水管网建设改造工程及老工业区内积水路段排水设施改造工程。其中南庄路污水管网建设改造工程起点为南庄村保障房小区，终点接至义井河污水主管，对义井河河道堵塞污水干管进行改造或更换，清理河道，修建或维修收水井、进水口、检查井等排水设施。老工业区内积水路段包括泉东路与德胜街及桃南东街交汇处（即现万通市场区域）、水泵厂区域、钢管厂区域等，改造相应路段原有雨污管道，新建截流井，新建排水泵等。

2. 项目投资及资金来源

阳泉市城区老工业区排水管网建设改造工程项目总投资 3,820.00 万元。资金来源为财政出资。

3. 项目审批情况

2015 年 07 月 29 日，项目取得了阳泉市环境保护局《关于阳泉市市政工程有限公司阳泉市城区老工业区排水管网建设改造工程建设项目环境影响报告表的批复》。

2015 年 07 月 30 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于阳泉市城区老工业区排水管网建设改造工程可行性研究报告的批复》（阳发改环资[2015]122 号）。

2016 年 09 月 30 日，项目取得阳泉市规划局《建设工程规划许可证》（建字第 140300201600122 号）。

2018 年 06 月 04 日，项目取得阳泉市住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（140302201806040102 号）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2016 年 08 月开工，于 2018 年 07 月竣工。

截止 2019 年 03 月 31 日，本项目累计完成投资额 3,991.08 万元，发生工程建设其他费用 288.44 万元，两项合计 4,279.52 万元，超总投资的 12.03%，正在进行审计。

五、一般债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在一般债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金预算收入的重大事项。

阳泉市市政工程管理局

二〇一九年八月

阳泉市司法局
债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市司法局。本单位依法取得了阳泉市机构编制委员会办公室颁发的《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：

机构名称	阳泉市司法局
机构性质	机关
统一社会信用代码	11140300012300377N
机构地址	阳泉市平定县三岔口
负责人	冉志伟
赋码机关	阳泉市机构编制委员会办公室
颁发日期	2017 年 8 月 11 日

二、债券资金拨付情况

2018 年度，阳泉市司法局共收到阳泉市财政局拨付的债券资金 500.00 万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018 年 06 月 29 日，阳泉市财政局拨付债券资金 500.00 万元。

三、债券资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市司法局司法行政业务用房工程项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.06.29	司法行政业务用房工程款	500.00

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
合 计			500.00

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为阳泉市司法局司法行政业务用房工程项目。

1. 项目基本情况

阳泉市司法局司法行政业务用房工程项目位于阳泉市平定县三岔口劳教所，建设功能用房综合建筑面积 15058.84 平方米，地下停车场 6941.16 平方米；主要建设内容包括功能用房（包括司法办案、法律务接待、劳教业务、法律援助、人民调解、安置帮教、律所业务、公证业务、普法依法治理、国家司法考试、司法鉴定、法制及执法监督、“148”法律服务、信访业务、资料档案、网络信息中心、应急指挥中心等用房）及地下停车场。

2. 项目投资及资金来源

阳泉市司法局司法行政业务用房工程项目总投资为 5,940.00 万元。资金来源为财政出资、单位自筹。

3. 项目审批情况

2010 年 09 月 09 日，项目取得了阳泉市发展和改革委员会《关于阳泉市司法局司法行政业务用房工程可行性研究报告的批复》（阳发改投[2010]301 号）。

2011 年 11 月 15 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设用地规划许可证》（地字第 140321201100011 号）。

2011 年 11 月 15 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设项目选址意见书》（选字第 140321201100018 号）。

2012 年 03 月 29 日，项目取得平定县国土资源局《建设用地批准书》（平定县[2012]平国土用字第拨 3 号）。

2012 年 06 月 07 日，项目取得平定县人民政府《国有土地使用证》（平国用[2012]第 026 号）。

2012 年 07 月 02 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设工程规划许可证》（140321201200017 号）。

2013 年 05 月 24 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于调整阳泉市司法局司法行政业务用房工程可行性研究报告的批复》（阳发改投[2013]115 号）。

2013 年 05 月 27 日，项目取得平定县环境保护局《关于阳泉市司法局司法行政业务用房工程环境影响报告表的批复》（平环函[2013]76 号）。

2013 年 06 月 20 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设工程规划许可证》（140321201300017 号）。

2013 年 07 月 21 日，项目取得平定县住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（140321201305250101）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2012 年 08 月开工建设，2013 年 10 月因重点项目核查暂时停工，2014 年 11 月复工，2016 年初竣工，2017 年 8 月投入使用。

2018 年 01 月 08 日，阳泉市审计局作出《审计报告》（阳审投报[2018]7 号），确认司法行政业务用房及地下停车场建设工程审计结算金额为 7,324.17 元；工程建设设备购置及其他建设费用暂未进行结算审计。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

阳泉市司法局

二〇一九年八月

阳泉市文物管理中心

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市文物管理中心。

本单位依法取得了阳泉市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》。基本信息如下：

名称	阳泉市文物管理中心（阳泉市博物馆）
统一社会信用代码	121403004061403533
法定代表人	韩利忠
经费来源	财政拨款
开办资金	77.15 万元
举办单位	阳泉市旅游发展委员会
住所	阳泉市狮脑山街 5 号
登记部门	阳泉市事业单位登记管理局
宗旨和业务范围	收藏、管理、保护、展览文物。地上不可移动文物的调查、研究及保护；地下文物的考古调查、勘探、发掘、保护和研究；可移动文物的征集、收藏、保管和展览。
有效期	自 2017 年 07 月 18 日至 2022 年 07 月 18 日
单位状态	正常

二、债券资金拨付情况

2018 年度，阳泉市文物管理中心共收到阳泉市财政局拨付的债券资金 220.21 万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018 年 11 月至 12 月，阳泉市财政局拨付债券资金 220.21 万元。

三、债券资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市文物管理中心阳泉市博物馆陈列布展形式设计与施工项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.11.21	支付专家评审费	0.80
2	2018.12.03	支付工程进度款	215.41
3	2018.12.06	支付招标代理费	4.00
合 计			220.21

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为阳泉市博物馆陈列布展形式设计与施工项目。

1. 项目基本情况

阳泉市博物馆陈列布展形式设计与施工项目位于市文化中心南楼一、二层。布展面积近 3500 平方米，设展厅五个，一楼展厅一个，二楼四个，东西南北各一个。2018 年初，阳泉市市政府启动了阳泉市市博物馆陈列布展项目，陈展文本以表现阳泉地域文化特色为主旨，结合阳泉馆藏文物特点，以及展厅格局与展现情况，共分为六个专题

展览，分别是晋东风华、百年巨变、一眼千年、砂都传奇、妙相梵容、煤的故事。

2. 项目投资及资金来源

阳泉市博物馆陈列布展形式设计与施工项目总投资为 2,154.05 万元，资金来源为财政出资、单位自筹及银行贷款。

3. 项目审批情况

2018 年 09 月 06 日，项目通过阳泉市财政局审核（CGSXSP-2016-FGW-01），同意履行政府采购程序，根据工程进度拨付预算资金。

2018 年 09 月 19 日，阳泉市人民政府办公厅签发《专题会议纪要》，原则同意阳泉市博物馆展陈大纲，工程总费用按财政评审额度严格控制。

2018 年 11 月 08 日，阳泉市文物管理中心与金大陆展览装饰有限公司签订项目《政府采购合同》，合同价款为 2,154.00 万元。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2018 年 11 月 13 日开工，2019 年 04 月开馆试运行，预计 2019 年 08 月完成验收。

本项目已完成工作量：（1）地面：混凝土地面浇筑、塑胶地板铺装完成；（2）顶部：格栅顶，石膏板吊顶完成；排烟管道，消防喷淋完成；（3）墙面：展墙骨架，展墙起板完成；（4）展柜：展柜安装完成 90%；（5）电工灯具安装完成。

截止 2019 年 03 月 31 日，本项目已累计完成投资 1,723.24 万元，占总投资的 80.00%。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

阳泉市文物管理中心

二〇一九年八月

阳泉市园林管理局
债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市园林管理局。本单位依法取得了阳泉市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》。基本信息如下：

机构名称	阳泉市园林管理局
统一社会信用代码	121403004061401776
宗旨和业务范围	管理园林绿化，美化地市环境。城市园林绿地建设管理与维护、城市园林绿化工程设计、城市园林绿化行业标准研究与编制、城市生态环境建设、公园绿地游览管理、动物繁育饲养、科普教育宣传
住所	阳泉市南大街 63 号
法定代表人	米楠
经费来源	财政补助
开办资金	14701 万元
举办单位	阳泉市住房保障和城乡建设管理局
登记管理机关	阳泉市事业单位登记管理局

二、债券资金拨付情况

2018 年度，阳泉市园林管理局共收到阳泉市财政局拨付的债券资金 1,396.05 万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

2018 年 01 月至 12 月，阳泉市财政局拨付债券资金 1,396.05 万元。

三、债券资金使用情况

（一）市区街道绿化景观提升工程

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市园林管理局市区街道绿化景观提升工程本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.08.17	支付工程进度款	248.91
2	2018.08.27	支付工程进度款	280.18
3	2018.08.27	支付工程设计费	10.85
4	2018.08.27	支付工程管理服务费	8.45
5	2018.08.27	支付招标代理费	3.23
6	2018.08.27	支付工程造价咨询费	2.80
7	2018.11.27	支付工程设计费	2.17
8	2018.11.28	支付工程监理费	1.69
9	2018.12.12	支付工程进度款	55.96
10	2018.12.12	支付工程进度款	50.18
11	2018.12.14	支付工程审核费	2.13
12	2018.12.14	支付工程审核费	3.84
合 计			670.39

（二）南大街环境综合整治绿地建设项目

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市园林管理局南大街环境综合整治绿地建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.07.31	支付工程进度款	174.25
2	2018.07.31	支付工程进度款	77.22
3	2018.07.31	阳泉市园林建筑设计所	8.82
4	2018.07.31	山西晋华诚信工程造价咨询有限公司	1.63
5	2018.10.30	支付差旅费	0.04
6	2018.11.26	支付工程进度款	5.75
7	2018.11.27	支付设计费	2.08
8	2018.11.27	支付招标编制费及招标代理费	5.62
9	2018.11.28	支付工程进度款	121.09
10	2018.12.12	支付工程审核费	0.70
11	2018.12.20	支付工程进度款	62.00
合 计			459.20

（三）创卫综合整治—色织厂裸露空地绿化工程

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市园林管理局创卫综合整治—色织厂裸露空地绿化工程本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.11.28	支付工程进度款	100.00
合 计			100.00

（四）狮脑山百团大战纪念馆布展项目

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市园林管理局狮脑山百团大战纪念馆布展项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日 期	摘 要	金 额
1	2018. 10. 30	支付狮脑山百团大战纪念馆布展费	4. 09
2	2018. 12. 08	狮脑山百团大战纪念馆布展印花税	0. 00042
3	2018. 12. 26	撰稿费、图片费	13. 68
4	2018. 12	撰写费及审读费	3. 87
5	2018. 12. 26	狮脑山百团大战纪念馆布展代扣代缴税金	2. 36
合 计			24. 00

（五）阳泉植物园（一期）基础设施配套项目

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市园林管理局阳泉植物园（一期）基础设施配套项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日 期	摘 要	金 额
1	2018. 12. 17	支付工程审图费	1. 50
2	2018. 12. 17	支付招标费	3. 32
3	2018. 12. 17	阳泉市园林建筑设计所设计费	6. 42
4	2018. 12. 17	支付勘探费	2. 04
5	2018. 12. 17	支付工程造价咨询费	2. 50
6	2018. 12. 17	支付监理费	2. 00
7	2018. 12. 12	交印花税	0. 18
8	2018. 12. 27	支付工程进度款	124. 50
合 计			142. 46

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目包括市区街道绿化景观提升工程、南大街环境综合整治绿地建设项目、创卫综合整治——色织厂裸露空地绿

化工程、狮脑山百团大战纪念馆布展项目、阳泉植物园（一期）基础设施配套项目五个项目。

（一）市区街道绿化景观提升工程项目

1. 项目基本情况

市区街道绿化景观提升工程项目是为提升阳泉市城区主要街道绿化景观，根据阳泉市人民政府办公厅专题会议纪要[2017]22 号文件要求，阳泉市园林管理局负责组织实施市区街道绿化景观提升项目，包括北大街、桃北街、桃南街、泉中路、泉东路等 5 条主干道，德胜街、洪城路等 2 条次干道。主要包括：移植原有大乔木，新植乔木灌木、绿篱、草坪及地被植物，安装园林护栏、花岗岩花池道牙，树池花岗岩盖板，以及铺装透水砖面层等。

2. 项目投资及资金来源

市区街道绿化景观提升工程项目审定投资额为 1,233.04 万元。

3. 项目审批情况

2017 年 05 月 17 日，阳泉市园林管理局向阳泉市财政局提出《关于对 2017 年市区街道绿化景观提升工程预算进行评审的申请》。

2017 年 06 月 23 日，阳泉市财政投资评审中心出具《阳泉市园林局负责 2017 年市区街道绿化景观提升工程项目预算评审报告》（阳财评审字[2017]24 号）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2017 年 09 月 15 日开工，于 2017 年 12 月 25 日完工，2018 年 12 月 25 日养护期满后，已移交养护单位管理。

（二）南大街环境综合整治绿地建设工程项目

1. 项目基本情况

南大街环境综合整治绿地建设工程，包括南大街实验中学主楼建设项目、南大街 2017 年第二批绿地建设项目及南大街 2017 年第三批绿地建设项目。其中南大街实验中学主楼建设项目主要包括实验中学门前绿地绿化、景石摆放、砌筑挡墙、庭院灯安装等内容；南大街 2017 年第二批绿地建设项目主要包括化工厂段、金街购物中心、实验中学园内等 3 处绿地建设，主要包括绿化种植、土建铺装等内容；南大街 2017 年第三批绿地建设项目电影院、信访局等 2 处绿地建设，主要包括绿化种植、土建铺装、花架、雕塑等内容。

2. 项目投资及资金来源

南大街环境综合整治绿地建设工程项目审定投资额合计 1,139.82 万元。

3. 项目审批情况

2017 年 08 月至 2017 年 09 月，阳泉市财政投资评审中心分别出具《阳泉市园林局负责南大街环境综合整治实验中学教学楼绿地建设工程项目预算评审报告》（阳财评审字[2017]35 号）、《阳泉市园林局负责南大街环境综合整治（2017 年第二批）绿地建设项目预算评审报告》（阳财评审字[2017]34 号）、《南大街环境综合整治（2017 年第三批）绿地建设工程项目预算评审报告》（评审字[2017]44 号）。

4. 项目建设及进展情况

南大街实验中学主楼建设项目工程已于 2017 年 09 月 01 日完工，2018 年 12 月 25 日移交养护单位管理；南大街 2017 年第二批绿地建

设项目工程已于 2018 年底完工，正在进行结算审计；南大街 2017 年第三批绿地建设项目工程已于 2018 年底完工，正在进行结算审计。

（三）创卫综合整治——色织厂裸露空地绿化工程项目

1. 项目基本情况

创卫综合整治—色织厂裸露空地绿化工程项目位于阳泉市政府办公楼北侧，泉中路以西，紧邻阳泉市信访局，是创卫攻坚重点绿化工程。建设面积 8538 平方米，混凝土园路铺装 1007.5 平米，共计乔灌木 1550 株，地被 536.45 平米，草坪 6994 平米。

2. 项目投资及资金来源

创卫综合整治—色织厂裸露空地绿化工程项目审定投资额 235.46 万元。资金来源为财政出资。

3. 项目审批情况

2018 年 07 月 17 日，阳泉市园林管理局向市财政局提出《原色织厂裸露空地绿化工程建设项目预算进行评审的申请》。

2018 年 07 月 30 日，阳泉市财政预算评审中心作出《阳泉市园林管理局负责原色织厂裸露空地绿化工程建设项目预算评审报告》（阳财评审字[2017]41 号）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2018 年 08 月 20 日开工，于 2018 年 10 月 27 日完工，已进入工程养护期。

（四）狮脑山百团大战纪念馆布展工程项目

1. 项目基本情况

狮脑山百团大战纪念馆布展工程项目，建设内容包括根据布展大纲内容更换展板、制作部分场景、增加油画、提升半景画展厅、征集部分文物等。

2. 项目投资及资金来源

狮脑山百团大战纪念馆布展工程项目概念设计阶段预算投资 1,894.00 万元，资金来源为财政出资。

3. 项目审批情况

2018 年 02 月，中共山西省委宣传部《关于申报 2018 年全国爱国主义教育示范基地改陈项目补助资金的通知》，组织制订《百团大战纪念馆改陈布展实施方案》。

2018 年 06 月 02 日，中共阳泉市委常委会议纪要（第[12]届 59 次），会议要求要加强组织领导、明确责任分工，科学规划、密切配合，努力建设一流红色历史展馆。

2019 年 03 月 04 日，阳泉市财政预算评审中心作出《关于对阳泉市园林管理局〈关于百团大战纪念馆改陈布展〉概念设计阶段项目预算标准的审核意见》。

4. 项目建设及进展情况

本项目预计工期为 90 天，待评审通过后即可入场施工。

本项目的项目大纲、设计方案已基本完成，2019 年 05 月 10 日，山西省委宣传部到百团大战纪念馆对大纲及设计方案进行了现场评审。现阶段等待中宣部的评审结果。

截止 2019 年 03 月 31 日，本项目已累计完成投资 26.80 万元，占总投资的 1.41%。

（五）阳泉植物园（一期）基础设施配套项目

1. 项目基本情况

阳泉植物园（一期）基础设施配套项目根据市委、市政府以及市住建局安排推进实施，主要目标是保证植物园西部区域安全对外开放。建设内容包括：补充完善西门区域，新建西门门房、集散广场，台阶步道、照明系统、配套绿化等；修缮因拆迁停滞的花果峪区域，包括完善园路系统、映月瀑布等；补充完善植物园供排水系统，完善蓄水池以及给排水管网；补充完善坟区隔离管理，隔离现状坟区，有效管理公园区域。

2. 项目投资及资金来源

阳泉植物园（一期）基础设施配套项目总投资额 619.41 万元。资金来源为财政出资。

3. 项目审批情况

2018 年 10 月 15 日，阳泉市园林管理局向阳泉市财政局提出《阳泉市植物园（一期）基础设施配套项目预算进行评审的申请》。

2018 年 10 月 29 日，阳泉市财政预算评审中心出具《阳泉市植物园（一期）基础设施配套项目招标控制价评审报告》（阳财评审字[2018]55 号）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2018 年 12 月 05 日开工建设，预计 2019 年 10 月底全部完成。

本项目已完成西门区域的台阶步道、挡土墙及部分绿化，花果峪区域园路系统完善，隔离网墙等，正进行蓄水池的修建。

截止 2019 年 03 月 31 日，本项目已累计完成投资 294.44 万元，占总投资的 47.54%。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

阳泉市园林管理局

二〇一九年八月

阳泉市住房和城乡建设局

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市住房和城乡建设局。本单位依法取得了中共阳泉市委机构编制委员会办公室颁发的《统一社会信用代码证书》。单位信息如下：

机构名称	阳泉市住房和城乡建设局
统一社会信用代码	11140300699100629K
机构性质	机关
负责人	杜平华
机构地址	阳泉市经济技术开发区大连街 174 号
赋码机关	中共阳泉市委机构编制委员会办公室
颁发日期	2019 年 04 月 04 日

二、债券资金拨付情况

2018 年度，阳泉市住房和城乡建设局共收到阳泉市财政局拨付的债券资金 12,446.66 万元，全部为一般债券资金，具体情况如下：

2018 年 01 月至 12 月，阳泉市财政局拨付债券资金 12,446.66 万元。

三、债券资金使用情况

（一）泉西路工程项目

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市住房和城乡建设局泉西路工程项目本年度债券资金，已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.02.14	支付工程进度款	400.00
2	2018.07.31	支付工程进度款	70.00
3	2018.08.02	支付工程进度款	427.31
4	2018.09.21	支付工程设计费	50.00
5	2018.10.16	支付工程监理费	0.22
6	2018.12.05	支付工程进度款	45.00
7	2018.12.18	支付工程进度款	7.47
合 计			1,000.00

（二）创卫攻坚综合整治项目

1. 截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市住房和城乡建设局创卫攻坚综合整治项目本年度债券资金已支付工程进度款 3,826.67 万元，年末结转 4,173.33 万元。

2. 截止 2019 年 05 月 31 日，2018 年度阳泉市住房和城乡建设局创卫攻坚综合整治项目债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.09.12	付创卫工程款	2,860.00
2	2018.11.14	支付设计费	142.56
3	2018.11.19	支付规划费	117.00
4	2018.12.07	付公厕改造工程款	67.00
5	2018.12.07	支付工程进度款	51.00
6	2018.12.12	支付编制费	2.10
7	2018.12.12	银行汇款手续费	0.01
8	2018.12.17	付园林管理园林绿化工程款	507.00
9	2018.12.17	付创卫公厕改造工程款	45.00
10	2018.12.27	支付工程进度款	35.00

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
11	2019.01.31	付项目工程款	318.66
12	2019.01.31	付监理费	2.40
13	2019.02.28	支付工程进度款	251.00
14	2019.02.28	支付工程进度款	22.00
15	2019.02.28	支付工程进度款	5.53
16	2019.02.28	支付工程进度款	600.00
17	2019.02.28	付创卫工程款	1,326.82
18	2019.04.08	支付工程进度款	16.00
19	2019.05.30	付创卫工程款	1,098.00
20	2019.05.22	支付工程进度款	532.92
合 计			8,000.00

注：2019年05月22日支付工程进度款650.00万元，其中债券资金532.92万元。

（三）南庄安居小区工程项目

截止2018年12月31日，阳泉市住房和城乡建设局南庄安居小区工程项目的债券资金，已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.10.16	支付工程监理费	29.18
2	2018.11.19	支付南庄安居小区地灾评估费用	7.20
3	2018.12.06	支付南庄保障房8号楼工程款	60.00
4	2018.12.06	支付测绘费	50.68
5	2018.12.14	支付电梯监控设备及安装费	0.80
6	2018.12.14	支付工程进度款	8.97
7	2018.12.17	支付南庄小区6号楼工程款	100.00
8	2018.12.19	支付南庄安居小区测绘费	8.33
9	2018.12.25	支付1号楼工程款	100.00

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金 额
10	2018. 12. 25	支付测绘费	14. 73
11	2018. 12. 25	支付 3 号楼工程款	120. 00
合 计			499. 89

（四）南庄路南延及南庄安居小区道路工程项目

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市住房和城乡建设局南庄路南延及南庄安居小区道路工程项目本年度债券资金，已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金 额
1	2018. 09. 21	阳泉市政工程有限公司工程款	111. 03
2	2018. 11. 16	山西城乡规划设计研究院工程设计中心工程设计费	9. 33
3	2018. 11. 16	阳泉市政工程有限公司工程款	33. 07
4	2018. 11. 26	山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司工程款	7. 50
5	2018. 12. 17	城区湘新商贸中心打印费	0. 34
6	2018. 12. 17	国土资源勘测队服务费	0. 28
7	2018. 12. 17	山西亿鼎诚建设有限公司监理费	0. 80
8	2018. 12. 17	市环境科学研究所环评费	0. 10
9	2018. 12. 17	阳泉市测绘处测绘费	1. 93
10	2018. 12. 17	付审图费	0. 10
合 计			164. 48

（五）化义路道路建设工程项目

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市住房和城乡建设局化义路道路建设工程项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金 额
----	----	----	-----

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.10.22	支付工程监理费	8.00
2	2018.10.22	支付工程市场服务费	0.66
3	2018.10.30	支付专项拆迁补助费	456.00
4	2018.11.19	支付垃圾处理费	11.68
5	2018.12.14	支付化义路土地补偿款	302.49
6	2018.12.14	支付工程进度款	550.00
7	2018.12.17	支付工程招标代理费	9.80
8	2018.12.19	支付工程监理费	10.00
9	2018.12.19	支付工资	4.80
10	2018.12.25	支付信号灯及安装费	40.00
合 计			1,393.43

（六）餐厨垃圾和有机废物综合处理场项目

截止 2018 年 12 月 31 日，2018 年阳泉市住房和城乡建设局创卫综合整治餐厨垃圾和有机废物综合处理场项目本年度债券资金，已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.07.26	支付工程服务费	19.10
2	2018.07.26	支付工程设计费	19.90
3	2018.07.26	支付工程服务费	30.70
4	2018.10.24	付餐厨垃圾处理工程测绘服务费工程款	1.53
5	2018.12.20	付工业园区前期费用	28.77
合 计			100.00

注：2018 年 12 月 20 日支付工业园区前期费用 39.20 万，其中债券资金 15.55 万

（七）2017 年乡村清洁工程项目

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市住房和城乡建设局 2017 年乡村清洁工程项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.01.19	付 2017 年乡村清洁工程市级财政补助资金	1,049.00
合 计			1,049.00

（八）阳泉市再生利用工业园区项目

截止 2018 年 12 月 31 日，2018 年阳泉市住房和城乡建设局阳泉市再生利用工业园区项目本年度债券资金，已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.12.26	支付工程规划费	133.00
2	2018.12.26	支付测绘费	0.99
3	2018.12.26	支付园区环评检测费	39.20
4	2018.12.28	支付工业园前期费用	13.22
5	2018.12.31	餐厨垃圾工程勘察费	53.46
合 计			239.87

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目包括：泉西路工程项目、创卫攻坚综合整治项目、南庄安居小区工程项目、南庄路南延及南庄安居小区道路

工程项目、化义路道路建设工程项目、餐厨垃圾和有机废物综合处理场项目、阳泉市再生利用工业园区项目等。

（一）泉西路工程项目

1. 项目基本情况

泉西路工程项目，起点位于阳泉市南大西街，路线从南往北依次下穿工业学校北侧山包，上跨石太铁路，下穿简子沟铁路编组站，终点与既有宏成桥连接，主线长 1182.563 米，改造桃南中路全长 495.682 米。主要建设内容包括征地、拆迁，道路包括路基和路面工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、交通工程以及其它附属设施建设等。

2. 项目投资及资金来源

泉西路工程项目总投资为 34,718.00 万元。资金来源为财政出资。

3. 项目审批情况

2010 年 07 月 09 日，项目取得阳泉市环境保护局《关于阳泉市泉西路建设工程环境影响报告书的批复》（阳环函[2010]154 号）确认。

2013 年 09 月 25 日，项目取得阳泉市规划局《建设用地规划许可证》（地字第 140300201300067 号）。

2014 年 01 月 24 日，项目取得阳泉市规划局《建设工程规划许可证》（建字第 140300201400001 号）。

2014 年 01 月 29 日，项目取得阳泉市人民政府核发的《关于阳泉市住房和城乡建设局建设泉西路工程项目用地的批复》（阳政拔土字[2014]1 号）。

2014 年 02 月 19 日，项目取得山西省发展和改革委员会《关于阳泉市泉西路工程初步设计的批复》（晋发改设计发[2014]306 号）。

2014 年 05 月 16 日，项目取得阳泉市住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》（140302201401240118）。

2015 年 06 月 05 日，项目取得阳泉市人民政府办公厅《关于泉西路工程建设方案局部变更调整设计的有关事宜》（[2015]19 号）。

4. 项目建设及进展情况

该项目于 2014 年 03 月开工，2015 年 06 月试通车运行，2015 年 11 月竣工验收。

（二）创卫攻坚综合整治项目

1. 项目基本情况

创卫攻坚综合整治项目，包括市政道路建设维修工程、园林绿化维护工程、公厕新建改造工程、重点街路街景整饰等工程。其中，市政道路建设维修工程包括人行道、西高速出入绿化整治、义井大街、恒大一期道路、南外环南针织厂路；园林绿化维护工程主要对市级管辖公园游园及道路绿地裸露地进行绿化补植、改造提升；公厕新建改造工程主要是对不符合创卫标准的公厕进行改造，在沿桃河及部分公园游园内新建较高标准的公共卫生间；重点街路街景整饰主要包括道路两侧边坡维修治理、园林绿化、建筑物拆除（不包括拆除补偿）及整饰等。

2. 项目投资及资金来源

创卫攻坚综合整治项目计划总投资额 13,821.62 万元，资金来源为财政出资。

3. 项目审批情况

2018 年 08 月 27 日，项目取得阳泉市创建国家卫生城市指挥部《关于下达创建国家卫生城市攻坚工程任务的通知》（阳创卫[2018]1 号）。

4. 项目建设及进展情况

市政道路建设维修工程已维修道路长度 4 万米，面层 25 万平米，基层 16 万平米，人行道 4 万平米及大量路缘石、平石等。义井大街主路通车，正在进行两侧人行道等整治；恒大路正在解决权属争议问题。

公厕改造任务全部完成，新建工程任务已经完成 9 座，剩余 5 座正在收尾，已完工公厕全部开放。

重点街路街景整饰工程：（1）漾泉大道（义白路至 207 国道 1.9km 路段）绿化、人行道修整等综合整治；丹柠酒庄围墙屋面整饰、建筑墙面整饰、吉祥物及酒庄周边环境整治、广告牌、时令花卉装饰等。这两项工程已完工。（2）巨兴街街景整饰工程：道路全长 243 米，重新彩绘、整治卫生、完善配套基础设施、规范标识、亮丽街景、道路铺装、有序绿化等。顶层琉璃瓦、墙体彩绘、张贴仿古砖等完工，正在进行亮化照明、脚手架拆除等收尾工作。（3）天成巷街景整饰工程：架空管线下地，道路病害处置与出新改造，对照明、排水、绿化、交通工程及其他附属设施进行提档升级和补充完善等。沿街商铺卷闸门全部更换完毕、完成了人行道铺装、台阶修葺、墙体粉饰、线路入地等，正在进行小游园栽植等收尾工作。

（三）南庄安居小区工程项目

1. 项目基本情况

南庄安居小区工程项目位于阳泉市郊区义井镇南庄村，占地面积 101440 平方米，项目总建筑面积为 282260.83 平方米，其中住宅总建筑面积 276260.83 平方米，共建设 22 栋住宅楼。

2. 项目投资及资金来源

南庄安居小区工程项目总投资为 57,861.00 万元。资金来源为财政出资。

3. 项目审批情况

2011 年 10 月 10 日，项目取得了阳泉市环境保护局《关于山西省阳泉市保障性住房南庄小区建设项目环境影响报告书的批复》（阳环函[2011]279 号）。

2011 年 06 月 27 日，项目取得阳泉市国土资源局郊区分局《关于阳泉市住房保障和城乡建设管理局用地的函》。

2011 年 07 月 13 日，项目取得阳泉市规划局《建设用地规划许可证》（地字第 140300201100050 号）。

2011 年 11 月 15 日，项目取得山西省发展和改革委员会《关于核准阳泉市住建局新建阳泉市南庄安居小区经济适用住房建设项目申请报告的通知》（晋发改投资发[2011]2149 号）。

2011 年 11 月 15 日，项目取得山西省发展和改革委员会《关于对阳泉市住建局建设南庄安居小区公共租赁住房建设项目可行性研究报告的批复》（晋发改投资发[2011]2170 号）。

2011 年 11 月 15 日，项目取得山西省发展和改革委员会《关于对阳泉市住建局建设南庄安居小区廉租住房项目可行性研究报告的

批复》（晋发改投资发[2011]2171 号）。

2012 年 11 月 04 日，项目取得阳泉市住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（140302201209110301）。

2015 年 09 月 25 日，项目取得阳泉市规划局《建设工程规划许可证》（建字第 140300201500050 号）。

4. 项目建设及进展情况

南庄安居小区项目已建成了 8 幢廉租房和公租房共 1620 套、1 幢经适房 234 套，以及其他配套设施，正在安排入住。

截止 2019 年 03 月 31 日，本项目已投资 42,352.34 万元，占计划投资额的 73.20%。

（四）南庄路南延及南庄安居小区道路工程项目

1. 项目基本情况

南庄路南延及南庄安居小区道路工程是南庄安居小区的市政配套道路，主要包括路工程、供水工程、供气工程、排水工程和供配电工程。

2. 项目投资及资金来源

本项目概算总投资为 1,352.91 万元。资金来源为财政出资。

3. 项目审批情况

2016 年，项目取得阳泉市发展和改革委员会阳发改投[2016]261 号立项批复。

2016 年 03 月 28 日，项目取得阳泉市规划局《建设项目选址意见书》（选字第 140300201600011 号）。

2016 年 03 月 28 日，项目取得阳泉市规划局《建设用地规划许

可证》（地字第 140300201600005 号）。

2016 年 11 月 22 日，项目取得阳泉市规划局《建设工程规划许可证》（140300201600135 号）。

4. 项目建设及进展情况

本项目工程于 2017 年 02 月底开工，已于 2017 年 06 月完工。

截止 2019 年 03 月 31 日，本项目累计完成投资 1,127.31 万元，占计划总投资额的 83.32%。其中道路部分完成了审计，审计结果为 614.48 万元，供水、供气、供电部分尚未审计。

（五）化义路道路建设工程项目

1. 项目基本情况

化义路道路建设工程项目，起点为南大东街晋商银行，由北向南经外环街、义东沟村、中环快速路，终点至阳果一中西侧，建设内容主要包括道路护坡、管网、绿化及路灯等工程。

2. 项目投资及资金来源

化义路道路建设工程项目总投资为 3,650.22 万元。项目资金来源为财政出资。

3. 项目审批情况

2017 年 03 月 20 日，阳泉市人民政府办公厅印发《关于城建重点项目相关事宜》会议纪要（[2017]12 号）。

2017 年 04 月 20 日，项目取得了阳泉市规划局《建设用地规划许可证》（地字第 140300201700015 号）。

2017 年 04 月 20 日，项目取得阳泉市规划局《建设项目选址意见书》（选字第 140300201700011 号）。

2017 年 07 月 27 日，项目取得阳泉市国土资源局《关于阳泉市化义路道路建设工程用地预审的复函》（阳国土资函[2017]168 号）。

2017 年 08 月 07 日，项目取得阳泉市环境保护局《关于阳泉市化义路道路建设工程环境影响报告书的批复》（阳环函[2017]94 号）。

2017 年 10 月 16 日，项目取得阳泉市规划局《建设工程规划许可证》（建字第 140300201700091 号）。

2018 年 05 月 04 日，项目取得阳泉市住房和城乡建设局《建筑工程施工许可证》（140302201805040102）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2018 年 03 月开工，计划 2019 年 08 月完工。

截止 2019 年 03 月 31 日，已完成投资额 3,139.66 万元，占计划总投资额的 86.01%。

（六）餐厨垃圾和有机废物综合处理场项目

1. 项目基本情况

餐厨垃圾和有机废物综合处理场建设项目，占地面积约 77.8 亩，建设范围包括餐厨垃圾和有机废物综合处理系统的主体工程、配套共用工程等。

2. 项目投资及资金来源

餐厨垃圾和有机废物综合处理场建设项目总投资 14,706.54 万元，资金来源为通过社会融资。

3. 项目审批情况

2016 年 06 月 06 日，项目取得阳泉市规划局《建设项目选址意见书》（选字第 140300201600044 号）。

2016 年 06 月 06 日，项目取得阳泉市规划局《建设用地规划许可证》（选字第 140300201600014 号）。

2017 年 06 月 22 日，项目取得阳泉市国土资源局《关于阳泉市餐厨垃圾和有机废物综合处理项目用地预审的复函》（阳国土资函[2017]136 号）。

2018 年 02 月 12 日，项目取得阳泉市环境保护局《关于阳泉市餐厨垃圾和有机废物综合处理工程环境影响报告书的批复》（阳环函[2018]25 号）。

2018 年 02 月 13 日，项目取得了阳泉市发展和改革委员会《关于阳泉市餐厨垃圾和有机废物综合处理工程可行性研究报告的批复》（阳发改资环[2018]37 号）。

4. 项目建设及进展情况

本项目正在办理前期审批手续，计划 2019 年年底开工。

截止 2019 年 03 月 31 日，本项目已累计完成投资 100.00 万元，占总投资的 0.68%。

（七）阳泉市再生利用工业园项目

1. 项目基本情况

阳泉市再生利用工业园项目位于阳泉市郊区荫营镇东落茹堰村东北部山区，规划面积 110.52 公顷。阳泉市再生利用工业园区选择生活垃圾焚烧发电、医废垃圾处理、建筑垃圾加工再利用、餐厨垃圾处理、园林垃圾处理、大件垃圾处理等为核心产业。

2. 项目投资及资金来源

阳泉市再生利用工业园区项目建设资金约 22.00 亿元，资金来源

为财政出资。

3. 项目审批情况

2018 年 08 月 16 日，阳泉市财政局政府《采购事项审批卡》。

2018 年 10 月 09 日，阳泉市住房保障和城乡建设管理局《关于解决市再生利用工业园区前期费用的请示》，2018 年 10 月 09 日阳泉市人民政府公文批办单批复。

4. 项目进展情况

本项目预计开工时间为 2019 年 12 月。

本项目已完成园区规划方案专家评审，正在开展园区可研、控规等工作；园区规划、环评、能评、稳评、水土保持方案、水资源论证、水环境影响评价、矿产压覆、地质灾害评估等工作已基本完成。

截止 2019 年 03 月 31 日，本项目完成投资 239.87 万元，占总投资的 0.68%。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

阳泉市住房和城乡建设局

二〇一九年八月

阳泉职业技术学院筹建处

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉职业技术学院筹建处。本单位依法取得了阳泉市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》。基本信息如下：

机构名称	阳泉职业技术学院筹建处
统一社会信用代码	121403000588802662
宗旨和业务范围	为学院筹建服务。学院的规划、设计、论证、土地征用、基本建设运作管理、建设基金的筹措和管理
住所	阳泉市实验中学融融公寓 301. 302. 303 房间
法定代表人	高巨海
经费来源	财政拨款
开办资金	4495 万元
举办单位	阳泉市教育局
登记管理机关	阳泉市事业单位登记管理局

二、债券资金拨付情况

2018 年度，阳泉职业技术学院筹建处共收到拨付的债券资金 2,500.00 万元，全部为一般债券资金。具体情况如下：

1. 2018 年 06 月 29 日，阳泉市财政局拨付债券资金 1,000.00 万元。

2. 2018 年 08 月 30 日，阳泉市财政局拨付债券资金 500.00 万元。

3. 2018 年 12 月 20 日，阳泉市财政局拨付债券资金 1,000.00 万元。

三、债券资金使用情况

（一）阳泉职业技术学院新校区建设项目

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉职业技术学院筹建处阳泉职业技术学院新校区建设项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘要	金额
1	2018.06.29	支付土石方工程款	1,000.00
2	2018.08.30	教学设备购置费	500.00
3	2018.12.20	支付工程进度款	1,000.00
合 计			2,500.00

本单位严格按照一般债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

一般债券对应的投资项目为阳泉职业技术学院新校区建设项目。

1. 项目基本情况

阳泉职业技术学院新校区建设项目，地点位于阳泉市漾泉大街 9 号，占地面积 479.51 亩，建筑面积 14.1 万平方米。建设内容：教学用房、实验实习实训及附属用房、图书馆、体育馆、学生宿舍、食堂、后勤附属用房及室外设施配套工程等项目，共有 28 栋建筑，项目承担主体为阳泉职业技术学院筹建处。

2. 项目投资及资金来源

阳泉职业技术学院新校区建设项目估算总投资 7.88 亿元。资金

来源为财政出资、单位自筹。

3. 项目审批情况

2013 年 11 月 01 日，项目取得山西省发展和改革委员会《关于对阳泉职业技术学院新校区项目建议书（总体规划）的批复》（晋发改科教发[2013]2133 号）。

2013 年 12 月 18 日，项目取得阳泉市规划局《建设项目选址意见书》（选字第 140300201300073 号）。

2013 年 12 月 18 日，项目取得阳泉市规划局《建设用地规划许可证》（地字第 140300201300077 号）。

2014 年 01 月 27 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于对阳泉市职业技术学院新校区土石方工程项目可行性研究报告的批复》（阳发改科教[2014]9 号）。

2014 年 09 月 16 日，项目取得山西省环境保护厅《关于阳泉职业技术学院新校区建设项目环境影响报告表的批复》（晋环函[2014]1045 号）。

2014 年 09 月 22 日，项目取得山西省发展和改革委员会《关于阳泉职业技术学院新校区生活区建设项目申请报告核准的批复》（晋发改科教发[2014]1323 号）。

2014 年 09 月 30 日，项目取得山西省发展和改革委员会《关于阳泉职业技术学院新校区教学区建设项目申请报告核准的批复》（晋发改科教发[2014]1337 号）。

2014 年 09 月 30 日，项目取得山西省发展和改革委员会《关于阳泉职业技术学院新校区体育运动区及校园基础设施建设项目申请

报告核准的批复》（晋发改科教发[2014]1338 号）。

2014 年 12 月 31 日，项目取得《国有土地使用权证》（阳郊国用 2014 第 005-A 号）。

2015 年 10 月 29 日，项目取得阳泉市规划局《建设工程规划许可证》（建字第 140300201500068 号）。

2015 年 10 月 29 日，项目取得阳泉市规划局《建设工程规划许可证》（建字第 140300201500069 号）。

2016 年 02 月 04 日，项目取得阳泉市规划局《建设工程规划许可证》（建字第 140300201600004 号）。

2016 年 02 月 04 日，项目取得阳泉市规划局《建设工程规划许可证》（建字第 140300201600005 号）。

2016 年 04 月 29 日，项目取得阳泉市郊区住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（140311201604290701）。

2016 年 09 月 12 日，项目取得阳泉市规划局《建设工程规划许可证》（建字第 140300201600117 号）。

2017 年 02 月 20 日，项目取得阳泉市郊区住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（140311201702200101）。

2017 年 02 月 20 日，项目取得阳泉市郊区住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（140311201702200301）。

2017 年 04 月 01 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于阳泉市工业学校、阳泉市卫生学校整合搬迁建设项目申请报告核准的批复》（阳发改科教[2017]118 号）。

2017 年 09 月 22 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于

同意调整阳泉职业技术学院新校区建设项目土石方工程投资的批复》（阳发改科教[2017]302号）。

2017年10月09日，项目取得阳泉市规划局《建设工程规划许可证》（建字第140300201700086号）。

2017年11月17日，项目取得阳泉市郊区住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（140311201711171701）。

2018年03月27日，项目取得阳泉市郊区住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（140311201803271101）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于2016年03月20开工，整体项目预计2019年09月全部完成。

本项目28栋建筑已具备交工条件，即将组织验收工作。

截止2019年03月31日，本项目累计完成投资约7.30亿元，占计划总投资的92.64%。

五、债券重大公开事项

截止2018年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入的重大事项。

阳泉职业技术学院筹建处

二〇一九年八月

阳泉市人民政府房屋征收与补偿管理办公室

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市人民政府房屋征收与补偿管理办公室。本单位依法取得了阳泉市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》。基本信息如下：

名称	阳泉市人民政府房屋征收与补偿管理办公室
统一社会信用代码	12140300E2192081XP
法定代表人	段江洋
经费来源	财政拨款
开办资金	27 万元
举办单位	阳泉市住房和城乡建设局
住所	阳泉市泉中路 154 号
登记部门	阳泉市事业单位登记管理局
宗旨和业务范围	搞好规划区内房屋征收补偿与监督管理工作。 房屋征收补偿及房屋拆除、房屋征收补偿方案 拟定、与被征收人签订房屋征收补偿协议、房 屋征收补偿信访维稳工作
有效期	自 2019 年 03 月 21 日至 2024 年 03 月 21 日
单位状态	正常

二、债券资金拨付情况

2018 年度，阳泉市人民政府房屋征收与补偿管理办公室收到阳泉市财政局拨付的债券资金 105.00 万元，全部为普通专项债券资金。具体情况如下：

2018 年 12 月 10 日，阳泉市财政局拨付债券资金 105.00 万元。

三、债券资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市人民政府房屋征收与补偿管理办公室洪城北路建设征收安置补偿项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序号	日期	摘 要	金 额
1	2018.12.10	支付工程进度款	105.00
合 计			105.00

本单位严格按照普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

普通专项债券对应的投资项目为洪城北路建设征收安置补偿项目。

1. 项目基本情况

洪城北路建设征收安置补偿项目涉及被征收住户 96 户，（其中：平坦塄 41 户，土产 23 户，阳钢 32 户）。被征收企业 5 家，（分别是土产日杂公司、物资回收公司、射击场、电石集团、再生利用公司）。征收总面积约 22803.492 平方米。安置房建设由阳泉万熙苑房地产开发有限责任公司负责承建，采用政府购买安置房的方式安置被征收住

户。另安置房源项目位于阳泉市洪城北路东（原体育局射击场）山西省阳泉市经济技术开发区洪城北路6号，总投资约23400万元，占地面积11667平方米，总建筑面积69000平方米。建设内容有：共新建32F层高层住宅2栋，共计建设480套住房，可用于延路棚户区住户安置。公共设施包括：小区道路、给水、污水、供热、燃气、供电等基础设施。

2. 项目投资及资金来源

洪城北路建设征收安置补偿项目总投资额约6,240.00万元。资金来源为政府出资。

3. 项目审批情况

2012年05月23日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于对阳泉市住房保障和城乡建设管理局洪城北路建设工程项目建议书的批复》。

2015年12月29日，项目取得阳泉市规划局《建设项目选址意见书》（选字第140300201500040号）。

2015年12月29日，项目取得阳泉市规划局《建设用地规划许可证》（地字第140300201500048号）。

2016年01月13日，项目取得阳泉经济技术开发区管委会建设环保局《关于阳泉市万熙苑房地产开发有限责任公司阳泉市洪城北路保障性住房建设工程建设项目环境影响报告表的批复》。

2016年01月14日，项目取得阳泉经济技术开发区管委会经济开发局《关于核准阳泉万熙苑房地产开发有限责任公司建设洪城北路保障性住房建设项目》。

4. 项目建设及进展情况

本项目征收工作于 2013 年 06 月启动，预计 2019 年 12 月完成。

本项目涉及的 96 户住户和 5 家企业已经征收完毕，征收总面积约 2.3 万平方米；安置房源主体已完工，内部二次结构施工和各项设施的配套已近尾声。

截止 2019 年 03 月 31 日，本单位根据合同要求已支付 4,368.00 万元购房款，占购房合同总价的 70.00%。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地政府性基金预算收入的重大事项。

阳泉市人民政府房屋征收与补偿管理办公室

二〇一九年八月

阳泉市饮用水水质改善工程项目经理部

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市饮用水水质改善工程项目经理部。本单位依法取得了阳泉市工商行政管理局核发的《营业执照》。基本信息如下：

名称	阳泉市饮用水水质改善工程项目经理部
统一社会信用代码	91140300399919827U
法定代表人	常晋芳
企业类型	全民所有制
核准日期	2014 年 12 月 18 日
营业期限	长期
住所	山西省阳泉市城区桃北中路 56 号
登记机关	阳泉市市场监督管理局
经营范围	饮用水水质改善工程项目管理

二、债券资金拨付情况

2018 年度，阳泉市饮用水水质改善工程项目经理部共收到阳泉市财政局拨付的债券资金 1,500.00 万元，全部为普通专项债券资金，具体情况如下：

2018 年 12 月 04 日，阳泉市财政局拨付债券资金 1,500.00 万元。

三、债券资金使用情况

1. 截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市饮用水水质改善工程项目经理部自来水公司饮用水水质改善工程本年度债券资金已使用 1,000.00 万元，年末结转 500.00 万元。

2. 截止 2019 年 03 月 31 日，阳泉市饮用水水质改善工程项目经理部用于自来水公司饮用水水质改善工程项目债券资金结转 140.00 万元待继续使用。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018. 10. 25	付工程进度款	1,000.00
2	2019. 02. 12	付太钢工程进度款	360.00
3	2019. 03. 31	债券资金结转	140.00
合 计			1,500.00

本单位严格按照普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

普通专项债券对应的投资项目为阳泉市饮用水水质改善工程项目。

1. 项目基本情况

2008 年以来阳泉市饮用水的总硬度和硫酸盐两项技术指标持续超标，对此市委、市政府高度重视，2014 年市人会通过饮用水水质改善议案，同年 5 月 20 日经市政府第 29 次常务会议决定，将饮用水水质改善列为市政府为民办实事重点民生工程。该项目建设地点位于平定县娘子关镇娘子关一级泵站南侧厂区，占地 12.65 亩，建设规模

为日软化水 3.5 万立方米。主要建设内容包括：提升泵房，软化处理车间，综合楼等。

2. 项目投资及资金来源

阳泉市饮用水水质改善工程项目总投资为 19,606.00 万元，资金来源为财政出资、农发重点建设基金。

3. 项目审批情况

2014 年 08 月 15 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于阳泉市饮用水水质改善工程可行性研究报告的批复》（晋发改投[2014]169 号）。

2014 年 08 月 25 日，项目取得平定县环境保护局《关于阳泉市饮用水水质改善工程环境影响报告表的批复》（平环函[2014]93 号）。

2014 年 10 月 08 日，项目取得山西省水利厅《关于阳泉市饮用水水质改善工程建设及运营对娘子关泉域水环境影评价报告的批复》（晋水资源函[2014]634 号）。

2015 年 07 月 21 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设项目选址意见书》（选字第 140321201500014 号）。

2015 年 09 月 07 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设用地规划许可证》（地字第 140321201500013 号）。

2016 年 07 月 29 日，项目取得平定县国土资源局《建设用地批准书》（平定县[2016]平国土资用字第拨伍号）。

2016 年 10 月 13 日，项目取得平定县规划设计管理处《建设工程规划许可证》（选字第 140321201600025 号）。

2016 年 11 月 08 日，项目取得平定县人民政府《国有土地使用证》（平国用[2016]第 031 号）。

2016 年 12 月 22 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于调整阳泉市饮用水水质改善工程可行性研究报告的批复》（阳发改投[2016]361 号）。

2016 年 12 月 28 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于阳泉市饮用水水质改善工程初步设计的批复》（阳发改投[2016]374 号）。

2018 年 06 月 22 日，项目取得平定县住房保障和城乡建设管理局《建筑工程施工许可证》（编号 140321201806220102）。

4. 项目建设及进展情况

本项目工程的主体部分已全部竣工，于 2016 年 10 月 27 日下午 4 点投入运行并向市区供水，经检测每日生产 3.5 万立方的纯水水质，总硬度为 15 毫克/升左右（设计指标为 10 至 20 毫克/升）、硫酸盐为 9 毫克/升左右（设计指标为 8 至 10 毫克/升）；市区水质总硬度为 336 毫克/升（设计指标为 355 毫克/升以下）、硫酸盐为 190 毫克/升（设计指标为 205 毫克/升以下）。净化后的水质指标和市区供水指标均优于设计指标，目前工程运行基本稳定正常。

配套的污水管线 1690 米全部完成，浓水管线已完成 6300 米，已完成工程的 99%。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地政府性基金预算收入的重大事项。

阳泉市饮用水水质改善工程项目经理部

二〇一九年八月

阳泉市土地储备中心
债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市土地储备中心。
本单位依法取得了阳泉市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》。基本信息如下：

名称	阳泉市土地储备中心
统一社会信用代码	12140300406141663C
法定代表人	赵俊敏
经费来源	自收自支
开办资金	85 万元
举办单位	阳泉市国土资源局
住所	阳泉市华盛北路东巷 11 号欣园小区 19 号楼
登记部门	阳泉市事业单位登记管理局
宗旨和业务范围	组织实施土地储备规划和年度计划，按城市总体规划和土地利用总体规划、年度计划。对通过收回、收购、置换和征收等方式取得的土地进行前期开发、储备，调控城市各类建设用地需求。
有效期	自 2018 年 03 月 26 日至 2023 年 03 月 26 日
单位状态	正常

二、债券资金拨付情况

2018 年度，阳泉市土地储备中心共收到阳泉市财政局拨付的债券资金 3,236.66 万元，全部为普通专项债券资金。具体情况如下：

2018 年度，阳泉市财政局拨付债券资金 3,236.66 万元。

三、债券资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市土地储备中心漾泉大道二期土地储备项目本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.06.29	归还贷款及付息	3,236.66
合 计			3,236.66

注：2018 年 06 月 29 日归还贷款及付息 15,149.63 万元，债券资金 3,236.66 万元

本单位严格按照普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

普通专项债券对应的投资项目为漾泉大道二期土地储备项目。

1. 项目基本情况

漾泉大道二期土地储备项目建设地址位于阳泉市郊区李家庄乡和他、平坦镇，共涉及 9 宗地块，项目共收储土地面积 1350.34 亩，拟收储土地为农用地、集体建设用地、国有建设用地和未利用地，项目实施主要包括土地征收、拆迁安置、采空区治理、配套基础设施建设、场地平整及后期土地上市交易。阳泉市土地储备中心是该项目的实施主体，负责对本项目范围内的土地实施收储、前期开发、整理以及项目投融资和贷款偿还等工作。

2. 项目投资及资金来源

漾泉大道二期土地储备项目总投资为 43,563.00 元，资金来源为市财政配套资金及银行贷款。

3. 项目审批情况

2014 年 10 月 09 日，项目取得了阳泉市人民政府《关于阳泉市漾泉大道二期北段占地及道路两侧土地收储整理项目有关问题的通知》（阳政发[2014]21 号）。

2014 年 12 月 05 日，项目取得了阳泉市人民政府办公厅《关于对漾泉大道二期北段占地及道路两侧 9 宗收储土地实施出让计划的批复》（阳政办函[2014]73 号）。

4. 项目进展情况

漾泉大道二期项目漾泉大道 516.06 亩已完成补偿、平整，并且已划拨供地；剩余可供应涉及冯家庄、魏家峪村的 834.24 亩土地已完成拆迁补偿，正在平整阶段。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地政府性基金预算收入的重大事项。

阳泉市土地储备中心

二〇一九年八月

阳泉市污水处理厂

债券存续期信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市污水处理厂。本单位依法取得了阳泉市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》。基本信息如下：

名称	阳泉市污水处理厂
统一社会信用代码	12140300406142033E
法定代表人	肖培泉
经费来源	财政补助
开办资金	30792 万元
举办单位	阳泉市水务局
住所	阳泉市平安路
登记部门	阳泉市事业单位登记管理局
宗旨和业务范围	改善生态环境，提高社会环境效益。污水和生活废水的处理，城市主干管排水设施建设，对接通城市排水设施的单位及其排放水监督管理，污水处理监督，中水回用项目建设，排水设施有偿使用费征收编制排污费使用计划
有效期	自 2016 年 05 月 30 日至 2021 年 05 月 30 日
单位状态	正常

二、债券资金拨付情况

2018 年度，阳泉市污水处理厂共收到阳泉市财政局拨付的债券资金 997.00 万元，全部为普通专项债券资金。具体情况如下：

2018 年 05 月 29 日，阳泉市财政局拨付债券资金 997.00 万元。

三、债券资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市污水处理厂提标改造工程本年度债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.06.31	支付工程进度款	997.00
合 计			997.00

本单位严格按照普通专项债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

普通专项债券对应的投资项目为阳泉市污水处理厂提标改造项目。

1. 项目基本情况

阳泉市污水处理厂提标改造项目位于阳泉市经济技术开发区河坡村南，原污水处理厂厂址内。项目建设规模为 6 万立方米/日，中水回用规模 4.8 万立方米/日。原有 3 座 AOC 生物池改造为 MBBR 生物池，加氯间改造为加氯加药间；对鼓风机房、粗格栅、进水提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、脱水机房等构筑物主要设备及部分电器、自控仪表进行更换，新建 2 座高效反应沉淀池、1 座加乙酸钠间等。有二级生物处理+深度处理工艺，其中二级生物处理采用 MBBR 工艺，深度

处理采用高效反应沉淀池+过滤工艺。改造后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后回用于山西河坡发电有限责任公司、山西兆丰铝业有限责任公司及桃河赛鱼段景观补水。

2. 项目投资及资金来源

阳泉市污水处理厂提标改造项目总投资为 6,979.88 万元，资金来源主要由市财政和银行贷款解决。

3. 项目审批情况

2014 年 12 月 05 日，项目取得阳泉市规划局《关于对阳泉市污水处理厂提标改造工程规划的函》（阳规函[2014]93 号）。

2014 年 12 月 18 日，项目取得山西省国土资源厅阳泉经济技术开发区土地分局《回复函》（晋国土资阳开函[2014]26 号）。

2015 年 05 月 11 日，项目取得阳泉市环境保护局关于对《阳泉市污水处理厂提标改造建设项目环境影响报告书的批复》（阳环函[2015]63 号）。

2015 年 07 月 13 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于对阳泉市污水处理厂提标改造项目可行性研究报告的批复》（阳发改环资[2015]110 号）。

2015 年 09 月 21 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于对阳泉市污水处理厂提标改造建设项目节能评估报告的审查意见》（阳发改能审[2015]3 号）。

2015 年 10 月 15 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于阳泉市污水处理厂提标改造项目初步设计的批复》（阳发改资环[2015]182 号）。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2016 年底完工，2017 年 01 月开始运行，目前正在进行工程决算审计。

截止 2019 年 03 月 31 日，本项目已累计完成投资 6,899.00 万元，占总投资的 98.84%。

五、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地政府性基金预算收入的重大事项。

阳泉市污水处理厂

二〇一九年八月

阳泉市城市建设投资有限公司

棚户区改造专项债券存续期

信息公示

一、债券资金使用单位

本次信息公示所涉债券资金的使用单位：阳泉市城市建设投资有限公司。本单位依法取得阳泉市市场监督管理局颁发的《营业执照》。基本信息如下：

名称	阳泉市城市建设投资有限公司
统一社会信用代码	91140300785803689R
法定代表人	李玉盛
地址	阳泉市城区北大街 65 号
登记部门	阳泉市市场监督管理局
成立时间	2005 年 9 月 26 日

二、债券资金拨付情况

2018 年度，阳泉市城市建设投资有限公司收到阳泉市财政局拨付的棚户区改造专项债券资金 10,115.00 万元。

三、债券资金使用情况

（一）桃坡保障房项目

1. 截止 2018 年 12 月 31 日，2018 年度阳泉市城市建设投资有限公司桃坡保障房项目专项债券资金已支付工程进度款 478.03 万元，年末结转 1,021.97 万元。

2. 截止 2019 年 03 月 31 日, 2018 年度阳泉市城市建设投资有限公司桃坡保障房项目专项债券资金结转 1,021.97 万元, 将根据工程进度继续结算支付。

金额单位: 万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018. 07. 27	阳泉市地方税务局直属一分局税费	476. 12
2	2018. 09. 26	付不动产登记费	0. 11
3	2018. 10. 19	付项目测绘费	1. 80
4	2018. 12. 31	债券资金结转	1, 021. 97
合 计			1, 500. 00

(二) 余积粮沟保障房项目

1. 截止 2018 年 12 月 31 日, 阳泉市城市建设投资有限公司余积粮沟保障房项目专项债券资金已支付工程进度款 477.74 万元, 年末结转 1,522.26 万元。

2. 截止 2019 年 03 月 31 日, 阳泉市城市建设投资有限公司余积粮沟保障房项目专项债券资金结转 1,475.79 万元, 将根据工程进度继续结算支付。

金额单位: 万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018. 04. 13	付环评费	3. 50
2	2018. 05. 28	付设计院设计费	6. 00
3	2018. 05. 28	付设计院可研报告编制费	8. 90
4	2018. 07. 26	付土地契税	457. 76
5	2018. 09. 26	付不动产登记费	0. 055
6	2018. 10. 19	付项目测绘费	1. 52
7	2019. 01. 23	付检测费	24. 59

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
8	2019.02.01	付项目补偿款	21.88
9	2019.03.31	债券资金结转	1,475.79
合 计			2,000.00

（三）三泉保障房项目

1. 截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市城市建设投资有限公司三泉保障房项目专项债券资金已支付工程进度款 222.30 万元，年末结转 2,807.70 万元，主要原因为银行政策变化，无需再支付已通过地方政府债券置换偿还的前期贷款本息。

2. 截止 2019 年 03 月 31 日，阳泉市城市建设投资有限公司三泉保障房项目的专项债券资金结转 1,810.47 万元，将根据工程进度继续结算支付。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2018.02.21	付棚改项目基金收益	12.00
2	2018.06.21	付棚改项目基金收益	12.27
3	2018.09.21	中国农发重点建设基金有限公司	12.27
4	2018.12.20	支付工程进度款	148.00
5	2018.12.20	付棚改项目国开行基金收益	25.63
6	2018.12.21	付棚改项目基金收益	12.13
7	2019.03.15	支付工程进度款	834.69
8	2019.03.15	付一季度贷款利息	162.54
9	2019.03.31	债券资金结转	1,810.47
合 计			3,030.00

（四）石马沟保障房项目

1. 截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市城市建设投资有限公司石马沟保障房项目专项债券资金结转 2,000.00 万元。

2. 截止 2019 年 03 月 31 日，阳泉市城市建设投资有限公司用于石马沟保障房专项债券资金已全部使用完毕。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2019.03.29	付棚户区改造项目补偿款	2,000.00
合 计			2,000.00

（五）珍宝园保障房建设项目

1. 截止 2018 年 12 月 31 日，阳泉市城市建设投资有限公司珍宝园保障房项目专项债券资金结转 1,585.00 万元，主要原因为银行政策变化，无需再支付已通过地方政府债券置换偿还的前期贷款本息。

2. 截止 2019 年 03 月 31 日，阳泉市城市建设投资有限公司用于珍宝园保障房项目专项债券资金结转 1,363.71 万元，将根据工程进度继续结算支付。

金额单位：万元

序 号	日 期	摘 要	金 额
1	2019.03.15	支付贷款利息	221.29
2	2019.03.31	债券资金结转	1,363.71
合 计			1,585.00

本单位严格按照专项债券资金用途使用，不存在资金用途调整情况。

四、债券资金对应的投资项目

专项债券对应的投资项目包括桃坡保障房项目、余积粮沟保障房项目、三泉保障房项目、石马沟保障房项目、珍宝园保障房建设项目。

（一）桃坡保障房项目

1. 项目基本情况

桃坡保障房项目位于阳泉市生态新城宁波北路西侧桃坡区域，项目总投资 83,710.16 万元，规划总用地面积 95.48 亩，小区总建筑面积 276199.7 m²，其中：住宅建筑面积 179949.7 m²，商业建筑面积 25600 m²，公建建筑面积 12000 m²，物业管理及设备用房建筑面积 2500 m²，配套幼儿园建筑面积 950 m²，地下车库建筑面积 55200 m²。项目建设住宅 1639 套，安置户数不少于 347 户。

项目建设内容包括 11 幢 18 层高层住宅楼，4 幢 19 层高层住宅楼，1 幢 3 层幼儿园，1 幢 15 层公建及沿街网点建筑。小区内配套建设有道路、绿地、给水、排水、供热、燃气、电气和环卫工程等基础设施，小区外配套市政工程有道路、绿地、场地及给排水、燃气、供热、路灯等基础设施。

2. 项目投资及资金来源

本项目概算总投资为 8.37 亿元，资金来源为项目单位自筹。

3. 项目审批情况

2016 年 03 月 25 日，项目取得阳泉市国土资源局郊区分局《关于阳泉市生态新城桃坡棚户区改造项目拟选址用地的预审意见函》（阳国土资郊函[2016]35 号）。

2016 年 03 月 30 日，项目取得阳泉市郊区环境保护局《关于阳泉市生态新城桃坡棚改区改造安置住房项目环境影响报告表的批复》（阳郊环字[2016]25 号）。

2016 年 04 月 01 日，项目取得阳泉市郊区发展和改革局《关于核准阳泉市生态新城桃坡村棚户区（城中村）改造项目项目申请报告的通知》（阳郊发改字[2016]30 号）。

2016 年 04 月 11 日，项目取得阳泉市保障性安居工程领导小组办公室《关于阳泉市生态新城桃坡棚户区改造安置住房项目列入 2016 年棚户区改造年度目标建设任务的证明》。

2016 年 09 月 23 日，项目取得山西省住房和城乡建设厅《关于阳泉市开发区驼岭头村等 4 个棚户区改造项目列入国家棚户区改造计划的函》（晋建保函[2016]1054 号）。

2016 年 11 月 17 日，阳泉市人民政府办公厅作出《关于漾泉大道一期珍宝园审计情况以及桃坡保障房项目建设实施方案有关事宜的专题会议纪要》。

2016 年 11 月 30 日，阳泉市郊区人民政府与阳泉市郊区李家庄乡桃坡村村民委员会签订《郊区桃坡村棚户区整体搬迁改造合作协议书》。

2018 年 03 月 21 日，阳泉市人民政府办公厅作出《关于明确生态新城建设项目的实施主体和管理职责等有关事宜的专题会议纪要》。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2017 年 07 月开工，计划 2020 年末全部完工。

本项目 11 栋住宅、1 栋综合楼及车库地基处理已完成至正负零，正在进行项目主体工程的建设。1#-4#楼四栋小高层已完成素砼桩基工程；5#-9#楼高层已完成钢筋混凝土桩基、地梁支模绑扎钢筋工程；

10#-12#楼高层已完成钢筋混凝土桩基工程；1#-2#车库已完成 3/4 的主体工程。

截止 2019 年 03 月 31 日，本项目已累计完成投资 29,256.00 万元，占概算总投资的 34.95%。

（二）余积粮沟保障房项目

1. 项目基本情况

余积粮沟保障房项目位于生态新城大道以西、三泉保障房以南三泉村地界，采用新建安置房的方式，项目总投资 41,133.79 万元，规划总用地面积 73023.90 m²，小区总建筑面积 123798.69 m²，其中：住宅建筑面积 89900.69 m²，商业建筑面积 9630 m²，公建建筑面积 3168 m²，设备用房建筑面积 500 m²，地下车库建筑面积 20600 m²。项目建设住宅 848 套，安置户数不少于 234 户。

2. 项目投资及资金来源

本项目概算总投资为 41,134.00 万元，资金来源为项目单位自筹。

3. 项目审批情况

2016 年 03 月 25 日，项目取得阳泉市规划局颁发的《建设项目选址意见书》（选字第 140300201600017 号）。

2016 年 03 月 25 日，项目取得阳泉市国土资源局郊区分局《关于阳泉市生态新城棚户区改造工程项目拟选址用地的预审意见函》。

2016 年，阳泉市城市建设投资有限公司与阳泉市郊区余积粮沟村村民委员会签订《郊区余积粮沟村棚户区整体拆迁改造投资合作协议书》。

2016 年 04 月 01 日，项目取得阳泉市郊区发展和改革局《关于核准阳泉市生态新城余积粮沟村棚户区（城中村）改造项目项目申请报告的通知》（阳郊发改字[2016]29 号）。

2016 年 04 月 01 日，项目取得阳泉市郊区环境保护局《关于阳泉市生态新城余积粮沟棚户区改造项目环境影响报告表的批复》（阳郊环字[2016]27 号）。

2016 年 04 月 11 日，项目取得阳泉市保障性安居工程领导组《关于我市生态新城余积粮沟棚户区改造安置住房项目列入 2016 年棚户区改造年度目标建设任务的证明》。

2016 年 09 月 23 日，项目取得山西省住房和城乡建设厅《关于阳泉市开发区驼岭头村等 4 个棚户区改造项目列入国家棚户区改造计划的函》（晋建保函[2016]1054 号）。

2018 年 03 月 21 日，阳泉市人民政府办公厅作出《关于明确生态新城建设项目的实施主体和管理职责等有关事宜的专题会议纪要》。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2016 年 12 月开工建设，计划 2020 年初全部完工。

本项目 14 栋住宅楼已全部开工，其中：3 栋楼（2#楼、3#楼、11#楼）正在进行基础施工；4 栋楼（4#楼、5#楼、8#楼、12#楼）正在进行主体施工；7 栋楼（1#楼、6#楼、7#楼、9#楼、10#楼、13#楼、14#楼）已完成主体施工。

截止 2019 年 03 月 31 日，本项目已累计完成投资 1.75 亿元，占概算总投资的 42.54%。

（三）三泉保障房项目

1. 项目基本情况

阳泉市三泉棚户区改造安置用房工程项目位于阳泉市 308 复线南侧、新城大道西侧，总占地面积 526 余亩。项目建设内容包括土建工程和基础设施配套工程（含小区内道路工程、暖送工程、给排水工程、燃气工程、供电工程等）。总建筑面积约 56.65 万平方米，分为五个区域，共有住宅楼 67 栋，其中高层 22 栋、多层 45 栋。安置房套数 4362 套。

该项目完成后，可实现能够用于出让的腾空土地面积为 2702.10 亩，其中：商业用地面积 454.35 亩，居住用地面积 2247.75 亩。

2. 项目投资及资金来源

本项目概算总投资为 154,309.45 万元，资金来源为除棚户区改造安置住房享受政策支持外，其余全部由项目单位自筹解决。

3. 项目审批情况

2013 年 07 月 10 日，项目取得阳泉市保障性住房管理中心《关于下达阳泉市生态新城建设管理委员会棚户区改造项目计划的通知》（阳保房发[2013]19 号）。

2014 年 01 月 26 日，项目取得阳泉市国土资源局《关于阳泉市三泉棚户区改造安置用房工程项目用地的预审意见》（阳国土资函[2014]13 号）。

2014 年 04 月 21 日，项目取得山西省发展和改革委员会《关于阳泉市三泉棚户区改造安置住房工程项目节能评估报告书的批复》（晋发改能审[2014]211 号）。

2014 年 08 月 04 日，项目取得山西省环境保护厅《关于山西建设发展有限公司新建阳泉市三泉棚户区改造安置住房工程环境影响报告书的批复》（晋环函[2014]870 号）。

2014 年 08 月，项目录入山西省住房保障综合监管平台，列入国家棚户区改造计划，监管平台编号：CSPH1403000009 号。

2014 年 08 月 14 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于核准山西建设发展有限公司新建阳泉市三泉棚户区改造安置住房项目申请报告的通知》（阳发改投[2014]167 号）。

2014 年 12 月 12 日，项目取得《建设用地规划许可证》（地字第 14030020140025 号）。

2015 年 01 月 15 日，阳泉市生态新城建设管理委员会与阳泉市郊区三泉村村民委员会签订《郊区三泉村棚户区整体搬迁改造投资协议书》。

2015 年 06 月 01 日，项目取得阳泉市郊区人民政府《关于山西建设发展有限公司使用土地的批复》。

项目已取得《建设工程规划许可证》的工程为：A 区 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#住宅；B 区 1#、2#、3#、4#、5#、6#住宅。

2015 年 08 月 07 日，项目取得阳泉市发展和改革委员会《关于转发山西省发展和改革委员会关于山西建设发展有限公司建设阳泉市三泉棚户区改造安置住房工程配套基础设施项目可行性研究报告的批复的通知》（阳发改投[2015]37 号）。

2016 年 06 月 13 日，阳泉市生态新城建设管理委员会、山西建筑工程（集团）总公司、山西建设发展有限公司和阳泉市城市建设投资有限公司签订《关于三泉、魏家峪和大西庄三个保障房项目建设主体变更替换协议》。

2016 年 11 月 15 日，项目 B 区 1-6 号住宅取得《建设工程施工许可证》。

2017 年 07 月 04 日，项目 A 区 1-11 号住宅取得《建设工程施工许可证》。

2017 年 10 月 09 日，阳泉市生态新城建设管理中心、山西建设发展有限公司和阳泉市城市建设投资有限公司签订《关于三泉、大西庄棚户户区改造安置住房项目土地问题的补充协议》。

2018 年 03 月 21 日，项目取得阳泉市人民政府办公厅《关于明确生态新城建设项目的实施主体和管理职责等有关事宜的专题会议纪要》。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2016 年 03 月开工建设，计划 2020 年 12 月全部完工。

本项目正在进行 B 区、C 区、D 区、E 区共 55 栋住宅楼的主体和装修施工，A 区正在进行地基强处理。

截止 2019 年 03 月 31 日，本项目已累计完成投资 6.73 亿元，占概算总投资的 43.61%。

（四）石马沟保障房项目

1. 项目基本情况

石马沟保障房项目位于石马沟村，该项目由城投公司立项并负责融资，由郊区政府负责安置石马沟村整体搬迁住户。阳泉市郊区石马沟村现有行政区域土地 10.09 亩，涉及搬迁居民 173 户，安置房套数 198 套，居民住宅建筑面积 14732.35 平方米，村集体公共服务建筑 2195.95 平方米。石马沟村保障房安置住宅面积共需 20688.82 平方米，安置公建面积共需 2200 平方米。项目采用货币异地安置，将石马沟村村民住宅和村共建一次性货币安置到新澳城 20 号楼。货币化安置补偿金额 9976.54 万元，由郊区政府负责安置。

2. 项目投资及资金来源

本项目概算总投资为 9,957.16 万元，所需资金由阳泉市生态新城重点工程综合协调指挥部具体落实。

3. 项目审批情况

2017 年 04 月 10 日，阳泉市生态新城重点工程综合协调指挥部与阳泉市李家庄乡石马沟村村委会签订《李家庄乡石马沟村整体搬迁安置协议》。

2017 年 05 月 26 日，项目取得阳泉市郊区发展和改革局《关于同意阳泉郊区李家庄乡石马沟村城中村改造计划的意见》（阳郊发改函[2017]25 号）。

2017 年 06 月 29 日，项目取得山西省住房和城乡建设厅《关于运城市盐湖区北城、姚孟片区等 9 个棚户区改造项目调整安置计划的函》（晋建保函[2017]783 号）。

2018 年 03 月 21 日，阳泉市人民政府办公厅作出《关于明确生态新城建设项目的实施主体和管理职责等有关事宜的专题会议纪要》。

4. 项目建设及进展情况

本项目大部分村民已安置，原石马沟新村已全部拆除。

截止 2019 年 03 月 31 日，本项目已累计完成投资 6,286.11 万元，占概算总投资的 63.13%。

（五）珍宝园保障房建设项目

1. 项目基本情况

珍宝园保障房建设项目位于阳泉市生态新城平阳路北片区，项目总建筑面积 281704 平方米，其中：地上面 267364 平方米(安置住宅建筑面积 251590 平方米，不少于 27218 套；配套商业建筑面积 9390 平方米；配套公共建筑面 16384 平方米)；地下建筑面积 14340 平方米。安置住宅建筑套房全部为 90 平方米以内户型。项目建设工期：3 年。

2. 项目投资及资金来源

本项目概算总投资为 94869 万元，资金来源为项目单位自筹。

3. 项目审批情况

2012 年 07 月 17 日，项目取得阳泉市国土资源局郊区分局《关于阳泉市住建局实施阳泉市生态新城平阳路北片区棚户区改造新建珍宝园小区安置用房项目用地初审意见的函》（阳国土资郊函[2012]21 号）。

2012 年 09 月 19 日，项目取得山西省发展和改革委员会《关于核准阳泉市住建局实施阳泉市生态新城平阳路北片区棚户区改造新建珍宝园小区项目申请报告的通知》（晋发改投资发[2012]1854 号）。

2012 年 12 月 06 日，项目取得阳泉市郊区环境保护局《关于〈阳泉市住建局实施阳泉市生态新城平阳路北片区棚户区改造新建珍宝园小区安置用房项目环境影响报告书〉的预审意见》（阳郊环函[2012]214 号）。

2012 年 12 月 10 日，项目取得山西省发展和改革委员会《关于阳泉市住建局实施阳泉市生态新城平阳路北片区棚户区改造新建珍宝园小区安置用房项目节能评估报告书的批复》。

2012 年 12 月 31 日，项目取得阳泉市环境保护局《关于阳泉市住建局实施阳泉市生态新城平阳路北片区棚户区改造新建珍宝园小区安置用房项目环境影响报告书的批复》（阳环函[2012]249 号）。

2013 年 05 月 07 日，项目取得山西省人民政府《关于阳泉郊区二〇一二年第八批次建设用地的批复》（晋政地审[2013]325 号）。

此外，该项目已取得《国有土地使用证书》、《建设用地规划许可证》、《建设项目选址意见书》、《建设工程施工许可证》。

4. 项目建设及进展情况

本项目于 2012 年 04 月开工建设，预计 2019 年 10 月完工。

目前已完成全部住房建设安装和配套基础设施建设，正在组织搬迁。正在编制工程决算并即将组织决算审计。

五、债券项目收益实现情况

目前阳泉市城市建设投资有限公司使用 2018 年度棚户区改造专项债券对应项目收益暂未实现。根据棚户区改造项目的控制性详细规划，棚户区改造完成后，可实现能够用于出让的腾空土地面积为 3763.35 亩，其中：居住用地面积 2862 亩、商业用地面积 687.6 亩、

商务用地面积 213.75 亩，拟于各棚户区项目改造完成后分年度出让，国有土地出让收入将按计划优先用于支付棚户区改造专项债券到期本息。

六、债券重大公开事项

截止 2018 年末，本单位使用专项债券对应的项目未发生可能影响项目收益与融资平衡能力的重大事项。

阳泉市城市建设投资有限公司

二〇一九年八月